CONTRATO 109/2025

ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN

DyD Arquitectura y Construccion SRL

PLANILLA DE CERTIFICADO N°2

PROYECTO: REPARACIÓN EDILICIA BLOQUE INTERNACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

MONTO MINIMO 250.000.000 MONTO MAXIMO 500.000.000

ORDEN DE SERVICIO N°: 100.725 FECHA DE TERMINO DE OS: 04-09-2025 CERT02

		DATOS DE CONTRATO				FISICO				CERTIFICADO ACTUAL FINANCIERO			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CONTRATADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
13	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	412,66	41.565	17.152.296	0	206,3	206,3	205,36	$ -	$ 8.574.560	$ 8.574.560	$ 8.577.337
22	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Provision y colocacion de cielorraso a junta tomada en yeso	Metros cuadrados	57,53	115.176	6.626.075	15,13	42,4	57,53	0,00	$ 1.742.613	$ 4.883.462	$ 6.626.075	$ -
23	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Metros cuadrados	57,53	56.304	3.239.169	15,13	42,4	57,53	0,00	$ 851.850	$ 2.387.320	$ 3.239.169	$ -
24	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de tomas electricos dañados	Unidad	6,00	73.370	440.220	0	6	6	0,00	$ -	$ 440.220	$ 440.220	$ -
25	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	6,00	90.393	542.358	0	6	6	0,00	$ -	$ 542.358	$ 542.358	$ -
26	Instalacion de artefactos de energia electrica - Cambio de artefactos de iluminacion tipo plafon led de embutir	Unidad	31,00	120.000	3.720.000	0	31	31	0,00	$ -	$ 3.720.000	$ 3.720.000	$ -
27	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	31,00	65.000	2.015.000	0	31	31	0,00	$ -	$ 2.015.000	$ 2.015.000	$ -
28	Aberturas - Reparacion de puertas de dobles de madera tipo de abrir, incluye herrajes	Unidad	9,00	950.000	8.550.000	3	6	9	0,00	$ 2.850.000	$ 5.700.000	$ 8.550.000	$ -
29	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion	Unidad	9,00	299.325	2.693.925	3	6	9	0,00	$ 897.975	$ 1.795.950	$ 2.693.925	$ -
				TOTALES	44.979.043					6.342.467	30.059.140	36.401.607	8.577.437

TOTAL PRESPUESTADO	44.979.043
CERTIFICADO ANTERIOR	6.342.467
CERTIFICADO ACTUAL	30.059.140
SALDO RESTANTE A EJECUTAR	8.577.437

arquitectura construcción s.r.l.

Fecha de certificación: 20/10/2025

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Fiscal de Obras
ARQ. MARIA CRISTINA ORUE AYALA

Fecha de aprobación:

Arq. Cristina Orue, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
MESA DE ENTRADA
Departamento Técnico y Mantenimiento
SAN LORENZO
24 OCT 2025
Hora 13:40 Mesa de Entrada N° 793
Firma: Manuel Aclaración:

Manuel M. Vega
Mesa de Recepción
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA