ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 05 de agosto de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 9 - JULIO/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 9** correspondiente al mes de Julio del 2019, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota N° 09/2019 recibida en fecha 01 de agosto de 2.019,

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **570.375.832** (Guaraníes:Quinientos setenta millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	570.375.832
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	44,52%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Concret Mix S.A.

Explotación de Piedra Basáltica
Hormigón Prefabricado
Tubos y Columnas de Hormigón
Obras de Ingeniería

Casa Central: Edificio Artigas - 3° Piso
Avenida Artigas 1921
Tele Fax : 281 245 / 299 208
e-mail : concret.mix@gmail.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 01 de agosto de 2019

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 9. Julio/2.019

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 9

Nota OFT. N° 09/19

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 570.375.832** (Guaraníes Quinientos setenta millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 9 (Julio/2019), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3° Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13016443
Fecha Inicio Vigencia 09/Octubre/2018
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2019
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 003615

Fecha: 6 de agosto de 2019 Cond. de Venta: CREDITO

RUC: 80004239-5 Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				570.375.832
		Certificado N° 9 - Mes de Julio 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	330.745.238			
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	239.630.594			
		B.3 Sub total	570.375.832			
		B.4 Devolución de Anticipo				
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	-			
		B.7 Monto liquido de factura del presente certificado	570.375.832			
		Monto Total (IVA Incluido)	570.375.832			
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	28.518.792			
SUB-TOTAL						570.375.832
TOTAL A PAGAR		GUARANIES QUINIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS---				570.375.832

Liquidación del IVA: (5%) (10) 51.852.348 TOTAL IVA: 51.852.348

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860 - 10 Blocks 50x4 - 3.251 al 3.750 - 09/Octubre 2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal - CUADRUPLICADO AMARILLO: Archivo

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 8 (Nueve) MES: Julio AÑO : 2018

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018 Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 Contractual Original: 12 meses	Ejecutado:	en el Mes: 1,99% Acumulado: 44,52%
			Corregido por Lluvias:	Acumulado: 59,72%
			Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 67,08%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS				PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS			
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
1	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	m	2.812,00	1.244,19		1.244,19	1.567,81	3.546.412	9.972.510.544	4.412.423.610		4.412.423.610	5560086934
2	Remoción de Baranda Existente	m	2.722,00	31,00		31,00	2.691,00	70.951	193.128.622	2.199.481		2.199.481	190.929.141
3	Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas	m	90,00				90,00	286.575	25.791.750				25.791.750
4	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	m	2.812,00	1.261,22	154,69	1.415,91	1.396,09	1.883.104	5.295.288.448	2.375.008.427	291.297.358	2.666.305.785	2.628.982.663
5	Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h	un	6,00				6,00	80.877.412	485.264.472				485.264.472
6	Remoción de Postes de Iluminación	un	83,00	6,00		6,00	77,00	2.207.646	183.234.618	13.245.876		13.245.876	169.988.742
7	Instalación y Servicios Especializados	mes	12,00	6,81	1,00	7,81	4,19	39.447.880	473.374.560	268.640.063	39.447.880	308.087.943	165286617
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.)									16.628.593.014	7.071.517.457	330.745.238	7.402.262.695	9.226.330.319

HOJA 01 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 9 (Nueve) MES: Julio AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 1,99% Acumulado: 44,52%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 59,72%
Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 67,08%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		7.402.262.695
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	7.071.517.457
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	330.745.238
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certificado	A.5= A.3 + A.4	330.745.238

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	330.745.238
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	239.630.594
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	570.375.832
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,20 x B.1	0
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentación de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	570.375.832
Son Guaraníes: Quinientos setenta millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y dos.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	28.518.792

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo sobre el Monto Contractual		500.000.000
C.2	Devolución del Anticipo del mes (Saldo de lo cobrado a la fecha del presente Certificado)	C.2= B.4	0
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	500.000.000
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	500.000.000
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	0

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gomez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 9 (Nueve) MES: Julio AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 1,99% Acumulado: 44,52%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 59,72%
Previsto:	en el Mes: 11,01% Acumulado: 67,08%

E	PENALIDADES		MONTO GS.
E.1	Monto del mes	E.1= B.5 + B.6	0
E.2	Monto acumulado al mes anterior	E.2= E.3 del Certificado Anterior	
E.3	Monto total acumulado	E.3= E.1 + E.2	0

F	RETENCIONES		MONTO GS.
F.1	Monto del mes	F.1= B.8	28.518.792
F.2	Monto acumulado al mes anterior	F.2= F.3 del Certificado Anterior	353.575.873
F.3	Monto total acumulado	F.3= F.1 + F.2	382.094.665

G	AJUSTES		MONTO GS.
G.1	Monto del mes	G.1= B.2	239.630.594
G.2	Monto acumulado al mes anterior	G.2= G.3 del Certificado Anterior	
G.3	Monto total acumulado	G.3= G.1 + G.2	239.630.594

H	RESUMEN		19.574.440.842
H.1	Estimación total de los trabajos a la fecha	H.1= A.1	7.402.262.695
H.2	Saldo del Anticipo	H.2= C.5	0
H.3	Acopio de Material	H.3= D.3	0
H.4	Ajustes Acumulados	H.4= G.3	239.630.594
H.5	Retenciones Acumuladas	H.5= F.3	382.094.665
H.6	Penalidades acumuladas	H.6= E.3	0
H.7	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6	7.259.798.624

Son Guaraníes: Siete mil doscientos cincuenta y nueve millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos veinticuatro.-

HOJA 03 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)