ACTA DE INICIO DE OBRA

Licitación por Concurso de Oferta N° 13 / 2019 paran el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TINGLADO Y SECCION TALLER" Contrato Plurianual - ID N° 372.180. Contrato N° 084/2019

UBICACIÓN: SAN LORENZO – DPTO. CENTRAL.

En el Sede Central del IPTA – San Lorenzo, Departamento Central de la República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día martes diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, con la presencia de las siguientes personas: Sr, Eduardo Luis Vera Sanabria por la firma SD INGENIERIA S.A. (RUC: 80078119-8) y la Ing. María Beatriz Villalba A. por el IPTA, se procede a la entregan del local, por parte de los representantes del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a la referida Firma, conforme a lo establecido en el *Ítem 7. Plazo, Lugar y Condiciones de la Provisión de Servicios del Contrato N° 084 /2019*, a fin de que la mismo inicie los trabajos para *la Obra* "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TINGLADO Y SECCION TALLER"

Luego de dar cumplimiento al acto de entrega y de responder algunas consultas realizadas por el Contratista, se da por terminado el acto, y se deja constancia que se da orden de inicio de *Obra* "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TINGLADO Y SECCION TALLER" en la fecha mencionada precedentemente siendo las 09:30 hs del día arriba señalado, firmando las personas mencionadas más arriba, en prueba de conformidad en (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Eduardo Luis Vera Sanabria
Contratista
SD INGENIERIA S.A.

Ing. María Beatriz Villalba A
IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Unidad de Obras e Infraestructura

María Beatriz Villalba
Ing. Civil

SD INGENIERIA S.A
Las Flores N° 244 entre Manuel Ortiz Guerrero e Ypati
SAN LORENZO -PARAGUAY

LIBRO DIARIO DE OBRA

Licitación por concurso de ofertas N° 13/19"Servicio de mantenimiento y reparación de tinglado y sección taller ".Contrato plurianual –ID N°372.180

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO Y SECCIÓN TALLER" -IPTA

UBICACIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA -Ruta II-KM 10- SAN LORENZO – DPTO.CENTRAL- PARAGUAY.

FECHA: 15/06/2020	TIEMPO: Bueno
PLAZO CONTRACTUAL: 60 días hábiles	Ampliación de Plazo: 19 días hábiles
FISCAL RESIDENTE:	FISCALES IPTA:

En el día de la fecha nos constituimos la Ing. Beatriz Villalba y la tecn. María Elena Domínguez de la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, así como el Ing. Eduardo Vera representante de la empresa SD INGENIERIA S.A para la reanudación de los trabajos correspondientes al Contrato N° 84/2019, tomando como referencia el Decreto N° 3706 POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), CORRESPONDIENTE A LA FASE 3 DEL PLAN DE LEVANTAMIENTO GRADUAL DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO GENERAL (CUARENTENA INTELIGENTE).

Acogidos a lo estipulado en el Decreto N° 3706, se deja constancia que a la fecha 15 de junio se reanudan los trabajos del Contrato N 84/2019.

SD INGENIERIA SA
SERVICIOS DIGITALES
RESIDENTE RUC: 80078119-8

FISCALES

Ing. Beatriz Villalba A.

SD INGENIERIA S.A
Las Flores N° 244 entre Manuel Ortiz Guerrero e Ypati
SAN LORENZO -PARAGUAY

LIBRO DIARIO DE OBRA

Licitación por concurso de ofertas N° 13/19"Servicio de mantenimiento y reparación de tinglado y sección taller ".Contrato plurianual –ID N°372.180

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO Y SECCIÓN TALLER" -IPTA

UBICACIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA -Ruta II-KM 10- SAN LORENZO – DPTO.CENTRAL- PARAGUAY.

FECHA: 23/03/2020	TIEMPO: Bueno
PLAZO CONTRACTUAL: 60 días hábiles	Ampliación de Plazo: 19 días hábiles
FISCAL RESIDENTE:	FISCALES IPTA:

En el día de la fecha nos constituimos la Ing. Beatriz Villalba y la tecn. María Elena Domínguez de la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, así como el Ing. Eduardo Vera representante de la empresa SD INGENIERIA S.A en virtud al Decreto N° 3456 /2020 de fecha 16 de marzo de 2020, POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DISPUESTAS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSION DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

Ante la situación de emergencia sanitaria el Ing. Eduardo Vera expone que, varios del personal de la cuadrilla que se encuentran ejecutando la obra de la referencia residen en ciudades distantes del Departamento Central y ante el peligro de la propagación del virus solicita una suspensión de los trabajos en virtud al Decreto Presidencial hasta que se flexibilicen las medidas preventivas y se habiliten los trabajos pertinentes.

Esta fiscalización se acoge al Decreto N° 3456/2020 (16 de marzo de 2020) y al Decreto 3478/2020 (20 de marzo 2020) que amplía el anterior, concediendo la suspensión de los trabajos solicitados hasta la apertura oficial de las actividades por parte del Poder Ejecutivo de la Nación.

RESIDENTE
SD INGENIERIA S.A
SERVICIOS DIGITALES
RUC: 80078119-6

Ing. Beatriz Villalba A.
Dpto. Ing. Civil

FISCALES

SD INGENIERIA S.A
Las Flores N° 244 entre Manuel Ortiz Guerrero e Ypati
SAN LORENZO -PARAGUAY

LIBRO DIARIO DE OBRA

Licitación por concurso de ofertas N° 13/19"Servicio de mantenimiento y reparación de tinglado y sección taller ".Contrato plurianual –ID N°372.180

OBRA: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO Y SECCIÓN TALLER" -IPTA

UBICACIÓN: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA -Ruta II-KM 10- SAN LORENZO -- DPTO.CENTRAL- PARAGUAY.

FECHA: 18 /02/2020	TIEMPO: Bueno
PLAZO CONTRACTUAL: 60 días hábiles	
FISCAL RESIDENTE:	FISCALES IPTA:

En el día de la fecha nos constituimos la Ing. Beatriz Villalba y la tecn. María Elena Domínguez de la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA, así como el Ing. Eduardo Vera representante de la empresa SD INGENIERIA S.A para la verificación de las actividades en la obra de referencia y para analizar la solicitud de prórroga realizada por la Firma SD INGENIERIA en su nota fechada el 14 de febrero de 2020 debido a las lluvias registradas durante el periodo de diciembre del año 2019 a febrero del 2020, con la cual adjunta los registros de precipitaciones emitidos por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

Se han verificado los registros de precipitaciones conforme al Ítem 7 PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO N° 084/2019, considerando la suspensión de los trabajos conforme al cuadro existente en el respectivo contrato, **en base al cual se concede una ampliación de plazos por inclemencias climatológicas de 19 (diecinueve) días hábiles de ampliación de plazos para la terminación de los trabajos, motivo por el cual el plazo de finalización de obra será el 13 de abril de 2020.**

Fecha de inicio de obra: 17 de diciembre de 2019
Plazo contractual: 60 días hábiles
Ampliación de plazo: 19 días hábiles
Fecha de finalización de obra con la ampliación de plazos: 13 de abril de 2020.

En cuanto a los trabajos realizados en la obra propiamente dicha, se ordenó la verificación de la pendiente del canalón a cielo abierto para asegurar el escurrimiento continuo de las aguas de lluvia, también el mejoramiento de la terminación del canalón.

Se recomienda realizar un replanteo para la ejecución de los arcos de la galería a los efectos de igualar las alturas y el desarrollo de los arcos, recordando que los mismos deben tener una terminación con ladrillo sardinel visto.
Recomendamos verificar el plano y la planilla y acelerar los trabajos. Y envío de los registros fotográficos de los avances diarios.

Se deja constancia que el plazo de terminación de la obra queda desplazado en 19 diecinueve días hábiles por lo cual la finalización de la misma será el 13 de abril del 2020.

Se adjuntan: copias de registros de precipitaciones de la DINAC, copia del Contrato N° 84/2019

SD INGENIERIA SA
RUC: 80078119-8

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

María Beatriz Villalba A.
Ing. Civil

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Licitación por Concurso de Oferta N° 13/2019 para la "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tinglado y Sección Taller"- Contrato Plurianual ID N° 372.180. Contrato N° 084/2019.

UBICACIÓN: SAN LORENZO – DPTO. CENTRAL.

En la Sede Central del IPTA – San Lorenzo, Departamento Central de la República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día jueves nueve de julio del año dos mil veinte, con la presencia de las siguientes personas: Ing. Eduardo Luis Vera Sanabria por la firma **SD INGENIERIA S.A.**; la Ing. María Beatriz Villalba y la Tec. María Elena Domínguez por la Dirección de Obras e Infraestructura del IPTA.

Constatándose que han sido ejecutado los trabajo correspondientes al **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tinglado y Sección Taller"**, Contrato Plurianual ID N° 372.180 se procede a la *Recepción Provisoria* de la Obra y de esta forma adecuarnos a lo estipulado en el ítem 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE SERVICIOS del CONTRATO N° 084/2020.....

Siendo las 11:00 horas del día señalado más arriba, previa ratificación del contenido de esta acta, firman en prueba de conformidad, las personas citadas precedentemente en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SD INGENIERIA S.A. SERVICIOS DIGITALES RUC 80078113-9

Ing. Eduardo Luis Vera Sanabria
Representante SD INGENIERIA S.A

Ing. María Beatriz Villalba
Representante IPTA

Tec. María Elena Domínguez
Representante IPTA

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura
Ing. Civil

SD INGENIERIA
SERVICIOS DIGITALES
SOCIEDAD ANONIMA

Otros servicios de telecomunicaciones (INTERNET)
Servicio de transmisión de datos a través de redes
Actividades de Contabilidad

Las Flores N° 244 e/ Avda. Manuel Ortiz Guerrero e Ypatí.
Tel.: 021 586 455 - www.sdingenieria.com.py
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 13935156
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE FEBRERO DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2021
RUC: 80078119 - 8
NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0000052

Fecha de Emisión: 9/7/2020.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de tecnología Agraria RUC o C.I: 80063744-5
Domicilio: Avda. Aviadores del chaco N° 2980 esq. tte 1° Carlos Racholl.

DATOS DEL TRASLADO

Motivos del Traslado: Servicio de Mantenimiento y reparación de tinglado y secado taller
Comprobante de Venta Nº: contrato nº 084/2019 Comprobante de Venta:
Fecha de Expedición: 9/7/2020. Timbrado Nº: 13596637.
Fecha de Inicio de Traslado: Fecha Estimada de Término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida: Av. De las Flores Nº 244 c/ Ypati
Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central.
Dirección del Punto de Llegada: San Lorenzo Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5.
Ciudad: San Lorenzo. Departamento: Central.
Kilómetros Estimados de Recorrido:
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número del Registro Único del Automotor (RUA):
Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:
Domicilio. Entregado por:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA Y O SERVICIOS

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma/Datos de Relevancia de la Mercadería)
8,00	unidad	Desmonte de placas reticuladas (30x50) c/ fustes.
6,00	m²	Demolición de muro 0,15.
13,20	m³	Relleno y compactación.
4,50	m³	Excavación y carga de zapata de H°A° (1x1x0,3)
7,50	m³	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada.
15,20	ml	Aislación horizontal y vertical con Asfalto líquido con mortero 1:3
12,76	m²	Muro de nivelación 0,30 armado con 2 varillas de 8 en dos hiladas.
114,65	m²	Muro de elevación 0,15 de ladrillo común.
26,60	ml	Envarillado superior 2 varillas de 8 en dos hiladas.
13,00	ml	sardinel de ladrillo laminado.
229,30	m²	Revoque a una capas fritada c/ hidrófugo
2,00	unidad	Rampa de hormigón armado con señalización para personas discapacitadas
3,00	unidad	Loseta de H°A° (1x5x0,8x0,11) m.
360,80	m²	Techo de chapa galvanizada Nº 26 sobre estructura de caños metálicos reticulados (pilares vigas etc.) en perfilería U y C (120x40x2,5 mm), correas 100x40x2, aislación térmica para chapas.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

SD INGENIERIA
SERVICIOS DIGITALES
SOCIEDAD ANONIMA

Otros servicios
de telecomunicaciones
(INTERNET)
Servicio de transmisión
de datos a través de redes
Actividades de Contabilidad

Las Flores N° 244 e/ Avda. Manuel
Ortiz Guerrero e Ypati.
Tel.: 021 586 455 - www.sdingenieria.com.py
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO N° 13935156
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE FEBRERO DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2021
RUC: 80078119 - 8
NOTA DE REMISION

N° 001-001 0000054

Fecha de Emisión: 9/7/2020.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. RUC o C.I: 80063744-5.
Domicilio: Avda Aviadores del Chaco N°2980 esq. Tte 1° Carlos Rocholl.

DATOS DEL TRASLADO

Motivos del Traslado: Servicio de mantenimiento y reparación de tinglado y sector taller Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta N°: Contrato nº 094/2019.
Fecha de Expedición: 9/7/2020 001-002-0000082 Timbrado Nº: 13596637.
Fecha de Inicio de Traslado: Fecha Estimada de Término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida: AV De las Flores N° 244 e/ Ypati
Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: San Lorenzo Ruta Mcal. Estigarribia km 10,5
Ciudad: San Lorenzo. Departamento: Central.
Kilómetros Estimados de Recorrido:
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número del Registro Único del Automotor (RUA):
Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:
Domicilio: Entregado por:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA Y O SERVICIOS

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma/Datos de Relevancia de la Mercadería)
279	m2	Piso de hormigón e= 5cm previa colocación de Adhesivo que actua
—	—	como puente de adherencia entre el piso existente y el nuevo.
66	m2	contra piso de concreto e= 10cm
66	m2	carpeta para piso cerámico
66	m2	Piso cerámico (40x40) P15 de alto tráfico.
22,30	ml	Zócalo Cerámico
3,45	m2	Azulejos tipo piso, incluye base previa
3,50	ml	Mesada de granito con soporte metálico y bacha de acero
—	—	inoxidable, incluye colocación de zocalo granito sobre mesada.
1,00	unidad	Bacha de acero inoxidable con soporte metálico rígido incluye
—	—	canilla cromada pico alto y móvil y accesorio.
1,00	unidad	Llave de paso cromado de 1/2"
1,00	unidad	Puerta metálica de chapa doblada corrediza (1x9x2,1)
1,00	unidad	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado corredizo
—	—	color fumé de 10mm, incluye perfilería de aluminio anodizado
—	—	color negro. (0,5x3,5).
306,04	m2	Pintura de muros al latex.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

SD INGENIERIA
SERVICIOS DIGITALES
SOCIEDAD ANONIMA

Otros servicios
de telecomunicaciones
(INTERNET)
Servicio de transmisión
de datos a través de redes
Actividades de Contabilidad

Las Flores N° 244 e/ Avda. Manuel
Ortiz Guerrero e Ypati.
Tel.: 021 586 455 - www.sdingenieria.com.py
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 13935156
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE FEBRERO DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2021
RUC: 80078119 - 8
NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0000055

Fecha de Emisión: 9/7/2020.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. RUC o C.I: 80063744-5.

Domicilio: Avda. Aviadores del Chaco N° 2980 esq. Tte 1° Carlos Rachell.

DATOS DEL TRASLADO

Motivos del Traslado: Servicio de mantenimiento y reparación de Tinglado y sección taller Comprobante de Venta: Contrato n° 084/2019.

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000082

Fecha de Expedición: 9/7/2020. Timbrado Nº: 13596637.

Fecha de Inicio de Traslado: Fecha Estimada de Término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida: Av. De Las Flores N° 244 e/ Ypati

Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central.

Dirección del Punto de Llegada: San Lorenzo Ruta Mcal Estigarribia km 10,5.

Ciudad: San Lorenzo. Departamento: Central.

Kilómetros Estimados de Recorrido:

Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número del Registro Único del Automotor (RUA):

Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:

Domicilio: Entregado por:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA Y O SERVICIOS

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma/Datos de Relevancia de la Mercadería)
7,98	m2	Pintura al esmalte sintético de abertura metálica.
360,80	m2	Pintura sintética de estructura metálica. previo antóxido.
1,00	glb	Desague cloacal para pileta de cocina incluye desengrasador.
1,00	glb	Rejilla de piso sifonada.
1,00	unidad	Registro cloacal 40x40.
1,00	unidad	Cámara séptica. (1x1,6 x 1,8)
1,00	unidad	Pozo ciego (D= 1,5 x h= 2,5).
50,00	ml	canaleta a cielo abierto h mínima = 30cm de hormigón de e=10cm
—	—	pend. 1%, juntas de dilatación de masilla flexible cada 2 m.
90,00	ml	Acometida de agua corriente con PVC 3/4"
1,00	glb	Instalación de agua fría para pileta de cocina.
1,00	unidad	Llave de paso 3/4".
1,00	Global	Instalación eléctrica monofásica cableado, llaves termomagnética
—	—	placas, pico de luz y tomas, artefactos de iluminación con focos
—	—	de bajo consumo.
1,00	m3	Excavación y carga de dado de hormigón para base de elevador
25,00	ml	Canal a cielo abierto de hormigón.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

SD INGENIERIA
SERVICIOS DIGITALES
SOCIEDAD ANONIMA

Otros servicios de telecomunicaciones (INTERNET)
Servicio de transmisión de datos a través de redes
Actividades de Contabilidad

Las Flores N° 244 e/ Avda. Manuel Ortiz Guerrero e Ypati.
Tel.: 021 586 455 - www.sdingenieria.com.py
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 13935156
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE FEBRERO DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2021
RUC: 80078119 - 8
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-001 0000056

Fecha de Emisión: 9/7/2020.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. RUC o C.I.: 80063744-5.
Domicilio: Avda Aviadores del Chaco Nº 2980 esq. Tte. 1º Carlos Rocholl.

DATOS DEL TRASLADO

Motivos del Traslado: Servicio de mantenimiento y reparación de tinglado y secaí taller contrato nº 004/2019. Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000082 Timbrado Nº: 13596637.
Fecha de Expedición: 9/7/2020.
Fecha de Inicio de Traslado: Fecha Estimada de Término de Traslado:
Dirección del Punto de Partida: Av De Las Flores Nº 244 c/ Ypati.
Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central
Dirección del Punto de Llegada: San Lorenzo Ruta Mcal Estigarribia km 10,5.
Ciudad: San Lorenzo Departamento: Central.
Kilómetros Estimados de Recorrido:
Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número del Registro Único del Automotor (RUA):
Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.:
Domicilio: Entregado por:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA Y O SERVICIOS

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma/Datos de Relevancia de la Mercadería)
16,00	ml	Rejilla de hierro Ø12, con perfiles de L en los bordes.
11,76	m2	Reparación de fisuras por percolación de agua. El trabajo incluye la
—	—	ejecución de una capa final de hormigón pobre con recubrimiento
—	—	de revoque hidrófugo en todas las paredes.
16,00	m2	Piso de hormigón Pobre en zona de maniobras de vehículos.
1,00	unidad	Provisión e instalación de tanque de fibra de vidrio de 500 lts
2,00	unidad	Portón de estructura de caño galvanizado con alambre tejido (2,1 x 1,98)
—	—	incluye herrajes, accesorios y cerraduras con candado.
2,00	unidad	Portón de estructura de caño galvanizado con alambre tejido
—	—	(1,92 x 1,98) incluye herrajes, accesorios y cerraduras con candado.
170,23	m2	Pintura de paredes revocados int/ext al látex.
221,50	m2	Pintura de estructura de madera al esmalte sintético (techo, pilares)
9,00	unidad	canilla de 3/4"
80,00	ml	Caño de PVC 1" de limpieza.
2,00	unidad	Registro 30x30.
1,00	gb.	Limpieza final y retiro de escombros.
1	gb	Montaje general del equipo, conexión eléctrica del motor, provisión

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Maria Beatriz Villalba A

SD INGENIERIA
SERVICIOS DIGITALES
SOCIEDAD ANONIMA

Otros servicios de telecomunicaciones (INTERNET)
Servicio de transmisión de datos a través de redes
Actividades de Contabilidad

Las Flores N° 244 e/ Avda. Manuel Ortiz Guerrero e Ypatí.
Tel.: 021 566 455 - www.sdingenieria.com.py
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO Nº 13935156
INICIO DE VIGENCIA: 13 DE FEBRERO DE 2020
FIN DE VIGENCIA: 28 DE FEBRERO DE 2021
RUC: 80078119 - 8
NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0000057

Fecha de Emisión: 9/7/2020.

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. RUC o C.I: 880637 44-5.

Domicilio: Avda. Aviadores del Chaco Nº 2980 e/ Tte. 1º Carlos Rocholl.

DATOS DEL TRASLADO

Motivos del Traslado: Servicio de reparación de tinglado y sección taller contrato nº 084/2019.

Comprobante de Venta Nº: 001-002-0000082.

Comprobante de Venta:

Fecha de Expedición: 9/7/2020.

Timbrado Nº: 13596637.

Fecha de Inicio de Traslado:

Fecha Estimada de Término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida: Av. De Las flores Nº 244 c/ Ypatí.

Ciudad: San Lorenzo.

Departamento: Central.

Dirección del Punto de Llegada: San Lorenzo Ruta Mcal Estigarribia km 19,5.

Ciudad: San Lorenzo.

Departamento: Central.

Kilómetros Estimados de Recorrido:

Cambio de Fecha de Término de Traslado y/o Punto de Llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número del Registro Único del Automotor (RUA):

Número del Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I:

Domicilio:

Entregado por:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando Intervenga)

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA Y O SERVICIOS

Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma/Datos de Relevancia de la Mercadería)
—	—	de tarugos metálicos para cinchajes y pruebas de funcionamiento
20	lts.	Aceite hidráulico para cilindros.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA