MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

## SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

**EXPEDIENTE MEU Nº** **21910/2025** **FECHA / HORA** 23/05/2025 14:03:29

**Datos del Documento**

**TITULAR:** MM SA

| Nombre y Apellido | Número Telefónico | Correo electrónico |
|---|---|---|
| CELIA VAZQUEZ | 0975 434 270 | |

**Referencia**
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 4 ABRIL/2025.

**Se remite a:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Procesado por: EAYALA
Fecha: 23/05/2025
Hora: 14:03:29

Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

33 treinta y tres

**ANEXO 001 - A**
Presentación de Pedido de Pago de la empresa MM S.A.

Asunción, 23 de mayo de 2025

Señora
**Ing. CLAUDIA Mª DE LA PAZ CENTURIÓN, Ministro**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.

Anexo: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 4

Nos dirigimos a Usted, a fin de SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 4, cargo Fondo Local.

EL MONTO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL, ES DE Gs.210.529.715 (Guaraníes: doscientos diez millones quinientos veintinueve mil setecientos quince), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | |
| CONTRATISTA: | MM S.A. |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | Resolución de Adjudicación N°1973/2024 |
| FECHA DE CONTRATO: | 09.diciembre.2024 - Contrato SG Ministro N° 325/2024 |
| ORDEN DE INICIO CONTRATO: | 09.enero.2025 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370. |
| % AVANCE FÍSICO FINANCIERO: | 3,74% |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Previsto: 19 meses |
| MONTO DEL CONTRATO: | 79.419.204.780 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO LOCAL |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Carlos Chávez
**FISCALIZACIÓN**

34 treinta y cuatro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DCV N° 215/2025

M.E. N° 21.910 (23/05/2025)

Asunción, 27 de Mayo de 2025

# INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL INFORME** | CERTIFICADO N° 4 ME[illegible] |
| **DESCRIPCION DE LA OBRA** | REHABILITACION Y PA[illegible] TRAMOS CAMINEROS EN EL DE[illegible] AMI[illegible] TRAL (PLAN CENTRAL 2) |
| **CONTRATISTA** | MM S.A. |
| **MONTO DE LA FACTURA CREDITO ORIGINAL Nº 378** | Gs. 210.529.715.- (Guara[illegible] Dos[illegible] ez Millones Quinientos Veintinueve[illegible] Setecientos [illegible] nce) |
| **MONTO DE LA FACTURA SIN IVA** | Gs. 191.390.650 (Guaran[illegible] ient[illegible] y Un Millones Trescientos Noventa Mi[illegible] ient[illegible] nta) |
| **MONTO DEL IVA** | Gs. 19.139.065 (Guarani[illegible] nes Ciento Treinta y Nueve Mil Sesenta y Cin[illegible] |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **FONDO LOCAL** |
| % de AV. FISICO FIN. PROG. ACUM. | 4,05 % |
| % de AV. FISICO FIN. EJEC. ACUM. | 3,73 % |
| % de AV. FISICO FIN.EJEC. DEL MES | 0,29 % |
| % de AV. TEOR. COR. POR LLUV. ACUM. | 3,76 % |
| **DATOS CONTRACTUALES** | |
| FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTA: | 26/07/2024 |
| LICITACION PUBLICA NACIONAL: | MOPC N° 51/2024 |
| CODIGO DE CONTRATACIÓN: | LP-12013-24-249704 |
| Nº y FECHA DEL CONTRATO: | S.G. MINISTRO N° 325/[illegible] de fe[illegible] 2/2024 |
| MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: | Gs. 79.419.204.782 (c/I[illegible] |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | Nº 1973 de fecha 30/10/[illegible] |
| PLAZO DE EJECUCIÓN : | 18 meses |
| ORDEN DE INICIO: | 09/01/2025 |
| FECHA DE TERMINACION: | 09/07/2026 |

Los trabajos y cantidades indicados en el certificado, como todo lo concerniente al misn[illegible] y aprobados por la fiscalización. Al respecto la fiscalización manifiesta en carácter de declaración jurada qu[illegible] las clausulas contractuales , el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministe[illegible] ntratista y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico rea[illegible] ndo toda la responsabilidad civil y penal emergente.

Se remite el presente certificado a **UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - DCV** [illegible] trámites administrativos correspondientes.

Ing. Mario Alfredo Garcia Gonzalez
JEFE INTERINO/A

Sr. Martin Dario Obando Ferreira 27/05/2025 09:29:24

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# CERTIFICADO N° 4 – ABRIL 2025

33 treinta y tres

33

**ANEXO 001 - A**

Presentación de Pedido de Pago de la empresa MM S.A.

Asunción, 23 de mayo de 2025

Señora
**Ing. CLAUDIA Mª DE LA PAZ CENTURIÓN, Ministro**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370.

Anexo: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE OBRA N° 4

Nos dirigimos a Usted, a fin de SOLICITAR EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 4, cargo Fondo Local.

EL MONTO A SER PAGADO CON FONDO LOCAL, ES DE Gs.210.529.715 (Guaraníes: doscientos diez millones quinientos veintinueve mil setecientos quince), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | |
| CONTRATISTA: | MM S.A. |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN: | Resolución de Adjudicación N°1973/2024 |
| FECHA DE CONTRATO: | 09.diciembre.2024 - Contrato SG Ministro N° 325/2024 |
| ORDEN DE INICIO CONTRATO: | 09.enero.2025 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) LOTE 3. ID N° 449.370. |
| % AVANCE FÍSICO FINANCIERO: | 3,74% |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | Previsto: 19 meses |
| MONTO DEL CONTRATO: | 79.419.204.780 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO LOCAL |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Carlos Chávez
**FISCALIZACIÓN**

32 treinta y dos

# REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)

## MM S.A.

## COD. 11252025

31 (Treinta y uno)

MMSA CONSTRUCTORA

Email: mmsa.const@gmail.com
Tel: (021) 298 999
Ruta Transchaco N° 1435 c/ Gonzalez Belotto
Asunción – Paraguay

Asunción, 23 de mayo de 2025

NOTA N° 46/2025

**Señor**
***Ing. Carlos Chávez***
***Fiscalizador de Obras.***
***Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones***
**Presente**

Ref.: LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370.

Obj.: Solicitud de pago de factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 4

Anexo: Un Original y Una copia, Certificado de Obra N° 4

Nos dirijimos a Usted, a fin de solicitar el pago de la factura por valor de 210.529.715(Guaraníes: doscientos diez millones quinientos veintinueve mil setecientos quince ), IVA incluido, correspondiente a la porción pagada con FONDO LOCAL, amparado por el Certificado de Obra Nº 4 (abril/2025), remitido en anexo.-

Los datos del presente pedido de pago se consignan en el presente Cuadro:

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL INFORME: | Pedido de Pago del Certificado de Obra Nº 4 - abril/2025 |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.- |
| CONTRATISTA: | MM S.A. |
| MONTO: | 210.529.715 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO LOCAL |
| % AVANCE FÍSICO FINANCIERO: | 3,74% |
| FECHA DE CONTRATO: | 9/12/2024 |
| DECRETO DE ADJUDICACIÓN: | Resolución de Adjudicación N° 2991/2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 18,00 Meses |
| ORDEN DE INICIO CONTRATO: | 9/1/2025 |
| ORDEN DE INICIO FÍSICO: | 9/4/2025 |

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que, de conformidad con las Cláusulas Contractuales, los Términos de Referencias, y las Ordenes de Modificación suscritas y aprobadas por el MOPC, el presente Pedido de Pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el Avance Físico real de la Obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan 31 (treinta y uno) hojas con las documentaciones correspondintes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente Nota.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

.....

**Ing. Jorge A. Moreno M.**
**Representante Legal**

30(Treinta)

**ORIGINAL**

*ANEXO 001 - B*

*PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO*

Certificado N° 04 (cuatro) Mes/Año: ABRIL/2025 % Avance Fisico: 3,74%

*Descripcion de la Obra:* LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) - ID N° 449.370. - Contrato SG Ministro N° 325/2024 - Resolución de Adjudicación N° 1973/2024 del 30 de octubre 2024.-

*Empresa Contratista:* **MM SA**

*Monto Solicitado:* Gs 210.529.715 — Son GUARANÍES: doscientos diez millones quinientos veintinueve mil setecientos quince .-

*Fuente de Financiamiento:* AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA (Gs)

| | RECAUDOS REMITIDOS | SI | NO | N/A | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de pedido de pago de la Contratista | √ | | | Folio 031 al 030 |
| 2 | Factura Crédito (Numerada) | √ | | | Folio 029 al 027 |
| 3 | Certificado de Obra | √ | | | Folio 026 al 022 |
| 4 | Certificado de Reajuste | | √ | | |
| 5 | Acta y Hojas de Medición por items de Obra | √ | | | Folio 021 al 019 |
| 6 | Cronograma de Avance Físico Financiero | √ | | | Folio 018 al 017 |
| 7 | Planilla de Lluvia | √ | | | Folio 016 al 015 |
| 8 | Certificado de Cumplimiento Tributario al dia | √ | | | Folio 014 al 013 |
| 9 | Copia Autenticada de Polizas vigentes | √ | | | Folio 012 al 011 |
| 10 | Planilla de Personales | √ | | | Folio 010 al 008 |
| 11 | Planilla de Equipos | √ | | | Folio 007 al 006 |
| 12 | Ordenes de Trabajo Extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos Suplementarios / Convenio Modificatorio | | | √ | |
| 13 | Nota de Presentación del Informe Ambiental a la Fiscalización | √ | | | Folio 005 al 001 |
| 14 | Calendario de Pago de Cuotas según Contrato | | | √ | |
| 15 | Planilla de Certificación | | | √ | |
| 16 | Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos) | | √ | | |
| 17 | Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para Anticipos) | | √ | | |
| 18 | Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para Anticipos) | | √ | | |
| 19 | Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos) | | √ | | |
| 20 | Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos) | | | √ | |
| 21 | Informe de Avance | | | √ | |
| 22 | Anexos | | | √ | |

*Observaciones Generales:*

MM SA Ing. Jorge Moreno Representante Legal

**Ing. Jorge A. Moreno M.**
Representante Legal
MM SA

29(veintinueve)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# FACTURA A CRÉDITO Gs.

28 (veintiocho)

# KuDE de FACTURA ELECTRÓNICA

MMSA CONSTRUCTORA

MM SA

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
INVERSORES DE EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

**RUC :** 80013212-2
**Timbrado:** 16093186
**Inicio** 19/12/2022
**FACTURA ELECTRÓNICA**
001 - 001 - 0000378

**Dirección :** RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO Nº 1435 ESQ. GONZALEZ BELOTTO Nro: 1435
**Teléfono :** 0986340849
**Correo Electrónico:** hparedes@mmsa.com.py

**Fecha y hora de** 22/05/2025
**RUC/documento de identidad No:** 80004239-5
**Nombre o razón social:** M.O.P.C
**Direccion** GRAL DIAZ 411

**Condición de venta:** Crédito
**Cuotas:** 0
**Moneda:** Guarani
**Tipo de operación:** Prestación de servicios

| Cantidad | Descripción | Precio | Descuento | Exentas | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 02) ID 449.370 CONTRATO SG MINISTRO N°325/2024 CERTIFICADO DE OBRA N° 04 ABRIL 2025 CERTIFICADO DEL MES GS. 233.921.906.- DEVOLUCION DE ANTICIPO 10% GS. -23.392.191.- RETENCION CAUCIONAL 5% GS. 11.696.095 | 210.529.715 | 0 | 0 | 0 | 210.529.715 |

SUBTOTAL: 210.529.715
TOTAL DE LA OPERACIÓN: 210.529.715
TOTAL EN GUARANÍES: 210.529.715
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE

LIQUIDACIÓN IVA: **5%** 0 **10%** 19.139.065 **TOTAL IVA** 19.139.065

**Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC**
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

**01800132122001001000037812025052217721809158**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO**

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

27 (veintisiete)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | Tel: | **Certificado N°:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 09/12/2024 |
| **ORDEN DE INICIO:** | 09/01/2025 |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 18 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 72.199.277.075 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 79.419.204.782 |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 0, 17 % | 4, 05 % |
| Avance ejecutado | 0, 29 % | 3, 73 % |
| Teórico | 0, 29 % | 3, 76 % |

| | MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| A | 1. Monto total de los trabajos a la fecha | 2.970.807.372 |
| | 2. Monto total del los trabajos al mes anterior | 2.736.885.466 |
| | 3. Monto de los trabajos del mes | 233.921.906 |
| | 1. Trabajos por administración (IVA incluido) | 0 |
| | 2. Acopio de material (IVA incluido) | 0 |
| | 3. Certificado del mes | 233.921.906 |

| | DETALLE DE LA FACTURA | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| B | 1. Monto del certificado del mes (IVA incluido) | 233.921.906 |
| | 2. Ajuste del mes (IVA incluido) | 0 |
| | 3. Regularización de reajuste () | 0 |
| | 4. Total básico + ajustes (IVA incluido) | 233.921.906 |
| | 5. Devolución de anticipo (10%) | -23.392.191 |
| | 6. Retención de garantía (5%) | -11.696.095 |
| | 7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.) | 0 |
| | 8. Monto líquido de la factura (IVA incluido) | 210.529.715 |
| | 9. Son guaraníes: Doscientos diez millones quinientos veintinueve mil setecientos quince | |

.....
**ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

.....
**ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI**
**INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**
**MM S.A.**

26(Veintiseis)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS N° 4 – MES DE ABRIL DE 2025

25(veinticinco)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA | FISCALIZACIÓN | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS |
|---|---|---|
| **MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | Tel: | **Certificado N°:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

| | | AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE CONTRATO:** | 09/12/2024 | A. Prog. Contract. | 0,17 % | 4,05 % |
| **ORDEN DE INICIO:** | 09/01/2025 | Avance ejecutado | 0,29 % | 3,73 % |
| **PLAZO CONTRACTUAL:** | 18 Meses | Teórico | 0,29 % | 3,76 % |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 72.199.277.075 | | | |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 79.419.204.782 | | | |

## ESTADISTICOS

| | ANTICIPO | TOTAL GS. |
|---|---|---|
| I | 1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido) | 7.941.920.478 |
| | 2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.) | 273.688.546 |
| | 3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.) | 23.392.191 |
| | 4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.) | 297.080.737 |
| | 5. Saldo del Anticipo (IVA inc.) | 7.644.839.741 |
| | **TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS** | **TOTAL GS.** |
| II | 1. Monto del mes | 0 |
| | 2. Monto acumulado anterior | 0 |
| | 3. Monto acumulado | 0 |
| | **RETENCIONES** | **TOTAL GS.** |
| III | 1. Retenciones del mes | 11.696.095 |
| | 2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior | 136.844.274 |
| | 3. Devolución de retenciones | 0 |
| | 4. Retenciones acumuladas | 148.540.369 |
| | **AJUSTES** | **TOTAL GS.** |
| IV | 1. Ajustes del mes | 0 |
| | 2. Regularizacion de reajuste | 0 |
| | 3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior | 0 |
| | 4. Ajustes acumulados | 0 |
| | **PENALIZACION** | **TOTAL GS.** |
| V | 1. Penalización del mes | 0 |
| | 2. Devolución de penalizaciones del mes | 0 |
| | 3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 |
| | 4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior | 0 |
| | 5. Penalizaciones acumuladas | 0 |
| | **RESUMEN** | **TOTAL GS.** |
| VI | 1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha | 2.970.807.372 |
| | 2. Trabajos por administración | 0 |
| | 3. Acopio de material | 0 |
| | 4. Saldo del anticipo | 7.644.839.741 |
| | 5. Ajustes acumulados | 0 |
| | 6. Retenciones acumuladas | 148.540.369 |
| | 7. Penalizaciones acumuladas | 0 |
| | 8. Monto total facturado hasta la fecha | 10.615.647.113 |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

**COD. 11252025**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA**<br>**MM S.A.**<br><br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 -<br>ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**<br>**CONTRATO S.G. MINISTRO N° 325/2024** | **FISCALIZACIÓN: MOPC**<br>Tel: |
| | **OBRA: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)**<br>**Longitud Total: 27,320 Km** | **CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS**<br>**Certificado N°:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESOL. MINISTERIAL N°:** | 1973/2024 | **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** | 26/07/2024 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 09/12/2024 | **ORDEN DE INICIO:** | 09/01/2025 |
| **MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):** | Gs 72.199.277.075 | **PLAZO CONTRACTUAL:** | 18 Meses |
| **MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):** | Gs 79.419.204.782 | **PLAZO VIGENTE:** | 18 Meses |

| **AVANCES (%)** | **Del mes:** | **Acumulado** |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 0,17 % | 4,05 % |
| Avance ejecutado | 0,29 % | 3,73 % |
| Teórico | 0,29 % | 3,76 % |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | U/M | Cantidad | | Cantidades certificadas | | | % Ejec. | Precio Unitario (Gs.) | MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contractual | C.M. | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| **LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM** | | | | | | | | | | | |
| **1 ITEMS CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **3,74 %** |
| 1.1 Proyecto Básico | km | 27,32 | -- | 26,52 | 0,80 | 27,32 | 100,00 % | 9.942.543 | 263.676.240 | 7.954.034 | 271.630.274 |
| 1.2 Limpieza y Despeje de Franja de dominio | ha | 1,69 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 7.349.025 | -- | -- | -- |
| 1.3 Excavación no clasificada | m3 | 2.500,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 29.671 | -- | -- | -- |
| 1.4 Excavación estructural | m3 | 867,95 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 51.922 | -- | -- | -- |
| 1.5 Excavación de zanjas de drenajes | m3 | 423,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 41.537 | -- | -- | -- |
| 1.6 Excavación de bolsones | m3 | 1.231,20 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 34.615 | -- | -- | -- |
| 1.7 Empedrado | m2 | 21.432,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 67.910 | -- | -- | -- |
| 1.8 Bacheo de empedrado existente (5%) | m2 | 9.895,60 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 85.721 | -- | -- | -- |
| 1.9 Remoción de empedrado existente | m2 | 45,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 37.099 | -- | -- | -- |
| 1.10 Levantar Registro Cloacal con Base Tipo Anillo de H°A° fck=21 MPa | und | 3,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.778.237 | -- | -- | -- |
| 1.11 Terraplén (CBR>15, Espesor mínimo =30cm) | m3 | 28.931,60 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 60.766 | -- | -- | -- |
| 1.12 Banquina de suelo seleccionado (CBR>15) | m3 | 1.386,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 60.766 | -- | -- | -- |
| 1.13 Cordón de Hormigón Simple | ml | 13.784,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 94.900 | -- | -- | -- |
| 1.14 Cordón Cuneta de Hormigón | m3 | 7.066,20 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.350.021 | -- | -- | -- |
| 1.15 Cuneta Revestida de Hormigón | m3 | 214,40 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.592.917 | -- | -- | -- |
| 1.16 Sub Base Macadam Hidráulico | m3 | 6.238,38 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 330.959 | -- | -- | -- |

**ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

**ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI**
**INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**
**MM S.A.**

24 (veinticuatro)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 Base granular estabilizada | m3 | 6.238,38 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 400.320 | -- | -- | -- |
| 1.18 Regularización de concreto asfaltico (60 kg/m2) | tn | 13.725,12 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 818.444 | -- | -- | -- |
| 1.19 Riego de liga | m2 | 228.752,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 8.080 | -- | -- | -- |
| 1.20 Riego de imprimación (1,6 Lt/m2) | lts | 366.003,20 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 14.774 | -- | -- | -- |
| 1.21 Carpeta de Concreto Asfaltico (e=4cm) | m3 | 9.096,48 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.989.672 | -- | -- | -- |
| 1.22 Banquina de Concreto Asfaltico (e=2cm) | m3 | 26,80 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.989.672 | -- | -- | -- |
| 1.23 Pavimento de Losas Cortas | m2 | 198,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 702.909 | -- | -- | -- |
| 1.24 Badén de Hormigón Armado fck= 18Mpa | m3 | 1.223,76 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 2.844.838 | -- | -- | -- |
| 1.25 Alcantarilla Tubular Simple D= 0,80 m | ml | 90,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 3.381.203 | -- | -- | -- |
| 1.26 Alcantarilla Tubular Simple D= 1,00 m | ml | 92,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.267.661 | -- | -- | -- |
| 1.27 Alcantarilla Tubular Doble D= 1,00m | ml | 66,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 7.748.957 | -- | -- | -- |
| 1.28 Alcantarilla Tubular Triple D= 1,00m | ml | 55,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 11.173.405 | -- | -- | -- |
| 1.29 Alcantarilla Tubular Simple D= 1.20m | ml | 70,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 6.244.409 | -- | -- | -- |
| 1.30 Alcantarilla Tubular Triple D= 1,20 m | ml | 33,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 14.093.529 | -- | -- | -- |
| 1.31 Alcantarilla Celular de 1,0 x 1,0 m | ml | 212,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 6.964.275 | -- | -- | -- |
| 1.32 Alcantarilla Celular Triple de 1,0 x 1,0 m | ml | 10,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 14.322.595 | -- | -- | -- |
| 1.33 Alcantarilla Celular de 1,5 x 1,5 m | ml | 50,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 9.630.431 | -- | -- | -- |
| 1.34 Alcantarilla Celular Doble de 1,5 x 1,5 m | ml | 33,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 13.349.709 | -- | -- | -- |
| 1.35 Alcantarilla Celular Triple de 1,5 x 1,5 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 18.382.426 | -- | -- | -- |
| 1.36 Alcantarilla Celular de 2,0 x 2,0 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 10.644.995 | -- | -- | -- |
| 1.37 Alcantarilla Celular Doble de 2,0 x 2,0 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 16.643.079 | -- | -- | -- |
| 1.38 Alcantarilla Celular Triple de 2,0 x 2,0 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 22.641.901 | -- | -- | -- |
| 1.39 Alcantarilla Celular Simple de 3,0 x 3,0 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 24.385.356 | -- | -- | -- |
| 1.40 Alcantarilla Celular Triple de 3,0 x 3,0 m | ml | 11,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 40.656.884 | -- | -- | -- |
| 1.41 Sumidero | und | 9,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 23.715.924 | -- | -- | -- |
| 1.42 Dren profundo | ml | 30,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 481.923 | -- | -- | -- |
| 1.43 Vereda de hormigón fck= 180 kg/cm2 e= 0,10 m | m2 | 4.170,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 173.602 | -- | -- | -- |
| 1.44 Barandas metálicas para defensa, tipo "FLEX BEAM" | ml | 55,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 383.339 | -- | -- | -- |
| 1.45 Reductores de velocidad de concreto asfaltico | ml | 200,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 557.109 | -- | -- | -- |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

23 ( veintitres)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 Revestimiento vegetal con tepes | m2 | 150,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 14.497 | -- | -- | -- |
| 1.47 Reposición de cañerías de red de agua, d=40mm, incluye accesorios | ml | 9.518,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 65.159 | -- | -- | -- |
| 1.48 Señalización vertical | m2 | 1.909,60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.840.785 | -- | -- | -- |
| 1.49 Señalización horizontal | m2 | 9.548,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 51.814 | -- | -- | -- |
| 1.50 Tachas reflectivas | und | 6.022,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 32.394 | -- | -- | -- |
| 1.51 Tachones reflectivos | und | 600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 95.665 | -- | -- | -- |
| 1.52 Traslado de Alambrado | ml | 1.800,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 48.854 | -- | -- | -- |
| 1.53 Alambrado Nuevo | ml | 1.200,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 57.211 | -- | -- | -- |
| 1.54 Traslado de columnas de ANDE MT | und | 14,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 9.102.189 | -- | -- | -- |
| 1.55 Traslado de línea eléctrica | ml | 750,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 141.600 | -- | -- | -- |
| 1.56 Remoción de estructuras existentes | m3 | 202,24 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.195.426 | -- | -- | -- |
| 1.57 Losa Base de H°A° para accesos a viviendas fck=18 MPa | m3 | 106,44 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 3.089.807 | -- | -- | -- |
| 1.58 Muro de Piedra Bruta para accesos a viviendas | m3 | 392,60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 901.761 | -- | -- | -- |
| 1.59 Losa de H°A° para accesos a viviendas fck=21 MPa | m3 | 50,76 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 3.099.704 | -- | -- | -- |
| 1.60 Instalación y Servicios especializados | mes | 18,00 | -- | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 22,22 % | | 76.359.071 | 229.077.213 | 76.359.071 | 305.436.284 |
| 1.61 Cartel de obra | und | 52,00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 4.772.405 | -- | -- | -- |
| 1.62 Mitigación Ambiental | gl | 1,00 | -- | -- | 0,2000 | 0,2000 | 20,00 % | | 748.044.004 | -- | 149.608.801 | 149.608.801 |
| 1.63 Movilización (3%) | gl | 1,00 | -- | 1,0000 | -- | 1,0000 | 100,00 % | | 2.244.132.013 | 2.244.132.013 | -- | 2.244.132.013 |
| **TOTAL PROGRAMADO ITEMS CONTRACTUALES SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | | **79.419.204.782** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | | **2.736.885.466** | **233.921.906** | **2.970.807.372** |
| **TOTAL GENERAL (SIN IVA)** | | | | | | | | | | **2.488.077.696** | **212.656.278** | **2.700.733.975** |
| **IVA (10%)** | | | | | | | | | | **248.807.770** | **21.265.628** | **270.073.397** |
| **TOTAL GENERAL (CON IVA)** | | | | | | | | | | **2.736.885.466** | **233.921.906** | **2.970.807.372** |

99 (Veintidos)

**ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

**ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI**
**INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**
**MM S.A.**

21 (veintiuno)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# HOJA DE MEDICIÓN

# ACTA DE MEDICIÓN

20(veinte)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA<br>**MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | **M.O.P.C.**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** | **FISCALIZACIÓN**<br>**MOPC**<br><br>Tel: |
|---|---|---|

## ACTA DE MEDICION
## Certificado de Trabajo N° 4 Abril/2025

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado: |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 0,17 % | 4,05 % |
| Avance ejecutado | 0,29 % | 3,73 % |
| Teórico | 0,29 % | 3,76 % |

En la localidad de CAPIATÁ, Departamento de CENTRAL, a los 16 dias del mes de Mayo del año 2025, se reúnen, por una parte, el ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN, FISCALIZADOR/A DE OBRA, en representación de MOPC y el ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI, INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en representación de MM S.A.; Obra: "REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Abril del año 2025.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

| Item N° | Descripción de los trabajos | U/M | Cantidades | | Cantidades ejecutadas | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contractual | C.M. | Anterior | Presente | Acumulado | % Ejecut. |
| **LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM** | | | | | | | | |
| 1 | **ITEMS CONTRACTUALES** | | | | | | | |
| 1.1 | Proyecto Básico | km | 27,32 | -- | 26,52 | 0,80 | 27,32 | 100,000 % |
| 1.60 | Instalación y Servicios especializados | mes | 18,00 | -- | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 22,222 % |
| 1.62 | Mitigación Ambiental | gl | 1,00 | -- | 0,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 20,000 % |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

19(Diecinueve)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA<br>**MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | **M.O.P.C.**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** | **FISCALIZACIÓN**<br><br>Tel: |
|---|---|---|
| **Obra:** REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) | **Fecha orden inicio:** 09/01/2025<br>**Plazo contractual:** 18 Meses | **Certificado Nº:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

## HOJA DE MEDICIÓN

| Item N° | Descripción - Unidad de medida |
|---|---|

**LOTE N°3 DISTRITO DE CAPIATA LONG. 27,32 KM**

| 1.1 | Proyecto Básico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Progresiva | | | Total certificado | | |
| | Desde | Hasta | Obs. | Anterior | Presente | Acumulado |
| | 26+520 | 27+320 | | 0,800 | 0,000 | 0,800 |
| | Total hasta el presente certificado | | | 0,800 | 0,000 | 0,800 |

| 1.60 | Instalación y Servicios especializados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Progresiva | | | Total certificado | | |
| | Desde | Hasta | Obs. | Anterior | Presente | Acumulado |
| | | CUOTA N° 4 | | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| | Total hasta el presente certificado | | | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

| 1.62 | Mitigación Ambiental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Progresiva | | | Total certificado | | |
| | Desde | Hasta | Obs. | Anterior | Presente | Acumulado |
| | 0 | CUOTA N° 1 | | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| | Total hasta el presente certificado | | | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

18 (dieciocho)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# CURVA DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERA

Curva de avance físico financiero - MM S.A. - Certificado N°: 4 - Abril/2025

COD. 11252025




## Porcentajes acumulados

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | 1,87 % | 1,87 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,17 % | 3,17 % | 3,50 % | 5,47 % | 5,14 % | 11,90 % | 11,33 % | 11,38 % | 8,62 % | 8,97 % | 8,22 % | 7,13 % | 4,81 % | 3,07 % | 3,07 % |
| Acum. | 1,87 % | 3,74 % | 3,88 % | 4,05 % | 4,22 % | 7,39 % | 10,89 % | 16,36 % | 21,50 % | 33,40 % | 44,73 % | 56,11 % | 64,73 % | 73,70 % | 81,92 % | 89,05 % | 93,86 % | 96,93 % | 100,00 % |
| Parcial | 0,80 % | 0,80 % | 1,84 % | 0,29 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acum. | 0,80 % | 1,60 % | 3,44 % | 3,73 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcial | 0,80 % | 0,80 % | 1,87 % | 0,29 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acum. | 0,80 % | 1,60 % | 3,47 % | 3,76 % | | | | | | | | | | | | | | | |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

17 (Diecisiete)

16 (Dieciseis)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# REGISTRO DE LLUVIAS

COD. 11252025

## CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

## REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2)

### Certificado de Trabajo Nº: 4 - Abril/2025

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 9.2 | 0.1 | B | B | B | B | B | 4.3 | 13.4 | 16.1 | 13.3 | B | B | 6 | 0 | 6 | 17 |
| Feb | B | B | B | B | B | B | B | 3.3 | B | B | B | B | 0.4 | B | B | B | 52.3 | 0.1 | B | B | B | B | B | B | B | 1.1 | 1 | B | | | | 6 | 0 | 6 | 22 |
| Mar | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | 3.8 | B | 2.8 | 0.2 | B | 15 | B | B | B | 0.8 | 7 | B | B | 25.9 | 4.2 | 4.2 | 20 | H | B | 54 | 11 | 2 | 13 | 18 |
| Abr | 0.2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1.6 | 14 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 10.3 | 6 | B | B | B | B | B | B | | 5 | 0 | 5 | 25 |
| May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

025

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

15(quince)

14(catorce)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

13 (Trece)

Lote 5697195629 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270200151784

FORM.427-1

FECHA 13/05/2025

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80013212 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 2 | MM SOCIEDAD ANONIMA |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/06/2025

NÚMERO DE CONTROL : 96AD08C0

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180013212 96AD08C0

12(Doce)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# INFORME DE VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

11 (once)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Jueves, 22 de Mayo de 2025 a las 15:10



# B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

## INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

## LLAMADO MOPC N° 51/2024 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 325/2024

| | |
|---|---|
| Descripcion de la obra: | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) |
| Empresa contratista: | MM S.A. |
| Dependencia responsable: | DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES |

| | | | | | | RECAUDOS VERIFICADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Póliza** | **SI** | **No** | **N/A** | **N° poliza** | **Venc.** | **CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO** | **LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS** | **LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009** |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras | • | | | 15,1503,00629, | 08/06/2027 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios | | | • | | | | | |
| Garantía de Anticipo Financiero de Obras | • | | | GTIA BRIA | 18/12/2025 | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA |
| Garantía de Anticipo Financiero de Servicios | | | • | | | | | |
| Garantía de Pago a Proveedores | | | • | | | | | |
| Sustitución de Fondos de Reparo de Obras | | | • | | | | | |
| Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios | | | • | | | | | |
| Responsabilidad Civil | | | • | | | | | |
| Responsabilidad Civil Profesional | | | • | | | | | |
| Seguro de Vehículos | | | • | | | | | |
| Accidentes Personales | • | | | 15.0401.14357. | 19/06/2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Contra Todo Riesgo | • | | | 15.1402.00482. | 19/06/2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Seguro contra Incendio | | | • | | | | | |

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Firma y Sello del Representante Legal

10(Dez)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# LISTA DE PERSONAL

9(nueve)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA<br>**MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | **M.O.P.C.**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** | **FISCALIZACIÓN**<br>Tel: |
|---|---|---|
| **Obra:** REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) | **Fecha orden inicio:** 09/01/2025<br>**Plazo contractual:** 18 Meses | **Certificado Nº:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

**PLANILLA DE PERSONAL - ABRIL/2025**

| # | C.I. | Apellidos y nombres | Cargo |
|---|---|---|---|
| **CAPIATA** | | | |
| 1 | 2031593 | AMARILLA HECTOR NICOLAS | OPERADOR TERMINADORA ASFÁLTICA |
| 2 | 4747941 | BENITEZ JULIAN | OPERADOR MINICARGADORA |
| 3 | 1364000 | CABRERA MEAURIO ISMAEL ROLANDO | TOPOGRAFO/NIVELISTA |
| 4 | 2529441 | ESPINOLA MOLINAS ARIEL ANASTASIO | ESPECIALISTA SOCIAL |
| 5 | 3810718 | IRALA RAMIREZ DAVID | ADMINISTRADOR |
| 6 | 4411018 | MACIEL LOPEZ AIDE | INGENIERO RESIDENTE |
| 7 | 3254587 | MANDELBURGER INCHAUSTTI IVAN DARIO | ENCARGADO DE PLANTA ASFÁLTICA |
| 8 | 2900438 | SPINZI SILVANO DE GONZALEZ NATALIA VERONICA | ESPECIALISTA AMBIENTAL |
| 9 | 4683996 | VAZQUEZ MERCADO CECILIA ISABEL | ASISTENTE DE INGENIERIA |
| 10 | 1387796 | VILLALBA BOBADILLA JUAN GREGORIO | SERENO NOCTURNO |
| 11 | 4962740 | VILLALBA VILLALBA DERLIS ANTONIO | OPERADOR PLANTA ASFÁLTICA |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

8 (ocho)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 791452

NRO. CERTIFICADO: 489790

FECHA EMISION: 16-05-2025

VENCIMIENTO: 14-06-2025

### DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80013212

Nro. Certificado: 489790

Razon Social: MM S.A.

Actividad(es): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 20-02-1989

Cantidad de Asegurados: 195

Nro. Patronal(es): 0567-35-0004 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

7(Siete)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# LISTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

6( seis)

**COD. 11252025**

| CONTRATISTA<br>**MM S.A.**<br>RUTA TRANSCHACO N°1.435 - ASUNCIÓN - PARAGUAY<br>Tel: 292583/294579<br>Email: mmsa.const@gmail.com | **M.O.P.C.**<br>**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**<br>**DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES** | **FISCALIZACIÓN**<br>Tel: |
|---|---|---|
| **Obra:** REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) | **Fecha orden inicio:** 09/01/2025<br>**Plazo contractual:** 18 Meses | **Certificado Nº:** 4<br>**Mes/Año:** Abril/2025 |

## LISTADO DE EQUIPOS - ABRIL/2025

| # | Nombre | Codigo | Marca | Modelo | Chapa Nº | Chasis Nº | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPIATA** | | | | | | | |
| 1 | MINICARGADORA | MC-001 | | | | | 1 |
| 2 | PALA CARGADORA | PC-002 | MICHIGAN | 55C | | | 1 |

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

ING. PEDRO NICOLAS RAPETTI
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
MM S.A.

5 (cinco)

MMSA
CONSTRUCTORA

**CONTRATO N° 325/2024 - LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**

# INFORMES

# AMBIETALES

4 (cuatro)

MMSA
CONSTRUCTORA

- **PROYECTOS Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS**
- **CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES INDUSTRIALES Y SANITARIAS**

Ruta Transchaco Nº 1.435 – Tel. 292583/294579/298998 – E-mail mmsa.const@gmail.com Asunción-Paraguay

*Nota MM S.A. N° 49/2025*

Asunción, 22 de Mayo de 2025

Abg. Guadalupe Rivas Royg
**Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA)**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

***Ref.:*** *LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2). ID 449.370*

***Asunto:*** *Presentación del Informe Mensual Ambiental Nº 1 – Enero 2025*

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir 1 (una) copia original más 1 (un) CD duplicado, del **Informe Ambiental** correspondiente al periodo **Enero 2025**, rubricado por la Especialista Ambiental, MSc. Geol. Natalia Spinzi, debidamente foliado en 29 (veinte y nueve) hojas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MMSA
Ing. Jorg.. Moreno
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Gestión Socio Ambiental
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº: 1494
Recibido por: Edgar Núñez
Firma .....
Fecha: 22 MAY 2025 Hora 13:27

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY
PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

**SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA**

**Registro de Ingreso de Documento**

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **21798/2025**

A nombre del titular: MMSA

Fecha y Hora de recepción: 22/05/2025 14:00:38

Este documento fue registrado por: ALVAREZ JUAN

Para conocer el estado del trámite ingresa al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

3 (Tres)

**MMSA**
CONSTRUCTORA

- **PROYECTOS Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS**
- **CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES INDUSTRIALES Y SANITARIAS**

Ruta Transchaco Nº 1.435 – Tel. 292583/294579/298998 – E-mail mmsa.const@gmail.com Asunción-Paraguay

*Nota MM S.A. N° 50/2025*

Asunción, 22 de Mayo de 2025

Abg. Guadalupe Rivas Royg
**Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA)**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

***Ref.:*** *LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2). ID 449.370*

***Asunto:*** *Presentación del Informe Mensual Ambiental N° 2 – Febrero 2025*

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir 1 (una) copia original, del **Informe Ambiental** correspondiente al periodo **Febrero 2025**, rubricado por la Especialista Ambiental, MSc. Geol. Natalia Spinzi, debidamente foliado en 29 (veinte y nueve) hojas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MMSA
Ing. Jorge Moren
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Gestión Socio Ambiental
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1495
Recibido por Edgar Nuñez
Firma
Fecha 22 MAY 2025 Hora 13:28

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY
PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

**SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA**
**Registro de Ingreso de Documento**

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº 21802/2025
A nombre del titular: MMSA
Fecha y Hora de recepción: 22/05/2025 14:15:27
Este documento fue registrado por: ALVAREZ JUAN

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

2 (dos)

MMSA
CONSTRUCTORA

- **PROYECTOS Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS**
- **CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES INDUSTRIALES Y SANITARIAS**

Ruta Transchaco Nº 1.435 – Tel. 292583/294579/298998 – E-mail mmsa.const@gmail.com Asunción-Paraguay

*Nota MM S.A. N° 51/2025*

Asunción, 22 de Mayo de 2025

Abg. Guadalupe Rivas Royg
**Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA)**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

***Ref.:*** *LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2). ID 449.370*

***Asunto:*** *Presentación del Informe Mensual Ambiental N° 3 – Marzo 2025*

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir 1 (una) copia original, del **Informe Ambiental** correspondiente al periodo **Marzo 2025**, rubricado por la Especialista Ambiental, MSc. Geol. Natalia Spinzi, debidamente foliado en 30 (treinta) hojas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Gestión Socio Ambiental
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 1496
Recibido por: Edgar Nuñez
Firma
Fecha: 22 MAY 2025 Hora: 13:29

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY
PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

**SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA**
**Registro de Ingreso de Documento**

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **21803/2025**
A nombre del titular: MMSA
Fecha y Hora de recepción: 22/05/2025 14:21:29
Este documento fue registrado por: ALVAREZ JUAN

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-

1 (uno)

MMSA
CONSTRUCTORA

- **PROYECTOS Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS**
- **CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES INDUSTRIALES Y SANITARIAS**

Ruta Transchaco Nº 1.435 – Tel. 292583/294579/298998 – E-mail mmsa.const@gmail.com Asunción-Paraguay

*Nota MM S.A. N° 52/2025*

Asunción, 22 de Mayo de 2025

Abg. Guadalupe Rivas Royg
**Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA)**
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

***Ref.:*** *LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2). ID 449.370*

***Asunto:*** *Presentación del Informe Mensual Ambiental N° 4 – Abril 2025*

Por la presente me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda a fin de remitir 1 (una) copia original, del **Informe Ambiental** correspondiente al periodo **Abril 2025**, rubricado por la Especialista Ambiental, MSc. Geol. Natalia Spinzi, debidamente foliado en 30 (treinta) hojas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Gestión Socio Ambiental
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 1493
Recibido por: Edgar Nuñez
Firma
Fecha: 22 MAY 2025 Hora 13:26

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY
PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

**SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA**
**Registro de Ingreso de Documento**

El Expediente de esta correspondencia es: MEU Nº **21805/2025**

A nombre del titular: MMSA

Fecha y Hora de recepción: 22/05/2025 14:30:12

Este documento fue registrado por: ALVAREZ JUAN

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:
www.mopc.gov.py - ICONO " Consultas/Consulta de Expediente MEU"

Datos del contacto:
Tel.: (021) 414 9000 Interno: 721, 725 o 738

La recepción del Documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes.-