Hohenau, 15 de Noviembre de 2022

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
MESA DE ENTRADA
Exp N: 5820/22
Fecha: 15/11/22
Fojas: 5 (cinco)
Firma: Milagros Irala
RECEPCIÓN Hora: 12:26

Señor:
Enrique Hahn
Intendente Municipal
Hohenau
Presente:

Tengo a bien dirigirme a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE, ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS "con ID: 417707según contrato de fecha 05 de octubre del 2022. Que será ejecutado por la Empresa TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 05/10/2022 ..... 180.158.400.-
Certificado N° 1 – Fecha 26/10/2022 ..... 44.886.436.-
Certificado N° 2 – Fecha 15/11/2022 ..... 30.493.404.-

Pago a efectuarse en fecha 15/11/2022 la suma de treinta millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuatro (Gs.30.493.404)

Obs: Se anexan informe de fiscalización y certificado N°2

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

Director y Fiscalizador
del Dpto. de Obras

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

"CERTIFICADO DE OBRA"

Obra: Construcción de empedrado Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas N° 737 Fulgencio Yegros con ID Nº: 417707

Ubicación: Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas N° 737 Fulgencio Yegros

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

CONTRATISTA: TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ

CONTRATO Nº 10/2022

Fecha: 15/11/2022

Item	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTOS CONTRATADO			CERTIFICADO Nº 1			CERTIFICADO Nº 2			ACUMULADO		
			CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	% DE OBRA	CANT.	MONTO	AVANCE
1	Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	3640,00	1.250	4.550.000	3640,00	4.550.000	100,00%	0,00	0	0,00%	3640,00	4.550.000	100,00%
2	Movimiento de suelo (desmonte, incluyendo traslado de tierra, perfilado y preparación de caja).	Metros cúbicos	1456,00	8.100	11.793.600	1164,80	9.434.880	80,00%	291,20	2.358.720	20,00%	1456,00	11.793.600	100,00%
3	Construcción de cordón simple (escondido) de H°, espesor de 0.20 m, profundidad de 0.30 m.	Metro lineal	1040,00	52.500	54.600.000		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%
4	Construcción de empedrado de piedra bruta basáltica negra (espesor mínimo de 0.15m) incluye badenes de empedraro.	Metros cuadrados	3432,00	28.000	96.096.000	1188,00	33.264.000	34,62%	990,00	27.720.000	28,85%	2178,00	60.984.000	63,46%
5	Enripiado con piedra triturada de 6° sobre pavimento pétreo.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%
6	Compactación inicial, final.	Metros cuadrados	3432,00	1.700	5.834.400		0	0,00%	1188,00	2.019.600	34,62%	1188,00	2.019.600	34,62%
7	Limpieza de obra.	Unidad de Medida Global	1,00	1.450.000	1.450.000		0	0,00%		0	0,00%	0,00	0	0,00%
		PRECIO TOTAL			180.158.400		47.248.880	26,23		32.098.320	17,82		79.347.200	44,04
		RETENCION POR FONDO DE REPARO (5%)					2.362.444	5%		1.604.916	5%		3.967.360	5%
		MONTO TOTAL A PAGAR					44.886.436			30.493.404			75.379.840	

MONTO DEL CERTIFICADO Nº2 SON GUARANIES: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO.-

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO OBRAS

ING

FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil Dario S. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

CONTRATISTA

Transporte y Construcciones
COLMAN RODRIGUEZ
de Beltrán Colman
RUC: 1558715 - 0

FISCALIZACION DE OBRA.

CONTRATO UOC N°10/2022 – CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS N° 737 FULGENCIO YEGROS CON ID N°: 417707. ----------

En la Ciudad de Hohenau, Dpto. de Itapúa, a los **15 días del mes de noviembre del año 2.022** a las **8:30 hs**, previa medición de la superficie construida a la fecha, se deja constancia de la correcta ejecución de la obra a cargo de la empresa ***"TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ"*** con RUC N° **1558715-0**; Representado por el Sr. **Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715** propietario de la firma, a cuyo cargo se halla la responsabilidad la obra según Contrato de obra de fecha 05 de Octubre del 2022----------

- **DATOS DEL PROYECTO:**

Ubicación: Calle Caguarene acceso a la Esc. Bas. N° 737 Fulgencio Yegros. ----------

- **PRECIO ADJUDICADO y PLAZO DE EJECUCION:**

Habiéndose acordado el precio para dicha obra la suma de **Gs. 180.158.400 (guaraníes ciento ochenta millones ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos)**, cuyo plazo de ejecución se fija a **90 (noventa)** días desde la emisión de la orden de inicio, se deja constancia de la correcta ejecución del **44,04 %** la obra. ----------

Obs.:

- ✓ Se anexa informe fotográfico.
- ✓ Se anexa planilla de avance de obra, **CERTIFICADO N°2**

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

.....

Ing. Civil David N. Franco
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Ing. Civil David N. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENE ACCESO A LA ESC. BAS. N° 737 FULGENCIO YEGROS

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil Daniel A. Franco
Dir. Dpto. de Obras.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. Civil Darío V. Franco
Dir. Dpto. de Obras.