PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA:REPARACION DE PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO CALLE 2 CON ID: 423.889 PFONACIDE

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN **DPTO: ITAPUA**

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CONTRATISTA: ZARZA CONSTRUCCIONES (CEFERIANO ZARZA) **RUC. : 2.296.529-7**

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 117.848.000 **FECHA: 15/Enero/2.024**

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD/ CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADO PRESENTE	CANTIDAD CERTIFICADO ACUMULADO	PORCENTAJE SEGÚN AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR ACUMULADO	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO CERTIFICADO PRESENTE
1	Vallado de Obra h: 1,50 m	m2	80,00	26.920	2.153.600		80,00	80,00	100%		2.153.600	2.153.600
2	Demolicion de Piso Existente	m2	120,00	10.772	1.292.640		120,00	120,00	100%		1.292.640	1.292.640
3	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N° 24) 2,00x1,50 m con Impresión adhesiva	gl	1,00	1.403.329	1.403.329		1,00	1,00	100%		1.403.329	1.403.329
4	Replanteo	m2	824,25	1.743	1.436.668		824,25	824,25	100%		1.436.668	1.436.668
	Colocacion de Hormigon Armado											-
5	Contrapiso De Hormigon espesor 5 cm	m2	120,00	72.973	8.756.760		120,00	120,00	100%		8.756.760	8.756.760
6	Piso de baldosa Calcarea 20x20 con junta de dilatacion	m2	824,25	73.066	60.224.651		380,00	380,00	46%		27.765.080	27.765.080
	Revoque											-
7	Revoque con hidrofugo - Hidrofugo exterior	m2	101,70	40.579	4.126.884		75,00	75,00	74%		3.043.425	3.043.425
	Pintura											-
8	Pintura de cancha	m2	824,25	13.959	11.505.706			0,00	0%		-	-
9	Pintura de Estructura Metalica	m2	56,00	26.454	1.481.424			0,00	0%		-	-
10	Pintura de Graderias	m2	169,50	20.613	3.493.904			0,00	0%		-	-
	Carpinteria Metalica - Varios											-
11	Arcos Metálicos caño de Ø 2 1/2" con pintura base antióxido y esmalte sintético blanco, incluye red	gl	1,00	1.786.666	1.786.666			0,00	0%		-	-
12	Baranda Metalica	ml	20,00	223.110	4.462.200			0,00	0%		-	-
13	Reparacion de Estructura Metalica - Baranda	m2	56,00	114.650	6.420.400			0,00	0%		-	-
14	Vallado de Proteccion	m2	60,00	80.533	4.831.980			0,00	0%		-	-
	Construccion e instalacion Electricas											-
15	Trabajos de instalacion electrica	gl	1,00	3.283.802	3.283.802			0,00	0%		-	-
	Limpieza de Obra											-
16	Limpieza General y retiro de Escombros	gl	1,00	1.187.387	1.187.387			0,00	0%		-	-
PRECIO TOTAL					**117.848.000**				**38,91%**	-	**45.851.502**	**45.851.502**
FONDO DE REPARO 5%											**2.292.575**	**2.292.575**
MONTO TOTAL A COBRAR											**43.558.927**	**43.558.927**

Construcciones Zarza
de Ceferiano Zarza
R.U.C.: 2296529

CEFERIANO ZARZA
CONTRATISTA

Ricardo Jodi Caballero Garcia
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N°: 6303

FISCAL DE OBRAS