Aria Servicios

INFORME DE SERVICIOS N° 03/2025

Lote 1 - Servicios de mantenimiento de salas de prácticas

CONTRATO N° 03/2025 - ID N° 460673

Fecha: 22/09/2025

1	2	3	4	5	6
N° Ítem S/Contrato	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Mano de Obra de Demolición de Revoque / piso / revestimiento / pared	Metros cuadrados	34	13.779	468.486
2	Mano de Obra Abri vano y/o pared en mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	34	40.515	1.377.510
3	Revoque de paredes a una capa de 1,5 cm con hidrofugo. (Obs.: Dosaje 1 balde de cemento Portland y 2 de arena lavada mas hidrofugo; Utilizar caresita, o sika 1)	Metros cuadrados	34	16.523	561.782
4	Mano de Obra (Revoque)	Metros cuadrados	34	18.473	628.082
5	Mano de Obra Sacar marcos y balancines	Unidad	1	42.778	42.778
6	Mamposteria y muros, elevacion con ladrillo de 0,15 (1:2:10) con cemento tipo 1 (Ladrillo, Cemento, cal, Arena)	Metros cuadrados	34	64.128	2.180.352
7	Mano de Obra - Mamposteria y muros	Metros cuadrados	34	26.542	902.428
8	Servicio de pintura de piso con pintura Epoxica o similar para hospital.	Metros cuadrados	0	150.000	0
9	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion. Pintor epoxica	Metros cuadrados	0	39.451	0
10	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Ventana acustico templado doble de 10 mm) De un lado tiene que estar espejado.	Metros cuadrados	4	831.178	3.324.712
11	Servicio de instalacion de ventanas y puertas prefabricadas. (Puerta de vidrio templado de 10 mm) Incluir los marcos y demas accesorios.	Metros cuadrados	4	631.178	2.524.712
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					**12.010.842**

Son guaraníes: Doce Millones Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Dos.

Preparado por: *Mario Insfran*

Firma y Sello

Aria Servicios

DE: MARIO R. INSFRAN ARUINO

RUC: 3684715-1