ANDE

DR/CAN6/0042/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
18	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0042

LOCALIDAD: **Bº VIRGEN DEL ROSARIO YPEJHU** | Presupuesto Nº: **229.584**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	8	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	8	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	8	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	480	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	9	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	2	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	20		20
2	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	2		2
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
4	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	-	8		8
5	Alambre preformado para aisl. Roldana BT	un	-	12		12
6	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	10		10
7	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	16		16
8	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	500		500
9	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	16		16
10	Conector a compresión al-cu 35-70/10-25 mm2	un	-	4		4
11	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	4		4
12	Perno con ojal 5/8" x 8"	un	-	2		2
13	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	8		8
14	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :18/06/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :18/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0043/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
19	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0043

LOCALIDAD: **CURUGUATY Bº SANTA MARIA** | Presupuesto Nº: **229.649**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	-	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	1	1
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	6	-
8	Erección y compactación de poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	-	6
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	6	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	6	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	7	7

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	3		3
3	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	12	-		12
4	Cemento T1	kl	175	-		175
5	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	2		2
6	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	3		3
7	Piedra triturada N° 4	tn	1,35	-		1,35
8	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
9	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	6		6
10	Soporte planchuela tipo ABRT- 06, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :19/06/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :19/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0044/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
20	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0044

LOCALIDAD: **COL. SAN LUIS YBY PYTA** | Presupuesto Nº: **229.608**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	2	2
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	-	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	4		4
2	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	4		4
3	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	1	-		1
4	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	6		6
5	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	-	6		6
6	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	20		20
7	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	35		35
8	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	10		10
9	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	1	-		1
10	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	1		1
11	Estribo conector 70 mm2 p/ línea viva	un	-	1		1
12	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
13	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	3		3
14	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	1		1
15	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2
16	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	1	-		1
17	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	3		3
18	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	1		1
19	Soporte de hierro planchuela Tipo 1 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
20	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.N°: 3.707.576 FECHA :20/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :20/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0045/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
21	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0045

LOCALIDAD: **COL. TAPIA 2º LINEA** | Presupuesto Nº: **229.647**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	246	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	4		4
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
3	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	1		1
4	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
5	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	-	4		4
6	Alambre preformado para aisl. Roldana BT	un	-	4		4
7	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	4		4
8	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	4		4
9	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	4		4
10	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	260		260
11	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	8		8
12	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	4		4
13	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	2		2
14	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2
15	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :21/06/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :21/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0046/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
22	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0046

LOCALIDAD: **MARACANA 4º ENCUADRE CALLE 3 DE FEBRERO** | Presupuesto Nº: **229.612**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	5	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	5	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	5	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	480	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	6	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	3	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	9	10
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :22/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :22/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0047/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
24	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0047

LOCALIDAD: **CURUGUATY Bº CENTRO** | Presupuesto Nº: **198.830**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	1
62	Montaje de un PD Banco trif. de hasta 3 x 25 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	2	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	1
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	2	1
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	5	5
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	240	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	6		6
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
4	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
5	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	2		2
6	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
7	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
8	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
9	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	30		30
10	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	72		72
11	Cemento T1	kl	350	-		350
12	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	32		32
13	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	4		4
14	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	6		6
15	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
16	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	10		10
17	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	5		5
18	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	3		3
19	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
20	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	6		6
21	Piedra triturada N° 4	tn	2,7	-		2,7
22	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
23	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	2		2
24	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	6	-		6
25	Prensa paralela Cu-Cu 25-95 mm²	un	-	10		10
26	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	6	-		6
27	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	6		6
28	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	6		6
29	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásic	un	-	2		2
30	Soporte planchuela tipo ABRT- 06, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
31	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	3		3

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.N°: 3.707.576 FECHA :24/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :24/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0048/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
25	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0048

LOCALIDAD: **ALIMENTADOR YEP 3** | Presupuesto Nº: **229.648**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	-	2
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	2	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	2
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	1	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	1	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	3
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	40	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	6		6
2	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	2		2
3	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	6		6
4	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
5	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :25/06/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :25/06/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente

1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0049/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
26	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0049

LOCALIDAD: **INFLUENCIA CURUGUATY** Presupuesto Nº: **229.642**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	7	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	8	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	7	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	8	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	15	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	5	5
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	11	11
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	200	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	8		8
2	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	16	-		16
3	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	14		14
4	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	8	-		8
5	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	7		7
6	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	8		8

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :26/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :26/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0051/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
28	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0051

LOCALIDAD: **ÑANDUROCAI CALLE CA´ACUPE´I** | Presupuesto Nº: **229.640**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	4	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	4	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	4	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	4	-
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	4		4
2	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
3	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
4	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	-	4		4
5	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	4	-		4
6	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	4	-		4
7	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	4		4
8	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	4		4

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :28/06/19**

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :28/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0052/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
28	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0052

LOCALIDAD: **ACEPAR 5º LINEA** | Presupuesto Nº: **228.950**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	3	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	4
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	-	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	8		8
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
4	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	2		2
5	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	8		8
6	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
7	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
8	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	3	-		3
9	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	12		12
10	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	60		60
11	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	20		20
12	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
13	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
14	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
15	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
16	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
17	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	2	-		2
18	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	3		3
19	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
20	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
21	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
22	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	2		2
23	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
24	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :28/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :28/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0053/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
28	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0053

LOCALIDAD: **ACEPAR 4º LINEA LADO "A"** | Presupuesto Nº: **229.515**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	-	2
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	2	2
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	9	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	9	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	9	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	11	12
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	140	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
4	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	2		2
5	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
6	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	18	-		18
7	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
8	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	12		12
9	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	90		90
10	Cemento T1	kl	350	-		350
11	Conector a compresión al-cu 35-70/10-25 mm2	un	-	11		11
12	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	15		15
13	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	4	-		4
14	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
15	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	8		8
16	Fusible NH 125 A	un	-	8		8
17	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
18	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	9		9
19	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
20	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	6	-		6
21	Piedra triturada Nº 4	tn	2,7	-		2,7
22	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
23	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	9		9
24	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
25	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
26	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	9		9
27	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	2		2
28	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
29	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
30	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :28/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :28/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0054/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
28	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0054

LOCALIDAD: **ACEPAR 4º LINEA LADO "B"** | Presupuesto Nº: **229.569**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	4	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	4	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	4	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	6
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	280	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	8		8
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	8		8
4	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	2		2
5	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	8		8
6	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
7	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
8	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
9	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	12		12
10	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	60		60
11	Conector a compresión al-cu 35-70/10-25 mm2	un	-	24		24
12	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	2	-		2
13	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
14	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
15	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
16	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
17	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	2	-		2
18	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	4		4
19	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
20	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
21	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
22	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	2		2
23	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
24	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.N°: 3.707.576 FECHA :28/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :28/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0055/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0055

LOCALIDAD: **MARACANA 1º ENCUADRE 2º LINEA** Presupuesto Nº: **229.588**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	-
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	2	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	4
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	4		4
2	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
3	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	1		1
4	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
5	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	-	4		4
6	Armadura Vertical AR 34 (3 Horq. 122 x 130 mm 630 mr	un	-	2		2
7	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	4		4
8	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	3	-		3
9	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	5	-		5
10	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
11	Cable de Cu aislado de 70 mm2 p/ BT	m	-	12		12
12	Cable Ac. desnudo de cobreado de 40 mm2	m	-	60		60
13	Cemento T1	kl	175	-		175
14	Conector a compresión al-al 35/70-35/70 mm2	un	-	24		24
15	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	3	-		3
16	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
17	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
18	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
19	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	3		3
20	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	3	-		3
21	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	1		1
22	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
23	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
24	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	2		2
25	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
26	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
27	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
28	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	2		2
29	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
30	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
31	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :29/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente

1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0056/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0056

LOCALIDAD: **CURUGUATY Bº SANTA MARÍA** | Presupuesto Nº: **229.622**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	1	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	1	-
18	Tendido de preensamblado de hasta 3x70+1x50mm2	m	35	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	1	-
37	Montaje de estructura preensamblada de BT	Nº	2	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	**B**	**C**	**TOTAL**
1	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	1		1
2	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	-	4		4
3	Cable Al preensamblado 3x70 + 1x50 mm2	m	-	37		37
4	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	8		8
5	Conector a compresión al-cu 35-70/10-25 mm2	un	-	8		8
6	Grampa retencion cabla preensamblado BT	un	-	2		2
7	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	2		2
8	Perno ojal abierto 5/8" x 8"	un	-	2		2
9	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	1		1
10	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :29/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0057/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	6	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: | O.E.T.Nº :0057

LOCALIDAD: **CURUGUATY Bº CERRO CORÁ** | Presupuesto Nº: **229.654**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	1	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	3	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	495	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	2	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
42	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 4.	Nº	1	-
100	Montaje de un seccionador fusible aéreo de MT	Nº	3	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	-	3
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	3
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	2
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	3	3

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPOSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AR	un	-	12		12
2	Arena lavada	m3	1,05	-		1,05
3	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	4		4
4	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	8		8
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	12		12
6	Alambre preformado de retención p/ cable de 70 mm2	jgo	-	12		12
7	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	40	-		40
8	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	16		16
9	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	3	-		3
10	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
11	Cable desnudo de aleación de aluminio de 70 mm2	m	-	550		550
12	Cemento T1	kl	525	-		525
13	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm	un	-	10		10
14	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	12		12
15	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	20		20
16	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	12	-		12
17	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	8		8
18	Piedra triturada N° 4	tn	4,05	-		4,05
19	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	1		1
20	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	3		3
21	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
22	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	3	-		3
23	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	-	3		3
24	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	12		12

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: ----------

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/06/19

Fiscal de Obras: ----------

Firma

FECHA :29/06/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista