# MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

## CERTIFICADO DE OBRA N° 01

**Obra: Licitación 466882 - CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES**
**Ubicación:SANTIAGO MISIONES**
**Empresa:** WYLL SERVICIOS GENERALES RUC: 4881487-3

**FECHA:** 24/06/25

| AVANCE DE OBRA | |
|---|---|
| Ejecutado actual: | 43,87% |
| Ejecutado Anterior: | 0,00% |
| Ejecutado Acumulado: | 43,87% |

| Planilla de Computo Métrico y Presupuesto | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANC | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | SALDO | % DE AVANC |
| | **LOTE N° 01 Construcción de cordón cuneta en calle Esccobar entre calle 15 de Agosto y Baltazar Oporto, Barrio Caacupé Santiago Misiones** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo y marcación de obras | global | 1,00 | 596.159 | 596.159 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 596.159,00 | 596.159 | 0 | 100,00% |
| 2 | Cartel de Obra | unidad | 1,00 | 1.706.250 | 1.706.250 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.706.250,00 | 1.706.250 | 0 | 100,00% |
| 3 | Desmonte de empedrado existente. | metros cuadrados | 128,00 | 17.341 | 2.219.648 | | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 2.219.648,00 | 2.219.648 | 0 | 100,00% |
| 4 | Desmonte de cordon de H° | metro lineal | 217,00 | 43.548 | 9.449.916 | | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 9.449.916,00 | 9.449.916 | 0 | 100,00% |
| 5 | Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80). | unidad | 2,00 | 709.065 | 1.418.130 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.418.130,00 | 1.418.130 | 0 | 100,00% |
| 6 | CORDON CUNETA de H°, desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada. | metro lineal | 217,00 | 155.313 | 33.702.921 | | 125,00 | 125,00 | 92,00 | 57,60 | 0 | 19.414.125,00 | 19.414.125 | 14.288.796 | 57,60% |
| 7 | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. | metros cúbicos | 35,00 | 98.777 | 3.457.195 | | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 57,14 | 0 | 1.975.540,00 | 1.975.540 | 1.481.655 | 57,14% |
| 8 | Construcción de lomada de hormigón en entradas de viviendas. | metros cúbicos | 6,30 | 2.460.854 | 15.503.380 | | | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15.503.380 | 0,00% |
| 9 | Construcción de baden de H° A° esp. 12 cm. | metros cubicos | 2,70 | 2.787.925 | 7.527.398 | | | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.527.398 | 0,00% |
| 10 | Limpieza final. | global | 1,00 | 1.244.817 | 1.244.817 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.244.817 | 0,00% |
| | | | ; | **Total 1** | **76.825.814** | | | | | | - | **36.779.768** | **36.779.768** | **40.046.046** | 47,87% |
| | **LOTE N° 02 Construcción de Alcantarilla Tubular con cabecera de piedra bruta colocada en Calle S/N -casi Ruta 1 - Barrio Fátima Distrito de Santiago Misiones** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo y marcación de obras | Global | 1,00 | 1.289.411 | 1.289.411 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.289.411,00 | 1.289.411 | 0 | 100,00% |
| 2 | Cartel de Obra | unidad | 1,00 | 1.706.250 | 1.706.250 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1.706.250,00 | 1.706.250 | 0 | 100,00% |
| 3 | Hormigón Simple para asiento de Tubos | Metros cúbicos | 1,80 | 1.772.890 | 3.191.202 | | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 100,00 | 0 | 3.191.202,00 | 3.191.202 | 0 | 100,00% |
| 4 | Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos | Metros cúbicos | 4,20 | 167.377 | 702.983 | | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 100,00 | 0 | 702.983,00 | 702.983 | 0 | 100,00% |
| 5 | Alcantarilla Tubular Ø 1.00 m | Metro lineal | 7,00 | 1.645.525 | 11.518.675 | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 11.518.675,00 | 11.518.675 | 0 | 100,00% |
| 6 | Muro para cabeceras de ppiedra bruta , con terminación parte posterior revocada. | Metros cúbicos | 9,55 | 1.115.625 | 10.654.219 | | | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10.654.219 | 0,00% |
| 7 | Sellado de desvió y relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina). Incluye la excavación de zanjas de Drenaje. | Horas | 12,00 | 616.437 | 7.397.244 | | | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7.397.244 | 0,00% |
| 8 | Limpieza de canalizaciones a cielo abierto. | metro lineal | 60,00 | 49.396 | 2.963.760 | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2.963.760 | 0,00% |
| 9 | Relleno y compactación para protección de talud de puente y camino existente. | Metros cúbicos | 70,00 | 118.838 | 8.318.660 | | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8.318.660 | 0,00% |
| 10 | Limpieza final. | Global | 1,00 | 1.244.817 | 1.244.817 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.244.817 | 0,00% |
| | | | | **Total 2** | **48.987.221** | - | 15 | 15 | 153 | 500 | - | **18.408.522** | **18.408.521** | **30.578.700** | 37,58% |
| | **TOTAL** | | | | **125.813.035** | | | | | | - | **55.188.290** | | | 43,87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO** | **125.813.035** | **MONTO TOTAL DEL AVANCE** | **55.188.290** |
| | | **FONDO DE REPARO** | **2.759.415** |
| **SON GUARANIES: Cincuenta y dos millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos setenta y cinco.----------** | | **IMPORTE NETO A COBRAR** | **52.428.875** |

Bernardino Soto
Ingeniero Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

WYLL
CONSTRUCCIONES
de Wuilian Balbuena

| RESUMEN CERTIFICADO N° 01 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | MONTO CONTRATO | MONTO CERTIFICADO N° 01 | FONDO DE REPARO | MONTO NETO A COBRAR | PORCENTAJE |
| 1 | **LOTE N° 01**: Construcción de cordón cuneta en calle Esccobar entre calle 15 de Agosto y Baltazar Oporto, Barrio Caacupé Santiago Misiones | 76.825.814 | 36.779.768 | 1.838.988 | 34.940.780 | 47,87% |
| 2 | **LOTE N°02:** Construcción de Alcantarilla Tubular con cabecera de piedra bruta colocada en Calle S/N -casi Ruta 1 - Barrio Fátima Distrito de Santiago Misiones | 48.987.221 | 18.408.522 | 920.426 | 17.488.096 | 37,58% |
| | **Total** | 125.813.035 | **55.188.290** | **2.759.415** | **52.428.875** | 43,87% |

| | |
|---|---|
| **Total Neto a Cobrar Cetificado N° 01:** | **52.428.875** |

**SON GUARANIES Cincuenta y dos millones cuatrocientos veinticoho mil ochocientos setenta y cinco.----------**

Bernardina Soto
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

**Fiscal de Obras**

EWYLL
CONSTRUCCIONES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4.881.487 - 3

**Representante Legal**