MACRON SRL

Señores
Dirección de logística administrativa
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Presente:

REF: L.P.N. N° 9/2024 – "Contratación de Servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Justica Electoral (sede central y locales del interior del país) - plurianual 2024/2025" – ID 451619

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el informe técnico de los trabajos realizados en los locales **"Juzgado/Registro San Pedro del Ycuamandiyu"**, correspondiente al departamento de San Pedro según orden de trabajo y/o servicio N° 472 A, en detalle cuanto sigue:

Inicio de los trabajos: 04 de diciembre de 2024

Fin de los trabajos: 23 de diciembre de 2024

Rubros ejecutados "Juzgado/Registro San Pedro del Ycuamandiyu":

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
184	Mano de obra desmonte de Mesada tipo bovedilla	Metros cuadrados	3
187	Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	44
188	Mano de obra Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	44
189	Reparación de mampostería de 0,15 m l.c visto una cara h= 0,20 m	Metros cuadrados	10
190	Mano de obra Reparación de mampostería de 0,15 m l.c visto una cara h= 0,20 m	Metros cuadrados	10

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
191	Reparación de muralla con l.c visto h= 1,80 m con pilar de mampostería	Metro lineal	90
192	Mano de obra Reparación de muralla con l.c visto h= 1,80 m con pilar de mampostería	Metro lineal	90
193	Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	138
194	Mano de obra Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	138
195	Reubicación de Pilastra mas acometida y línea subterránea	Unidad Medida Global	1
196	Mano de obra Reubicación de Pilastra mas acometida y línea subterránea	Unidad Medida Global	1
197	Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	19
198	Mano de obra Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	19
199	Cerrar abertura de AA de ventana con mampostería, con terminación de revoque y pintura	Unidad Medida Global	1
200	Mano de obra Cerrar abertura de AA de ventana con mampostería, con terminación de revoque y pintura	Unidad Medida Global	1
201	Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
202	Mano de obra Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
203	Reposición de cerradura para puerta de tablero	Unidad	1
204	Mano de obra Reposición de cerradura para puerta de tablero	Unidad	1
205	Reposición de cerradura para puerta de mampara	Unidad	1
206	Mano de obra Reposición de cerradura para puerta de mampara	Unidad	1
207	Reposición de cerradura para puerta placa	Unidad	1
208	Mano de obra Reposición de cerradura para puerta placa	Unidad	1
209	Reposición de puerta placa 0,80x2,10 m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2
210	Mano de obra Reposición de puerta placa 0,80x2,10 m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	2
213	Reparación de puerta placa	Unidad	2

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
214	Mano de obra Reparación de puerta placa	Unidad	2
215	Reposición de grifería mono comando	Unidad	1
216	Mano de obra Reposición de grifería mono comando	Unidad	1
217	Reposición de grifería para baño	Unidad	1
218	Mano de obra Reposición de grifería para baño	Unidad	1
219	Cambio de cañerías sanitarias en mal estado	Unidad Medida Global	1
220	Mano de obra Cambio de cañerías sanitarias en mal estado	Unidad Medida Global	1
223	Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm	Unidad	8
224	Mano de obra Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm	Unidad	8
225	Reposición y colocación de foco en reflectores exteriores	Unidad	3
226	Mano de obra Reposición y colocación de foco en reflectores exteriores	Unidad	3
227	Reparación de la Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1
228	Mano de obra Reparación de la Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1
229	Cambio y Colocación de tapa de conexión	Unidad	1
230	Mano de obra Cambio y Colocación de tapa de conexión	Unidad	1
231	Reparación de portón vehicular con cerradura	Unidad	1
232	Mano de obra Reparación de portón vehicular con cerradura	Unidad	1
235	Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	18
236	Mano de obra Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	18
237	Reparación de vereda con piso tipo veredita 20x20 cm	Metros cuadrados	18
238	Mano de obra Reparación de vereda con piso tipo veredita 20x20 cm	Metros cuadrados	18
239	Reparación de Vereda con HºAº fratachado e= 0,07 m	Metros cuadrados	27

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
240	Mano de obra Reparación de Vereda con HºAº fratachado e= 0,07 m	Metros cuadrados	27
243	Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	3
244	Mano de obra Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	3
245	Mano de obra desmonte de piso	Metros cuadrados	3
246	Mano de obra desmonte de teja con recuperación de materiales	Metros cuadrados	205
247	Desmonte y Reposición tirante en mal estado	Metro lineal	6
248	Mano de obra Desmonte y Reposición tirante en mal estado	Metro lineal	6
249	Reparación de techo de teja por goteras	Metros cuadrados	205
250	Mano de obra Reparación de techo de teja por goteras	Metros cuadrados	205
251	Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, incluye boqueta	Metro lineal	40
252	Mano de obra Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, incluye boqueta	Metro lineal	40
253	Reparación de ventana de vidrio templado 1,50 x 1,00 m	Unidad	1
254	Mano de obra Reparación de ventana de vidrio templado 1,50 x 1,00 m	Unidad	1
255	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	1.000
256	Mano de obra pintura Interior al agua	Metros cuadrados	1.000
257	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	340
258	Mano de obra pintura Exterior al agua	Metros cuadrados	340
259	Pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	13
260	Mano de obra pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	13
261	Pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	40
262	Mano de obra pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	40
263	Extracción de arboles y acarreo de residuos	Unidad	1
264	Mano de obra Extracción de arboles y acarreo de residuos	Unidad	1

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria R.
Directora de Logística Administrativa

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
265	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
266	Mano de obra Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Todos los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludos muy atentamente.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * Dirección de Infraestructura Institucional *

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY