GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Tinglado Multiuso, Colegio Nacional Rigoberto Caballero - Guazu Cúa.

LOCALIDAD: GUAZU CÚA - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: COMERCIAL KUARAHY
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 18/11/2019

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	161.100.000
ANTICIPO RECIBIDO	32.220.000

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			29.200.000	29.200.000
DESCUENTO ANTICIPO	50,00%		16.110.000	
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**13.090.000**	

SON GUARANIES: trece millones noventa mil.----------

p/ CONTRATISTA

Comercial Kuarahy
Adr N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

Mariano Saucedo
M. de Obras. Par. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ • PLANIFICACIÓN •

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Tinglado Multiuso, Colegio Nacional Rigoberto Caballero - Guazu Cúa.

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un) prof 1,50m	m3	9,00	2.200.000	19.800.000		9	9,00	0	19.800.000	19.800.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (12 un) h=6,00	m3	2,00	2.200.000	4.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Tratamiento y Pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	3.600.000	3.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (45ml)	m3	4,00	2.200.000	8.800.000		4	4,00	0	8.800.000	8.800.000	100%
	Reposición de Piso similar al existente en sectores de excavación	un	1,00	3.600.000	3.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	375,00	264.000	99.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	75,00	108.000	8.100.000			0,00	0	0	0	0%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	4,00	3.000.000	12.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza de obra	un	1,00	600.000	600.000			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	1.200.000	1.200.000		0,5	0,50	0	600.000	600.000	50%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					161.100.000					**29.200.000**	**29.200.000**	**18,13**

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Comercial Lazaraly
Adr N. Fertoni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**29.200.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**161.100.000**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**18,13**