CERTIFICADO DE OBRA N° 1-									
OBRA:		TRABAJOS DE MEJORAS DE USF EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO							
CONTRATISTA:		E.D.R. CONSTRUCCIONES				CONTRATO N°:	553/2023		
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:		1,564,062,569				FECHA:	18/10/2023		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE	
	TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE EUGENIO A.GARAY								
1	Cartel de obra.	Unidad	1.00	1,250,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
2	Demolición de muralla para mejor acceso a ambulancias.	Metros Cuadrados	12.00	75,000	900,000	12.00	900,000	900,000	100%
3	Mano de obra de trabajos de demolición.	Metros Cuadrados	12.00	15,000	180,000	12.00	180,000	180,000	100%
4	Replanteo y maración de obra.	Metros Cuadrados	115.00	8,500	977,500	115.00	977,500	977,500	100%
5	Zapata de H°A°. Sección de 0,80 x 0,80cm. Espesor de 10cm.	Metros Cubicos	1.30	2,600,000	3,380,000	1.30	3,380,000	3,380,000	100%
6	Mano de obra de zapata de H°A°.	Metros Cubicos	1.30	600,000	780,000	1.30	780,000	780,000	100%
7	Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	2.50	2,600,000	6,500,000	2.50	6,500,000	6,500,000	100%
8	Mano de obra de Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	2.50	600,000	1,500,000	2.50	1,500,000	1,500,000	100%
9	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	15.30	390,000	5,967,000	15.30	5,967,000	5,967,000	100%
10	Mano de obra de Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	15.30	100,000	1,530,000	15.30	1,530,000	1,530,000	100%
11	Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	2.50	2,600,000	6,500,000	2.50	6,500,000	6,500,000	100%
12	Mano de obra de Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	2.50	600,000	1,500,000	2.50	1,500,000	1,500,000	100%
13	Ailación asfaltica.	Metros Lineales	70.00	35,000	2,450,000	70.00	2,450,000	2,450,000	100%
14	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	210.00	80,000	16,800,000	210.00	16,800,000	16,800,000	100%
15	Mano de obra de Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	210.00	50,000	10,500,000	210.00	10,500,000	10,500,000	100%
16	Pilar de mamposteria de 0,15 cm. Sección de 0,35 x 0,35 a revocar.	Metros Lineales	6.00	400,000	2,400,000	6.00	2,400,000	2,400,000	100%
17	Mano de obra de Pilar de mamposteria de 0,15 cm. Sección de 0,35 x 0,35 a revocar.	Metros Lineales	6.00	80,000	480,000	6.00	480,000	480,000	100%
18	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica.	Metros Cuadrados	160.00	250,000	40,000,000	160.00	40,000,000	40,000,000	100%
19	Mano de obra de Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica.	Metros Cuadrados	160.00	100,000	16,000,000	160.00	16,000,000	16,000,000	100%
20	Colocación de membrana aislante.	Metros Cuadrados	160.00	35,000	5,600,000	160.00	5,600,000	5,600,000	100%
21	Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	115.00	90,000	10,350,000	115.00	10,350,000	10,350,000	100%
22	Mano de obra de Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	115.00	50,000	5,750,000	115.00	5,750,000	5,750,000	100%

EDR CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

23	Colocación de canaleta de desague pluvial. Incluye bajada.	Metros Lineales	40.00	120,000	4,800,000	40.00	4,800,000	4,800,000	100%
24	Mano de obra de colocación de canaleta de desague pluvial.	Metros Lineales	40.00	50,000	2,000,000	40.00	2,000,000	2,000,000	100%
25	Contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	115.00	50,000	5,750,000	115.00	5,750,000	5,750,000	100%
26	Mano de obra de contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	115.00	20,000	2,300,000	115.00	2,300,000	2,300,000	100%
27	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	115.00	45,000	5,175,000	115.00	5,175,000	5,175,000	100%
28	Mano de obra de alisada de cemento.	Metros Cuadrados	115.00	20,000	2,300,000	115.00	2,300,000	2,300,000	100%
29	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	115.00	85,000	9,775,000	115.00	9,775,000	9,775,000	100%
30	Mano de obra de colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	115.00	25,000	2,875,000	115.00	2,875,000	2,875,000	100%
31	Provisión y colocación de zocalos. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	70.00	17,500	1,225,000	70.00	1,225,000	1,225,000	100%
32	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" y 1".	Unidad de Medida Global	1.00	2,500,000	2,500,000	1.00	2,500,000	2,500,000	100%
33	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4 mm.	Unidad de Medida Global	1.00	4,500,000	4,500,000	1.00	4,500,000	4,500,000	100%
34	Provisión y colocación de puntos y tomas.	Unidad	25.00	120,000	3,000,000	25.00	3,000,000	3,000,000	100%
35	Provisión y colocación de foco de iluminación led.	Unidad	16.00	120,000	1,920,000	16.00	1,920,000	1,920,000	100%
36	Servicio de mano de obra para instalaciones eléctricas.	Unidad de Medida Global	1.00	4,500,000	4,500,000	1.00	4,500,000	4,500,000	100%
37	Revoque a una capa.	Metros Cuadrados	420.00	42,000	17,640,000	420.00	17,640,000	17,640,000	100%
38	Mano de obra de revoque	Metros Cuadrados	420.00	25,000	10,500,000	420.00	10,500,000	10,500,000	100%
39	Provisión y colocación de marco y puerta de madera de 1,60x2,10cm.	Unidad	1.00	1,800,000	1,800,000	1.00	1,800,000	1,800,000	100%
40	Provisión y colocación de marco y puerta de madera de 1,10 x2,10cm.	Unidad	4.00	1,200,000	4,800,000	4.00	4,800,000	4,800,000	100%
41	Provisión y colocación de ventanas tipos balancín de 1,20 x 1,20 cm.	Unidad	8.00	850,000	6,800,000	8.00	6,800,000	6,800,000	100%
42	Servicio de mano de obra para colocación de aberturas.	Unidad de Medida Global	1.00	1,800,000	1,800,000	1.00	1,800,000	1,800,000	100%
43	Guarda obra de contrapiso de hormigón. Sección de 0,50 cm. Espesor de 10cm.	Metros Lineales	20.00	85,000	1,700,000	20.00	1,700,000	1,700,000	100%
44	Alisada de cemento.	Metros Lineales	20.00	60,000	1,200,000	20.00	1,200,000	1,200,000	100%
45	Mano de obra para construcción de guarda obra.	Metros Lineales	20.00	25,000	500,000	20.00	500,000	500,000	100%
46	Pilar de perfil C de 75mm con planchuela de 1 x 1/8. Sección de 0,12 x 0,30 cm. Incluye excavación y colocación en hormigón armado.	Metros Lineales	12.00	320,000	3,840,000	12.00	3,840,000	3,840,000	100%
47	Mano de obra para colocación de pilares de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	12.00	75,000	900,000	12.00	900,000	900,000	100%
48	Construcción de vigas de hormigón armado con perfil C de 75mm con planchuela de 1 x 1/8. Sección de 0,12 x 0,25 cm.	Metros Lineales	20.00	380,000	7,600,000	20.00	7,600,000	7,600,000	100%
49	Mano de obra de construcción de viga armado.	Metros Lineales	20.00	78,500	1,570,000	20.00	1,570,000	1,570,000	100%
50	Provisión y colocación de correas de perfil C de 75mm.	Metros Lineales	35.00	42,500	1,487,500	35.00	1,487,500	1,487,500	100%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DAUPT

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4158

51	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre correas metalicas.	Metros Cuadrados	60.00	78,500	4,710,000	60.00	4,710,000	4,710,000	100%
52	Mano de obra de trabajos de techo metálico.	Metros Cuadrados	60.00	38,000	2,280,000	60.00	2,280,000	2,280,000	100%
53	Cimiento de piedra bruta colocada. Sección de 0,60 x 0,30 cm. Para soporte de pilar.	Metros Cubicos	6.50	400,000	2,600,000	0.00	0	0	0%
54	Mano de obra de cimiento de PBC.	Metros Cubicos	6.50	80,000	520,000	0.00	0	0	0%
55	Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	1.20	2,600,000	3,120,000	0.00	0	0	0%
56	Mano de obra de Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	12.00	600,000	7,200,000	0.00	0	0	0%
57	Pintura textura de pilares. Color a elección.	Metros Cuadrados	15.33	100,000	1,533,000	0.00	0	0	0%
58	Mano de obra de pintura texturada.	Metros Cuadrados	15.30	25,500	390,150	0.00	0	0	0%
59	Provisión y colocación de cenefa metalico de 1,00 x 1,00 metro. Grosor de 1mm para portico. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	10.00	450,000	4,500,000	0.00	0	0	0%
60	Pintura de cenefa metalico con antioxido. Color a elección. Incluye mano de obra.	Metros Cuadrados	20.00	45,000	900,000	0.00	0	0	0%
61	Provisión y colocación de letras coorporeas. Según plano. Inlcuye mano de obra.	Unidad de Medida Global	1.00	5,600,000	5,600,000	0.00	0	0	0%
62	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" para colocación de cables.	Unidad de Medida Global	1.00	600,000	600,000	0.00	0	0	0%
63	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para circuito eléctrico.	Unidad de Medida Global	1.00	1,500,000	1,500,000	0.00	0	0	0%
64	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
65	Mano de obra de instalación eléctrica.	Unidad de Medida Global	1.00	660,000	660,000	0.00	0	0	0%
66	Retiro de pintura con lija. Interior.	Unidad	210.00	2,500	525,000	0.00	0	0	0%
67	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	252.00	35,000	8,820,000	0.00	0	0	0%
68	Mano de obra de trabajos de pintura interior.	Unidad	840.00	25,000	21,000,000	0.00	0	0	0%
69	Retiro de pintura con lija. Exterior.	Unidad	177.50	2,500	443,750	0.00	0	0	0%
70	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	213.00	35,000	7,455,000	0.00	0	0	0%
71	Mano de obra de trabajos de pintura exterior.	Metros Cuadrados	710.00	25,000	17,750,000	0.00	0	0	0%
72	Aceite de linaza.	Unidad	35.00	2,500	87,500	0.00	0	0	0%
73	Barníz sintético brillante.	Unidad	44.00	22,000	968,000	0.00	0	0	0%
74	Mano de obra de trabajos de pintura de puertas de madera.	Metros Cuadrados	176.00	20,000	3,520,000	0.00	0	0	0%
75	Pintura anióxido.	Litros	17.40	35,500	617,700	0.00	0	0	0%
76	Esmalte sintético.	Litros	40.20	38,600	1,551,720	0.00	0	0	0%
77	Aguarrás.	Unidad	13.40	15,000	201,000	0.00	0	0	0%
78	Lijas.	Unidad	33.50	2,500	83,750	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

79	Mano de obra.	Metros Cuadrados	134.00	18,000	2,412,000	0.00	0	0	0%
80	Retiro de pintura con lija.	Unidad	155.00	2,500	387,500	0.00	0	0	0%
81	Acido muriático.	Litros	43.40	15,600	677,040	0.00	0	0	0%
82	Barníz sintético brillante.	Litros	155.00	35,000	5,425,000	0.00	0	0	0%
83	Mano de obra.	Metros Cuadrados	620.00	11,000	6,820,000	0.00	0	0	0%
84	Retiro de pintura con lija de tirantes de madera.	Unidad	155.00	2,500	387,500	0.00	0	0	0%
85	Aceite de linaza.	Unidad	43.00	25,600	1,100,800	0.00	0	0	0%
86	Barníz sintético brillante.	Litros	4.00	38,600	154,400	0.00	0	0	0%
87	Mano de obra.	Metros Cuadrados	155.00	22,500	3,487,500	0.00	0	0	0%
88	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	112.00	60,000	6,720,000	0.00	0	0	0%
89	Pintura anióxido.	Litros	6.30	35,500	223,650	0.00	0	0	0%
90	Esmalte sintético.	Litros	15.20	38,600	586,720	0.00	0	0	0%
91	Aguarrás.	Unidad	8.00	15,000	120,000	0.00	0	0	0%
92	Lijas.	Unidad	21.00	2,500	52,500	0.00	0	0	0%
93	Mano de obra.	Metros Lineales	78.50	25,000	1,962,500	0.00	0	0	0%
94	Retiro de piso de cascote con lecherado existetne.	Metros Cuadrados	65.30	85,000	5,550,500	0.00	0	0	0%
95	Cimiento de piedra bruta colocada. Sección de 0,60 x 0,30 cm. Para soporte de pilar.	Metros Cubicos	5.30	400,000	2,120,000	0.00	0	0	0%
96	Mano de obra de cimiento de PBC.	Metros Cubicos	5.30	80,000	424,000	0.00	0	0	0%
97	Relleno y compactación de terreno	Metros Cubicos	15.30	150,000	2,295,000	0.00	0	0	0%
98	Piso de H°A°. Espesor de 10cm.	Metros Cubicos	29.30	2,600,000	76,180,000	0.00	0	0	0%
99	Mano de obra de Piso de H°A°. Espesor de 10cm.	Metros Cubicos	29.30	600,000	17,580,000	0.00	0	0	0%
100	Revoque de zocalos	Metros Cuadrados	36.00	42,000	1,512,000	0.00	0	0	0%
101	Mano de obra de revoque de zocalos.	Metros Cuadrados	36.00	22,000	792,000	0.00	0	0	0%
102	Retiro de azulejos.	Metros Cuadrados	85.00	35,000	2,975,000	0.00	0	0	0%
103	Reparación de cañerias dañadas de 1".	Metros Lineales	60.30	120,000	7,236,000	0.00	0	0	0%
104	Reposición de azulejos retirados por nuevos.	Metros Cuadrados	85.00	120,000	10,200,000	0.00	0	0	0%
105	Retiro de inodoro.	Unidad	6.00	60,000	360,000	0.00	0	0	0%
106	Colocación de inodoro nuevo.	Unidad	6.00	250,000	1,500,000	0.00	0	0	0%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

107	Retiro de sisterna alta.	Unidad	6.00	25,000	150,000	0.00	0	0	0%
108	Colocación de sisterna nueva.	Unidad	6.00	150,000	900,000	0.00	0	0	0%
109	Retiro de lavamano con pedestal.	Unidad	6.00	45,000	270,000	0.00	0	0	0%
110	Colocación de lavamno con pedestal nuevo. Inlcuye llave.	Unidad	6.00	250,000	1,500,000	0.00	0	0	0%
111	Retiro de ducha calefón.	Unidad	6.00	15,000	90,000	0.00	0	0	0%
112	Colocación de ducha calefón nuevo.	Unidad	6.00	150,000	900,000	0.00	0	0	0%
113	Reparación de piso ceramico dañado.	Metros Cuadrados	3.60	250,000	900,000	0.00	0	0	0%
114	Retiro de rejillas dañadas.	Unidad	3.00	7,500	22,500	0.00	0	0	0%
115	Colocación de rejilla nuevo.	Unidad	3.00	25,000	75,000	0.00	0	0	0%
116	Mano de obra.	Unidad	6.00	850,000	5,100,000	0.00	0	0	0%
117	Retiro de compresores.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
118	Limpieza de compresores.	Unidad	12.00	200,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
119	Reparación de soporte metálico para compresores.	Unidad	12.00	75,000	900,000	0.00	0	0	0%
120	Colocación de compresores.	Unidad	12.00	75,000	900,000	0.00	0	0	0%
121	Retiro de split o consola para limpieza.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
122	Limpieza de filtros.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
123	Limpieza de valvula de ezpansión.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
124	Limpieza de conductores.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
125	Limpieza de termostato.	Unidad	12.00	75,000	900,000	0.00	0	0	0%
126	Mano de obra.	Unidad	12.00	180,000	2,160,000	0.00	0	0	0%
127	Retiro de ventiladores.	Unidad	16.00	35,000	560,000	0.00	0	0	0%
128	Limpieza de ventiladores.	Unidad	16.00	85,000	1,360,000	0.00	0	0	0%
129	Mano de obra para limpieza de ventiladores	Unidad	16.00	50,000	800,000	0.00	0	0	0%
130	Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm en donde estan dañadas.	Unidad de Medida Global	1.00	12,500,000	12,500,000	0.00	0	0	0%
131	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	26.00	120,000	3,120,000	0.00	0	0	0%
132	Retiro de puntos y llaves dañados.	Unidad	26.00	35,000	910,000	0.00	0	0	0%
133	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos.	Unidad	26.00	125,000	3,250,000	0.00	0	0	0%
134	Mantenimientos de techo de teja que presentan filtración de agua.	Metros Cuadrados	620.00	75,000	46,500,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

135	Mano de obra de servicio para mantenimiento de techo	Metros Cuadrados	620.00	25,000	15,500,000	0.00	0	0	0%
136	Recuadre de muralla para acceso de ambulancia.	Metros Cuadrados	25.30	45,000	1,138,500	0.00	0	0	0%
137	Mano de obra para recuadre de muralla para acceso de ambulancia.	Metros Cuadrados	25.30	25,000	632,500	0.00	0	0	0%
138	Provisión y colocación de portones metalicos para acceso.	Unidad	3.00	3,500,000	10,500,000	0.00	0	0	0%
139	Servicio de mano de obra para Provisión y colocación de portones metalicos para acceso.	Unidad	3.00	650,000	1,950,000	0.00	0	0	0%
140	Construcción de zocalo de ladrillo común de 0,15 para caminero.	Metros Cuadrados	65.30	85,000	5,550,500	0.00	0	0	0%
141	Servicio de mano de obra para Construcción de zocalo de ladrillo común de 0,15 para caminero.	Metros Cuadrados	65.30	25,000	1,632,500	0.00	0	0	0%
142	Provisión y colocación de piedra triturada para caminero. Incluye esparcida.	Metros Cubicos	35.00	210,000	7,350,000	0.00	0	0	0%
143	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.00	4,500,000	4,500,000	0.00	0	0	0%
	TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE CORONEL MARTINEZ								
144	Cartel de obra.	Unidad	1.00	1,250,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
145	Mantenimiento de techo de teja del hospital	Metros Cuadrados	416.00	60,000	24,960,000	416.00	24,960,000	24,960,000	100%
146	Mano de obra de mantenimiento de tejas.	Metros Cuadrados	416.00	15,000	6,240,000	416.00	6,240,000	6,240,000	100%
147	Construcción de guarda obra de 0,60cm de ancho.	Metros Lineales	120.00	150,000	18,000,000	120.00	18,000,000	18,000,000	100%
148	Mano de obra de construcción de guarda obra.	Metros Lineales	120.00	35,000	4,200,000	120.00	4,200,000	4,200,000	100%
149	Reparación de muralla lateral. Presenta fisuras.	Metros Lineales	80.00	85,000	6,800,000	80.00	6,800,000	6,800,000	100%
150	Mano de obra de reparación de muralla.	Metros Lineales	80.00	25,000	2,000,000	80.00	2,000,000	2,000,000	100%
151	Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15 cm. Para muralla lateral.	Metros Cubicos	1.50	2,600,000	3,900,000	1.50	3,900,000	3,900,000	100%
152	Mano de obra para Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15 cm. Para muralla lateral.	Metros Cubicos	1.50	600,000	900,000	1.50	900,000	900,000	100%
153	Construcción de muralla de ladrillo hueco de 0,15cm. Altura de 1,00 metros.	Metros Cuadrados	40.00	85,000	3,400,000	40.00	3,400,000	3,400,000	100%
154	Mano de obra para construcción de muralla de ladrillo hueco.	Metros Cuadrados	40.00	35,000	1,400,000	40.00	1,400,000	1,400,000	100%
155	Trabajos de mejoras en el tejido lateral. Solo mano de obra.	Metros Cuadrados	40.00	50,000	2,000,000	40.00	2,000,000	2,000,000	100%
156	Retiro de pintura con lija. Interior.	Unidad	192.00	2,500	480,000	192.00	480,000	480,000	100%
157	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	230.00	35,000	8,050,000	230.00	8,050,000	8,050,000	100%
158	Mano de obra de trabajos de pintura interior.	Unidad	768.00	25,000	19,200,000	768.00	19,200,000	19,200,000	100%
159	Retiro de pintura con lija. Exterior.	Unidad	79.50	2,500	198,750	79.50	198,750	198,750	100%
160	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	95.40	35,000	3,339,000	95.40	3,339,000	3,339,000	100%
161	Mano de obra de trabajos de pintura exterior.	Metros Cuadrados	318.00	25,000	7,950,000	318.00	7,950,000	7,950,000	100%

SERR CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

162	Aceite de linaza.	Unidad	22.70	2,500	56,750	22.70	56,750	56,750	100%
163	Barníz sintético brillante.	Unidad	27.70	22,000	609,400	27.70	609,400	609,400	100%
164	Mano de obra de trabajos de pintura de puertas de madera.	Litros	110.80	20,000	2,216,000	110.80	2,216,000	2,216,000	100%
165	Pintura anióxido.	Litros	11.90	35,500	422,450	11.90	422,450	422,450	100%
166	Esmalte sintético.	Litros	27.60	38,600	1,065,360	27.60	1,065,360	1,065,360	100%
167	Aguarrás.	Unidad	9.20	15,000	138,000	9.20	138,000	138,000	100%
168	Lijas.	Unidad	23.00	2,500	57,500	23.00	57,500	57,500	100%
169	Mano de obra.	Metros Cuadrados	92.10	18,000	1,657,800	92.10	1,657,800	1,657,800	100%
170	Retiro de pintura con lija.	Unidad	104.00	2,500	260,000	104.00	260,000	260,000	100%
171	Acido muriático.	Litros	29.12	15,600	454,272	29.12	454,272	454,272	100%
172	Barníz sintético brillante.	Litros	104.00	35,000	3,640,000	104.00	3,640,000	3,640,000	100%
173	Mano de obra.	Metros Cuadrados	416.00	11,000	4,576,000	416.00	4,576,000	4,576,000	100%
174	Retiro de pintura con lija de tirantes de madera.	Unidad	104.00	2,500	260,000	104.00	260,000	260,000	100%
175	Aceite de linaza.	Unidad	29.12	25,600	745,472	29.12	745,472	745,472	100%
176	Barníz sintético brillante.	Litros	104.00	38,600	4,014,400	104.00	4,014,400	4,014,400	100%
177	Mano de obra.	Metros Cuadrados	416.00	22,500	9,360,000	416.00	9,360,000	9,360,000	100%
178	Reparación de canaletas metalicas. Presentan corrociones y desprendimientos.	Metros Lineales	35.00	120,000	4,200,000	35.00	4,200,000	4,200,000	100%
179	Servicio de mano de obra para reparación de canaletas.	Metros Lineales	35.00	60,000	2,100,000	35.00	2,100,000	2,100,000	100%
180	Reparación de canaletas de bajadas.	Metros Lineales	25.00	100,000	2,500,000	25.00	2,500,000	2,500,000	100%
181	Servicio de mano de obra para reparación de canaletas de bajadas.	Metros Lineales	25.00	60,000	1,500,000	25.00	1,500,000	1,500,000	100%
182	Pintura anióxido.	Litros	6.30	35,500	223,650	6.30	223,650	223,650	100%
183	Esmalte sintético.	Litros	15.20	38,600	586,720	15.20	586,720	586,720	100%
184	Aguarrás.	Unidad	8.00	15,000	120,000	8.00	120,000	120,000	100%
185	Lijas.	Unidad	21.00	2,500	52,500	21.00	52,500	52,500	100%
186	Mano de obra de pintura.	Metros Lineales	78.50	25,000	1,962,500	0.00	0	0	0%
187	Retiro de azulejos.	Metros Cuadrados	22.30	35,000	780,500	0.00	0	0	0%
188	Reparación de cañerias dañadas de 1".	Metros Lineales	6.30	120,000	756,000	0.00	0	0	0%
189	Reposición de azulejos retirados por nuevos.	Metros Cuadrados	22.30	120,000	2,676,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

190	Retiro de inodoro.	Unidad	3.00	60,000	180,000	0.00	0	0	0%
191	Colocación de inodoro nuevo.	Unidad	3.00	250,000	750,000	0.00	0	0	0%
192	Retiro de sisterna alta.	Unidad	3.00	25,000	75,000	0.00	0	0	0%
193	Colocación de sisterna nueva.	Unidad	3.00	150,000	450,000	0.00	0	0	0%
194	Retiro de lavamano con pedestal.	Unidad	3.00	45,000	135,000	0.00	0	0	0%
195	Colocación de lavamno con pedestal nuevo. Inlcuye llave.	Unidad	3.00	250,000	750,000	0.00	0	0	0%
196	Retiro de ducha calefón.	Unidad	3.00	15,000	45,000	0.00	0	0	0%
197	Colocación de ducha calefón nuevo.	Unidad	3.00	150,000	450,000	0.00	0	0	0%
198	Reparación de piso ceramico dañado.	Metros Cuadrados	3.60	250,000	900,000	0.00	0	0	0%
199	Retiro de rejillas dañadas.	Unidad	3.00	7,500	22,500	0.00	0	0	0%
200	Colocación de rejilla nuevo.	Unidad	3.00	25,000	75,000	0.00	0	0	0%
201	Mano de obra.	Unidad	3.00	650,000	1,950,000	0.00	0	0	0%
202	Retiro de compresores.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
203	Limpieza de compresores.	Unidad	8.00	200,000	1,600,000	0.00	0	0	0%
204	Reparación de soporte metálico para compresores.	Unidad	4.00	75,000	300,000	0.00	0	0	0%
205	Colocación de compresores.	Unidad	8.00	75,000	600,000	0.00	0	0	0%
206	Retiro de split o consola para limpieza.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
207	Limpieza de filtros.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
208	Limpieza de valvula de ezpansión.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
209	Limpieza de conductores.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
210	Limpieza de termostato.	Unidad	8.00	75,000	600,000	0.00	0	0	0%
211	Mano de obra.	Unidad	8.00	180,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
212	Retiro de ventiladores.	Unidad	12.00	35,000	420,000	0.00	0	0	0%
213	Limpieza de ventiladores.	Unidad	12.00	85,000	1,020,000	0.00	0	0	0%
214	Mano de obra.	Unidad	12.00	50,000	600,000	0.00	0	0	0%
215	Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm en donde estan dañadas.	Unidad de Medida Global	1.00	6,500,000	6,500,000	0.00	0	0	0%
216	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	20.00	120,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
217	Retiro de puntos y llaves dañados.	Unidad	35.00	35,000	1,225,000	0.00	0	0	0%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DIAZ R.

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

218	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos.	Unidad	15.00	125,000	1,875,000	0.00	0	0	0%
219	Provisión y colocación de portón metálico nuevo.	Unidad	2.00	1,500,000	3,000,000	0.00	0	0	0%
220	Mano de obra de colocación de portón metálico nuevo.	Unidad	2.00	650,000	1,300,000	0.00	0	0	0%
221	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.00	3,000,000	3,000,000	0.00	0	0	0%
	TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE YATAITY								
222	Cartel de obra.	Unidad	1.00	1,250,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
223	Retiro de teja con recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	190.00	35,000	6,650,000	190.00	6,650,000	6,650,000	100%
224	Retiro de machimbre sin recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	190.00	25,000	4,750,000	190.00	4,750,000	4,750,000	100%
225	Retiro de tirantes de madera y vigas.	Metros Cuadrados	190.00	25,000	4,750,000	190.00	4,750,000	4,750,000	100%
226	Retiro de ventana tipo balancín.	Unidad	2.00	350,000	700,000	2.00	700,000	700,000	100%
227	Mano de obra	Metros Cuadrados	190.00	50,000	9,500,000	190.00	9,500,000	9,500,000	100%
228	Retiro de revoque en paredes que presenta fisuras.	Metros Cuadrados	45.00	105,000	4,725,000	45.00	4,725,000	4,725,000	100%
229	Colocación de varilla del 8mm en z para fisura de paredes.	Metros Lineales	15.30	65,000	994,500	15.30	994,500	994,500	100%
230	Revoque de paredes fisuradas.	Metros Cuadrados	45.00	42,000	1,890,000	45.00	1,890,000	1,890,000	100%
231	Mano de obra de trabajos de reparación de paredes fisuradas.	Metros Cuadrados	45.00	35,000	1,575,000	45.00	1,575,000	1,575,000	100%
232	Colocación de tirantes de madera de 4"x2" nuevo.	Metros Cuadrados	160.00	75,000	12,000,000	160.00	12,000,000	12,000,000	100%
233	Colocación de machimbres de madera. Para cielo raso.	Metros Cuadrados	160.00	60,000	9,600,000	160.00	9,600,000	9,600,000	100%
234	Colocación de membrana aislante.	Metros Cuadrados	160.00	60,000	9,600,000	160.00	9,600,000	9,600,000	100%
235	Provisión y colocación de techo de chapa Trapezoidal N° 28.	Metros Cuadrados	160.00	60,000	9,600,000	160.00	9,600,000	9,600,000	100%
236	Servicio de mano de obra de trabajos de techo.	Metros Cuadrados	160.00	45,000	7,200,000	160.00	7,200,000	7,200,000	100%
237	Replanteo y maración de obra.	Metros Cuadrados	58.00	8,500	493,000	58.00	493,000	493,000	100%
238	Zapata de H°A°. Sección de 0,80 x 0,80cm. Espesor de 10cm.	Metros Cubicos	0.80	2,600,000	2,080,000	0.80	2,080,000	2,080,000	100%
239	Mano de obra de zapata de H°A°.	Metros Cubicos	0.80	600,000	480,000	0.80	480,000	480,000	100%
240	Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	1.20	2,600,000	3,120,000	1.20	3,120,000	3,120,000	100%
241	Mano de obra de Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	1.20	600,000	720,000	1.20	720,000	720,000	100%
242	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	4.60	390,000	1,794,000	4.60	1,794,000	1,794,000	100%
243	Mano de obra de Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	4.60	100,000	460,000	4.60	460,000	460,000	100%
244	Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	1.30	2,600,000	3,380,000	1.30	3,380,000	3,380,000	100%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

245	Mano de obra de Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	1.30	600,000	780,000	1.30	780,000	780,000	100%
246	Ailación asfaltica.	Metros Lineales	16.00	35,000	560,000	16.00	560,000	560,000	100%
247	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	53.00	80,000	4,240,000	53.00	4,240,000	4,240,000	100%
248	Mano de obra de Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	53.00	50,000	2,650,000	53.00	2,650,000	2,650,000	100%
249	Contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	63.00	50,000	3,150,000	63.00	3,150,000	3,150,000	100%
250	Mano de obra de contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	63.00	20,000	1,260,000	63.00	1,260,000	1,260,000	100%
251	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	63.00	45,000	2,835,000	63.00	2,835,000	2,835,000	100%
252	Mano de obra de alisada de cemento.	Metros Cuadrados	63.00	20,000	1,260,000	63.00	1,260,000	1,260,000	100%
253	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	63.00	85,000	5,355,000	63.00	5,355,000	5,355,000	100%
254	Mano de obra de colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	63.00	25,000	1,575,000	63.00	1,575,000	1,575,000	100%
255	Provisión y colocación de zocalos. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	25.30	17,500	442,750	25.30	442,750	442,750	100%
256	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" y 1".	Unidad de Medida Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1.00	1,500,000	1,500,000	100%
257	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4 mm.	Unidad de Medida Global	1.00	3,500,000	3,500,000	1.00	3,500,000	3,500,000	100%
258	Provisión y colocación de puntos y tomas.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	12.00	1,440,000	1,440,000	100%
259	Provisión y colocación de foco de iluminación led.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	12.00	1,440,000	1,440,000	100%
260	Servicio de mano de obra para instalaciones eléctricas.	Unidad de Medida Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1.00	1,500,000	1,500,000	100%
261	Revoque a una capa.	Metros Cuadrados	110.00	42,000	4,620,000	110.00	4,620,000	4,620,000	100%
262	Mano de obra de revoque	Metros Cuadrados	110.00	25,000	2,750,000	110.00	2,750,000	2,750,000	100%
263	Provisión y colocación de marco y puerta de madera de 1,60x2,10cm.	Unidad	1.00	1,800,000	1,800,000	1.00	1,800,000	1,800,000	100%
264	Provisión y colocación de marco y puerta de madera de 0,80 x 2,10cm.	Unidad	2.00	850,000	1,700,000	2.00	1,700,000	1,700,000	100%
265	Provisión y colocación de ventanas tipos balancín de 1,20 x 1,20 cm.	Unidad	2.00	850,000	1,700,000	2.00	1,700,000	1,700,000	100%
266	Servicio de mano de obra para colocación de aberturas.	Unidad de Medida Global	1.00	1,200,000	1,200,000	1.00	1,200,000	1,200,000	100%
267	Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	165.00	2,500	412,500	165.00	412,500	412,500	100%
268	Pintura al aceite. Altura de 1,00 metros.	Litros	66.00	35,000	2,310,000	66.00	2,310,000	2,310,000	100%
269	Aguarras.	Unidad	22.00	25,000	550,000	22.00	550,000	550,000	100%
270	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	132.00	35,000	4,620,000	132.00	4,620,000	4,620,000	100%
271	Mano de obra.	Metros Cuadrados	640.00	25,000	16,000,000	640.00	16,000,000	16,000,000	100%
272	Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	17.28	2,500	43,200	17.28	43,200	43,200	100%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DIARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

273	Pintura al aceite. Altura de 1,00 metros.	Litros	92.73	35,000	3,245,550	92.73	3,245,550	3,245,550	100%
274	Aguarras.	Unidad	30.91	25,000	772,750	30.91	772,750	772,750	100%
275	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	92.73	35,000	3,245,550	92.73	3,245,550	3,245,550	100%
276	Mano de obra.	Metros Cuadrados	213.00	25,000	5,325,000	213.00	5,325,000	5,325,000	100%
277	Retiro de pintura con lija de aberturas de maderas.	Unidad	15.80	2,500	39,500	15.80	39,500	39,500	100%
278	Aceite de linaza.	Unidad	9.48	35,000	331,800	9.48	331,800	331,800	100%
279	Barníz sintético brillante.	Litros	15.80	38,600	609,880	15.80	609,880	609,880	100%
280	Mano de obra.	Metros Cuadrados	63.20	25,000	1,580,000	63.20	1,580,000	1,580,000	100%
281	Pintura anióxido.	Litros	6.50	35,500	230,750	6.50	230,750	230,750	100%
282	Esmalte sintético.	Litros	15.00	38,600	579,000	15.00	579,000	579,000	100%
283	Aguarrás.	Unidad	5.00	15,000	75,000	5.00	75,000	75,000	100%
284	Lijas.	Unidad	12.50	2,500	31,250	12.50	31,250	31,250	100%
285	Mano de obra.	Metros Cuadrados	50.00	18,000	900,000	50.00	900,000	900,000	100%
286	Retiro de pintura con lija de tirantes de madera.	Unidad	72.50	2,500	181,250	72.50	181,250	181,250	100%
287	Aceite de linaza.	Unidad	58.00	25,600	1,484,800	58.00	1,484,800	1,484,800	100%
288	Barníz sintético brillante.	Litros	72.50	38,600	2,798,500	72.50	2,798,500	2,798,500	100%
289	Mano de obra.	Metros Cuadrados	330.00	22,500	7,425,000	330.00	7,425,000	7,425,000	100%
290	Revestimiento de baño con azulejos de 0,30 x 0,30.	Metros Cuadrados	40.20	35,000	1,407,000	0.00	0	0	0%
291	Juego para baño con sisterna alta deca revena. Incluye lavamano con pedestal, jaonera y porta papel.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
292	Provisión y colocación de ducha frio y caliente. Incluyte brazo cromada de 1/2x35cm.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
293	Canilla para lavatorio imperatriz.	Unidad	2.00	60,000	120,000	0.00	0	0	0%
294	Enchufe de PVC.	Unidad	2.00	250,000	500,000	0.00	0	0	0%
295	Conexión cromada 1/2x30 cm.	Unidad	6.00	25,000	150,000	0.00	0	0	0%
296	Prolongador FV cromo 1/2x1.	Unidad	2.00	150,000	300,000	0.00	0	0	0%
297	Sopapa cromada FV para lavatorio.	Unidad	2.00	45,000	90,000	0.00	0	0	0%
298	Roseta FV cromada.	Unidad	2.00	250,000	500,000	0.00	0	0	0%
299	Tornillo de bronce para fijar artefactos.	Unidad	6.00	15,000	90,000	0.00	0	0	0%
300	Cemento blanco.	Kilogramo	3.90	6,350	24,765	0.00	0	0	0%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

301	Masilla común.	Kilogramo	3.90	18,600	72,540	0.00	0	0	0%
302	Mano de obras.	Unidad de Medida Global	2.00	1,200,000	2,400,000	0.00	0	0	0%
303	Provisión de agua corriente para baño con tubo de 1"	Unidad de Medida Global	2.00	550,000	1,100,000	0.00	0	0	0%
304	Cámara séptica de 2,00 metros de ancho por 2,00 metros de largo. Profundidad de 1,50 metros. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	4,000,000	4,000,000	0.00	0	0	0%
305	Pozo absorvente de 2,50 metros de diametro por 3,00 metros de produndidad con tapa de H°A°. Espesor de 10cm. Incluye mano de obra.	Unidad	1.00	4,000,000	4,000,000	0.00	0	0	0%
306	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	85.00	60,000	5,100,000	0.00	0	0	0%
307	Pintura anióxido.	Litros	6.30	35,500	223,650	0.00	0	0	0%
308	Esmalte sintético.	Litros	15.20	38,600	586,720	0.00	0	0	0%
309	Aguarrás.	Unidad	8.00	15,000	120,000	0.00	0	0	0%
310	Lijas.	Unidad	21.00	2,500	52,500	0.00	0	0	0%
311	Mano de obra de reparación de canaletas metalicas.	Metros Lineales	85.00	25,000	2,125,000	0.00	0	0	0%
312	Retiro de azulejos.	Metros Cuadrados	22.30	35,000	780,500	0.00	0	0	0%
313	Reparación de cañerias dañadas de 1".	Metros Lineales	6.30	120,000	756,000	0.00	0	0	0%
314	Reposición de azulejos retirados por nuevos.	Metros Cuadrados	22.30	120,000	2,676,000	0.00	0	0	0%
315	Retiro de inodoro.	Unidad	2.00	60,000	120,000	0.00	0	0	0%
316	Colocación de inodoro nuevo.	Unidad	2.00	250,000	500,000	0.00	0	0	0%
317	Retiro de sisterna alta.	Unidad	2.00	25,000	50,000	0.00	0	0	0%
318	Colocación de sisterna nueva.	Unidad	2.00	150,000	300,000	0.00	0	0	0%
319	Retiro de lavamano con pedestal.	Unidad	2.00	45,000	90,000	0.00	0	0	0%
320	Colocación de lavamno con pedestal nuevo. Inlcuye llave.	Unidad	2.00	250,000	500,000	0.00	0	0	0%
321	Retiro de ducha calefón.	Unidad	2.00	15,000	30,000	0.00	0	0	0%
322	Colocación de ducha calefón nuevo.	Unidad	2.00	150,000	300,000	0.00	0	0	0%
323	Reparación de piso ceramico dañado.	Metros Cuadrados	3.60	250,000	900,000	0.00	0	0	0%
324	Retiro de rejillas dañadas.	Unidad	2.00	7,500	15,000	0.00	0	0	0%
325	Colocación de rejilla nuevo.	Unidad	2.00	25,000	50,000	0.00	0	0	0%
326	Mano de obra.	Unidad	2.00	650,000	1,300,000	0.00	0	0	0%
327	Retiro de compresores.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
328	Limpieza de compresores.	Unidad	4.00	200,000	800,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

329	Reparación de soporte metálico para compresores.	Unidad	6.00	75,000	450,000	0.00	0	0	0%
330	Colocación de compresores.	Unidad	4.00	75,000	300,000	0.00	0	0	0%
3331	Retiro de split o consola para limpieza.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
332	Limpieza de filtros.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
333	Limpieza de valvula de ezpansión.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
334	Limpieza de conductores.	Unidad	4.00	120,000	480,000	0.00	0	0	0%
335	Limpieza de termostato.	Unidad	4.00	75,000	300,000	0.00	0	0	0%
336	Mano de obra.	Unidad	4.00	180,000	720,000	0.00	0	0	0%
337	Retiro de ventiladores.	Unidad	8.00	35,000	280,000	0.00	0	0	0%
338	Limpieza de ventiladores.	Unidad	8.00	85,000	680,000	0.00	0	0	0%
339	Mano de obra.	Unidad	8.00	50,000	400,000	0.00	0	0	0%
340	Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm en donde estan dañadas.	Unidad de Medida Global	1.00	3,500,000	3,500,000	0.00	0	0	0%
341	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
342	Retiro de puntos y llaves dañados.	Unidad	10.00	35,000	350,000	0.00	0	0	0%
343	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos.	Unidad	10.00	125,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
344	Mantenimientos de techo de teja que presentan filtración de agua.	Metros Cuadrados	130.00	75,000	9,750,000	0.00	0	0	0%
345	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.00	1,500,000	1,500,000	0.00	0	0	0%
	TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE NATALICIO TALAVERA								
346	Cartel de obra.	Unidad	1.00	1,250,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
347	Retiro de teja con recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	48.20	35,000	1,687,000	48.20	1,687,000	1,687,000	100%
348	Retiro de tejuelones con recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	48.20	25,000	1,205,000	48.20	1,205,000	1,205,000	100%
349	Retiro de tirantes de madera y vigas.	Metros Cuadrados	48.20	25,000	1,205,000	48.20	1,205,000	1,205,000	100%
350	Retiro de cielo raso.	Metros Cuadrados	17.20	35,000	602,000	17.20	602,000	602,000	100%
351	Retiro de ventana tipo balancín.	Unidad	1.00	350,000	350,000	1.00	350,000	350,000	100%
352	Mano de obra	Metros Cuadrados	48.20	50,000	2,410,000	48.20	2,410,000	2,410,000	100%
353	Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun.	Metros Cuadrados	32.20	105,000	3,381,000	32.20	3,381,000	3,381,000	100%
354	Retiro de azulejos de 0,15x 0,15cm. Sin recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	40.00	45,000	1,800,000	40.00	1,800,000	1,800,000	100%
355	Revoque a una capa.	Metros Cuadrados	72.20	42,000	3,032,400	72.20	3,032,400	3,032,400	100%

CONSTRUCCIONES DE EDUARDO DUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

356	Mano de opbra.	Metros Cuadrados	72.20	32,000	2,310,400	72.20	2,310,400	2,310,400	100%
357	Colocación de tirantes de madera de 4"x2" nuevo.	Unidad	20.00	85,000	1,700,000	20.00	1,700,000	1,700,000	100%
358	Colocación de alfajia de madera.	Metros Lineales	20.00	35,000	700,000	20.00	700,000	700,000	100%
359	Colocación de tejuelones.	Metros Cuadrados	48.20	35,000	1,687,000	48.20	1,687,000	1,687,000	100%
360	Colocación de membrana aislante.	Metros Cuadrados	48.20	75,000	3,615,000	48.20	3,615,000	3,615,000	100%
361	Colocación de tejas.	Metros Cuadrados	48.20	60,000	2,892,000	48.20	2,892,000	2,892,000	100%
362	Colocación de caballete de tejas.	Metros Lineales	5.00	45,000	225,000	5.00	225,000	225,000	100%
363	Mano de obra.	Metros Cuadrados	48.20	80,000	3,856,000	48.20	3,856,000	3,856,000	100%
364	Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	165.00	2,500	412,500	165.00	412,500	412,500	100%
365	Pintura al aceite. Altura de 1,00 metros.	Litros	66.00	35,000	2,310,000	66.00	2,310,000	2,310,000	100%
366	Aguarras.	Unidad	22.00	25,000	550,000	22.00	550,000	550,000	100%
367	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	132.00	35,000	4,620,000	132.00	4,620,000	4,620,000	100%
368	Mano de obra.	Metros Cuadrados	660.00	25,000	16,500,000	660.00	16,500,000	16,500,000	100%
369	Retiro de pintura con lija. Interior	Unidad	17.28	2,500	43,200	17.28	43,200	43,200	100%
370	Pintura al aceite. Altura de 1,00 metros.	Litros	92.73	35,000	3,245,550	92.73	3,245,550	3,245,550	100%
371	Aguarras.	Unidad	30.91	25,000	772,750	30.91	772,750	772,750	100%
372	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	92.73	35,000	3,245,550	92.73	3,245,550	3,245,550	100%
373	Mano de obra.	Metros Cuadrados	309.12	25,000	7,728,000	309.12	7,728,000	7,728,000	100%
374	Retiro de pintura con lija de aberturas de maderas.	Unidad	15.80	2,500	39,500	15.80	39,500	39,500	100%
375	Aceite de linaza.	Unidad	9.48	35,000	331,800	9.48	331,800	331,800	100%
376	Barníz sintético brillante.	Litros	15.80	38,600	609,880	15.80	609,880	609,880	100%
377	Mano de obra.	Metros Cuadrados	63.20	25,000	1,580,000	63.20	1,580,000	1,580,000	100%
378	Pintura anióxido.	Litros	6.50	35,500	230,750	6.50	230,750	230,750	100%
379	Esmalte sintético.	Litros	15.00	38,600	579,000	15.00	579,000	579,000	100%
380	Aguarrás.	Unidad	5.00	15,000	75,000	5.00	75,000	75,000	100%
381	Lijas.	Unidad	12.50	2,500	31,250	12.50	31,250	31,250	100%
382	Mano de obra.	Metros Cuadrados	50.00	18,000	900,000	50.00	900,000	900,000	100%
383	Retiro de pintura con lija.	Unidad	58.00	2,500	145,000	58.00	145,000	145,000	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

384	Acido muriático.	Litros	72.50	15,600	1,131,000	72.50	1,131,000	1,131,000	100%
385	Barníz sintético brillante.	Litros	65.30	35,000	2,285,500	65.30	2,285,500	2,285,500	100%
386	Mano de obra.	Metros Cuadrados	290.00	11,000	3,190,000	290.00	3,190,000	3,190,000	100%
387	Retiro de pintura con lija de tirantes de madera.	Unidad	72.50	2,500	181,250	72.50	181,250	181,250	100%
388	Aceite de linaza.	Unidad	58.00	25,600	1,484,800	58.00	1,484,800	1,484,800	100%
389	Barníz sintético brillante.	Litros	72.50	38,600	2,798,500	72.50	2,798,500	2,798,500	100%
390	Mano de obra.	Metros Cuadrados	290.00	22,500	6,525,000	290.00	6,525,000	6,525,000	100%
391	Reparación de canaletas metalicas existentes. Incluye caño de bajada.	Metros Lineales	78.50	60,000	4,710,000	78.50	4,710,000	4,710,000	100%
392	Pintura anióxido.	Litros	6.30	35,500	223,650	6.30	223,650	223,650	100%
393	Esmalte sintético.	Litros	15.20	38,600	586,720	15.20	586,720	586,720	100%
394	Aguarrás.	Unidad	8.00	15,000	120,000	8.00	120,000	120,000	100%
395	Lijas.	Unidad	21.00	2,500	52,500	21.00	52,500	52,500	100%
396	Mano de obra.	Metros Lineales	78.50	25,000	1,962,500	78.50	1,962,500	1,962,500	100%
397	Replanteo y maración de obra.	Metros Cuadrados	78.40	8,500	666,400	78.40	666,400	666,400	100%
398	Zapata de H°A°. Sección de 0,80 x 0,80cm. Espesor de 10cm.	Metros Cubicos	0.35	2,600,000	910,000	0.35	910,000	910,000	100%
399	Mano de obra de zapata de H°A°.	Metros Cubicos	0.35	600,000	210,000	0.35	210,000	210,000	100%
400	Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	1.50	2,600,000	3,900,000	1.50	3,900,000	3,900,000	100%
401	Mano de obra de Pilar de H°A°. Sección de 0,25 x 0,30cm.	Metros Cubicos	1.50	600,000	900,000	1.50	900,000	900,000	100%
402	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	7.20	390,000	2,808,000	7.20	2,808,000	2,808,000	100%
403	Mano de obra de Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada). Sección de 0,30 x 0,60cm.	Metros Cubicos	7.20	100,000	720,000	7.20	720,000	720,000	100%
404	Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	1.20	2,600,000	3,120,000	1.20	3,120,000	3,120,000	100%
405	Mano de obra de Encadenado de H°A°. Sección de 0,20 x 0,15cm.	Metros Cubicos	1.20	600,000	720,000	1.20	720,000	720,000	100%
406	Ailación asfaltica.	Metros Lineales	36.20	35,000	1,267,000	36.20	1,267,000	1,267,000	100%
407	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	80.20	80,000	6,416,000	80.20	6,416,000	6,416,000	100%
408	Mano de obra de Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm a revocar.	Metros Cuadrados	80.20	50,000	4,010,000	0.00	0	0	0%
409	Pilar de mamposteria de 0,15 cm. Sección de 0,35 x 0,35 a revocar.	Metros Lineales	7.50	400,000	3,000,000	0.00	0	0	0%
410	Mano de obra de Pilar de mamposteria de 0,15 cm. Sección de 0,35 x 0,35 a revocar.	Metros Lineales	7.50	80,000	600,000	0.00	0	0	0%
411	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica.	Metros Cuadrados	110.00	250,000	27,500,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Director de Obra
Reg. MOPC N° 4156

412	Mano de obra de Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica.	Metros Cuadrados	110.00	100,000	11,000,000	0.00	0	0	0%
413	Colocación de membrana aislante.	Metros Cuadrados	110.00	35,000	3,850,000	0.00	0	0	0%
414	Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	80.00	90,000	7,200,000	0.00	0	0	0%
415	Mano de obra de Provisión y colocación de cielo raso de PVC.	Metros Cuadrados	80.00	50,000	4,000,000	0.00	0	0	0%
416	Colocación de canaleta de desague pluvial. Incluye bajada.	Metros Lineales	31.60	120,000	3,792,000	0.00	0	0	0%
417	Mano de obra de colocación de canaleta de desague pluvial.	Metros Lineales	31.60	50,000	1,580,000	0.00	0	0	0%
418	Contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	80.00	50,000	4,000,000	0.00	0	0	0%
419	Mano de obra de contrapiso de cascote de hormigón. Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	80.00	20,000	1,600,000	0.00	0	0	0%
420	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	80.00	45,000	3,600,000	0.00	0	0	0%
421	Mano de obra de alisada de cemento.	Metros Cuadrados	80.00	20,000	1,600,000	0.00	0	0	0%
422	Provisión y colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	80.00	85,000	6,800,000	0.00	0	0	0%
423	Mano de obra de colocación de piso ceramico normal.	Metros Cuadrados	80.00	25,000	2,000,000	0.00	0	0	0%
424	Provisión y colocación de zocalos. Incluye mano de obra.	Metros Lineales	41.50	17,500	726,250	0.00	0	0	0%
425	Provisión y colocación de caños corrugados de 3/4" y 1".	Unidad de Medida Global	1.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0	0	0%
426	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4 mm.	Unidad de Medida Global	1.00	3,500,000	3,500,000	0.00	0	0	0%
427	Provisión y colocación de puntos y tomas.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
428	Provisión y colocación de foco de iluminación led.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
429	Servicio de mano de obra para instalaciones eléctricas.	Unidad de Medida Global	1.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0	0	0%
430	Revoque a una capa.	Metros Cuadrados	143.20	42,000	6,014,400	0.00	0	0	0%
431	Mano de obra de revoque	Metros Cuadrados	143.20	25,000	3,580,000	0.00	0	0	0%
432	Provisión y colocación de marco y puerta de madera de 1,60x2,10cm.	Unidad	2.00	1,800,000	3,600,000	0.00	0	0	0%
433	Provisión y colocación de ventanas tipos balancín de 1,20 x 1,20 cm.	Unidad	5.00	850,000	4,250,000	0.00	0	0	0%
434	Servicio de mano de obra para colocación de aberturas.	Unidad de Medida Global	1.00	1,500,000	1,500,000	0.00	0	0	0%
435	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Metros Cuadrados	98.20	35,000	3,437,000	0.00	0	0	0%
436	Mano de obra para Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Metros Cuadrados	98.20	15,000	1,473,000	0.00	0	0	0%
437	Pintura al látex para paredes interiores. Color a elección.	Metros Cuadrados	55.00	35,000	1,925,000	0.00	0	0	0%
438	Mano de obra para Pintura al látex para paredes interiores. Color a elección.	Metros Cuadrados	55.00	15,000	825,000	0.00	0	0	0%
439	Guarda obra de contrapiso de hormigón. Sección de 0,50 cm. Espesor de 10cm.	Metros Lineales	16.60	85,000	1,411,000	0.00	0	0	0%

CONSTRUCCIONES DE EQUATORIAL GUARTE

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

440	Alisada de cemento.	Metros Lineales	16.60	60,000	996,000	0.00	0	0	0%
441	Mano de obra para construcción de guarda obra.	Metros Lineales	16.60	25,000	415,000	0.00	0	0	0%
442	Retiro de azulejos.	Metros Cuadrados	22.30	35,000	780,500	0.00	0	0	0%
443	Reparación de cañerias dañadas de 1".	Metros Lineales	6.30	120,000	756,000	0.00	0	0	0%
444	Reposición de azulejos retirados por nuevos.	Metros Cuadrados	22.30	120,000	2,676,000	0.00	0	0	0%
445	Retiro de inodoro.	Unidad	3.00	60,000	180,000	0.00	0	0	0%
446	Colocación de inodoro nuevo.	Unidad	3.00	250,000	750,000	0.00	0	0	0%
447	Retiro de sisterna alta.	Unidad	3.00	25,000	75,000	0.00	0	0	0%
448	Colocación de sisterna nueva.	Unidad	3.00	150,000	450,000	0.00	0	0	0%
449	Retiro de lavamano con pedestal.	Unidad	3.00	45,000	135,000	0.00	0	0	0%
450	Colocación de lavamno con pedestal nuevo. Inlcuye llave.	Unidad	3.00	250,000	750,000	0.00	0	0	0%
451	Retiro de ducha calefón.	Unidad	3.00	15,000	45,000	0.00	0	0	0%
452	Colocación de ducha calefón nuevo.	Unidad	3.00	150,000	450,000	0.00	0	0	0%
453	Reparación de piso ceramico dañado.	Metros Cuadrados	3.60	250,000	900,000	0.00	0	0	0%
454	Retiro de rejillas dañadas.	Unidad	3.00	7,500	22,500	0.00	0	0	0%
455	Colocación de rejilla nuevo.	Unidad	3.00	25,000	75,000	0.00	0	0	0%
456	Mano de obra.	Unidad	3.00	650,000	1,950,000	0.00	0	0	0%
457	Retiro de compresores.	Unidad	6.00	120,000	720,000	0.00	0	0	0%
458	Limpieza de compresores.	Unidad	6.00	200,000	1,200,000	0.00	0	0	0%
459	Reparación de soporte metálico para compresores.	Unidad	12.00	75,000	900,000	0.00	0	0	0%
460	Colocación de compresores.	Unidad	6.00	75,000	450,000	0.00	0	0	0%
461	Retiro de split o consola para limpieza.	Unidad	6.00	120,000	720,000	0.00	0	0	0%
462	Limpieza de filtros.	Unidad	6.00	120,000	720,000	0.00	0	0	0%
463	Limpieza de valvula de ezpansión.	Unidad	6.00	120,000	720,000	0.00	0	0	0%
464	Limpieza de conductores.	Unidad	6.00	120,000	720,000	0.00	0	0	0%
465	Limpieza de termostato.	Unidad	6.00	75,000	450,000	0.00	0	0	0%
466	Mano de obra.	Unidad	6.00	180,000	1,080,000	0.00	0	0	0%
467	Retiro de ventiladores.	Unidad	6.00	35,000	210,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

468	Limpieza de ventiladores.	Unidad	6.00	85,000	510,000	0.00	0	0	0%
469	Mano de obra.	Unidad	6.00	50,000	300,000	0.00	0	0	0%
470	Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm en donde estan dañadas.	Unidad de Medida Global	1.00	5,600,000	5,600,000	0.00	0	0	0%
471	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	8.00	120,000	960,000	0.00	0	0	0%
472	Retiro de puntos y llaves dañados.	Unidad	10.00	35,000	350,000	0.00	0	0	0%
473	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos.	Unidad	10.00	125,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
474	Mantenimientos de techo de teja que presentan filtración de agua.	Metros Cuadrados	238.00	75,000	17,850,000	0.00	0	0	0%
475	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0	0	0%
	TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA BARBARA								
476	Cartel de obra.	Unidad	1.00	1,250,000	1,250,000	0.00	0	0	0%
477	Retiro de teja con recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	85.00	35,000	2,975,000	85.00	2,975,000	2,975,000	100%
478	Retiro de tejuelones con recuperación de materiales.	Metros Cuadrados	85.00	25,000	2,125,000	85.00	2,125,000	2,125,000	100%
479	Retiro de tirantes de madera.	Metros Cuadrados	85.00	25,000	2,125,000	85.00	2,125,000	2,125,000	100%
480	Trabajos de mejoras en el cielo raso.	Metros Cuadrados	25.30	35,000	885,500	25.30	885,500	885,500	100%
481	Retiro de ventana tipo balancín.	Unidad	1.00	350,000	350,000	1.00	350,000	350,000	100%
482	Mano de obra de trabajos preliminares.	Metros Cuadrados	85.00	50,000	4,250,000	85.00	4,250,000	4,250,000	100%
483	Provisión y colocación de tirantes de madera nuevas de 6"x4".	Metros Cuadrados	85.00	60,000	5,100,000	85.00	5,100,000	5,100,000	100%
484	Provisión y colocación de tejuelones nuevas.	Metros Cuadrados	85.00	75,000	6,375,000	85.00	6,375,000	6,375,000	100%
485	Provisión y colocación de tejas nuevas.	Metros Cuadrados	85.00	95,000	8,075,000	85.00	8,075,000	8,075,000	100%
486	Mano de obra de trabajos de techo.	Metros Cuadrados	85.00	80,000	6,800,000	85.00	6,800,000	6,800,000	100%
487	Construcción de guarda obra de 0,60cm de ancho.	Metros Lineales	55.00	150,000	8,250,000	55.00	8,250,000	8,250,000	100%
488	Mano de obra de construcción de guarda obra.	Metros Lineales	55.00	35,000	1,925,000	55.00	1,925,000	1,925,000	100%
489	Trabajos de mejoras en el acceso principal del hospital. El piso presenta grietas.	Metros Cuadrados	15.30	150,000	2,295,000	15.30	2,295,000	2,295,000	100%
490	Mano de obra de trabajos de mejorazs en el acceso del hospital	Metros Cuadrados	15.30	60,000	918,000	15.30	918,000	918,000	100%
491	Retiro de azulejos dañados en quirofano.	Metros Cuadrados	53.20	35,000	1,862,000	53.20	1,862,000	1,862,000	100%
492	Provisión y colocación de azulejos nuevos en quirofano.	Metros Cuadrados	53.20	120,000	6,384,000	53.20	6,384,000	6,384,000	100%
493	Mano de obra colocación de azulejos.	Metros Cuadrados	53.20	45,000	2,394,000	53.20	2,394,000	2,394,000	100%
494	Retiro de pintura con lija. Interior.	Unidad	79.50	2,500	198,750	79.50	198,750	198,750	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

495	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	95.40	35,000	3,339,000	95.40	3,339,000	3,339,000	100%
496	Mano de obra de trabajos de pintura interior.	Unidad	318.00	25,000	7,950,000	318.00	7,950,000	7,950,000	100%
497	Retiro de pintura con lija. Exterior.	Unidad	37.50	2,500	93,750	37.50	93,750	93,750	100%
498	Pintura al látex para paredes exteriores. Color a elección.	Litros	45.00	35,000	1,575,000	45.00	1,575,000	1,575,000	100%
499	Mano de obra de trabajos de pintura exterior.	Metros Cuadrados	150.00	25,000	3,750,000	150.00	3,750,000	3,750,000	100%
500	Aceite de linaza.	Unidad	18.70	2,500	46,750	18.70	46,750	46,750	100%
501	Barníz sintético brillante.	Unidad	23.30	22,000	512,600	23.30	512,600	512,600	100%
502	Mano de obra de trabajos de pintura de puertas de madera.	Litros	93.50	20,000	1,870,000	93.50	1,870,000	1,870,000	100%
503	Pintura anióxido.	Litros	3.12	35,500	110,760	3.12	110,760	110,760	100%
504	Esmalte sintético.	Litros	7.20	38,600	277,920	7.20	277,920	277,920	100%
505	Aguarrás.	Unidad	2.40	15,000	36,000	2.40	36,000	36,000	100%
506	Lijas.	Unidad	6.00	2,500	15,000	6.00	15,000	15,000	100%
507	Mano de obra.	Metros Cuadrados	24.00	18,000	432,000	24.00	432,000	432,000	100%
508	Retiro de pintura con lija.	Unidad	41.60	2,500	104,000	41.60	104,000	104,000	100%
509	Acido muriático.	Litros	11.60	15,600	180,960	11.60	180,960	180,960	100%
510	Barníz sintético brillante.	Litros	41.50	35,000	1,452,500	41.50	1,452,500	1,452,500	100%
511	Mano de obra.	Metros Cuadrados	166.00	11,000	1,826,000	166.00	1,826,000	1,826,000	100%
512	Retiro de pintura con lija de tirantes de madera.	Unidad	65.00	2,500	162,500	65.00	162,500	162,500	100%
513	Aceite de linaza.	Unidad	58.00	25,600	1,484,800	58.00	1,484,800	1,484,800	100%
514	Barníz sintético brillante.	Litros	72.50	38,600	2,798,500	72.50	2,798,500	2,798,500	100%
515	Mano de obra.	Metros Cuadrados	166.00	22,500	3,735,000	166.00	3,735,000	3,735,000	100%
516	Provisión y colocación de canaleta metálica para desague de agua.	Metros Lineales	60.00	140,000	8,400,000	60.00	8,400,000	8,400,000	100%
517	Mano de obra de colocación de canaleta metálica.	Metros Lineales	60.00	50,000	3,000,000	60.00	3,000,000	3,000,000	100%
518	Provisión y colocación de caño de bajada metalica.	Metros Lineales	35.00	120,000	4,200,000	35.00	4,200,000	4,200,000	100%
519	Mano de obra de colocación de caño de bajada metalica.	Metros Lineales	35.00	50,000	1,750,000	35.00	1,750,000	1,750,000	100%
520	Pintura anióxido.	Litros	6.30	35,500	223,650	6.30	223,650	223,650	100%
521	Esmalte sintético.	Litros	15.20	38,600	586,720	15.20	586,720	586,720	100%
522	Aguarrás.	Unidad	8.00	15,000	120,000	8.00	120,000	120,000	100%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

523	Lijas.	Unidad	21.00	2,500	52,500	21.00	52,500	52,500	100%
524	Mano de obra.	Metros Lineales	78.50	25,000	1,962,500	78.50	1,962,500	1,962,500	100%
525	Retiro de azulejos.	Metros Cuadrados	22.30	35,000	780,500	22.30	780,500	780,500	100%
526	Reparación de cañerias dañadas de 1".	Metros Lineales	6.30	120,000	756,000	6.30	756,000	756,000	100%
527	Reposición de azulejos retirados por nuevos.	Metros Cuadrados	22.30	120,000	2,676,000	22.30	2,676,000	2,676,000	100%
528	Retiro de inodoro.	Unidad	2.00	60,000	120,000	2.00	120,000	120,000	100%
529	Colocación de inodoro nuevo.	Unidad	2.00	250,000	500,000	2.00	500,000	500,000	100%
530	Retiro de sisterna alta.	Unidad	2.00	25,000	50,000	2.00	50,000	50,000	100%
531	Colocación de sisterna nueva.	Unidad	2.00	150,000	300,000	2.00	300,000	300,000	100%
532	Retiro de lavamano con pedestal.	Unidad	2.00	45,000	90,000	2.00	90,000	90,000	100%
533	Colocación de lavamno con pedestal nuevo. Inlcuye llave.	Unidad	2.00	250,000	500,000	2.00	500,000	500,000	100%
534	Retiro de ducha calefón.	Unidad	2.00	15,000	30,000	2.00	30,000	30,000	100%
535	Colocación de ducha calefón nuevo.	Unidad	2.00	150,000	300,000	2.00	300,000	300,000	100%
536	Reparación de piso ceramico dañado.	Metros Cuadrados	3.60	250,000	900,000	3.60	900,000	900,000	100%
537	Retiro de rejillas dañadas.	Unidad	2.00	7,500	15,000	2.00	15,000	15,000	100%
538	Colocación de rejilla nuevo.	Unidad	2.00	25,000	50,000	2.00	50,000	50,000	100%
539	Mano de obra.	Unidad	2.00	650,000	1,300,000	2.00	1,300,000	1,300,000	100%
540	Retiro de compresores.	Unidad	2.00	120,000	240,000	2.00	240,000	240,000	100%
541	Limpieza de compresores.	Unidad	2.00	200,000	400,000	0.00	0	0	0%
542	Reparación de soporte metálico para compresores.	Unidad	4.00	75,000	300,000	0.00	0	0	0%
543	Colocación de compresores.	Unidad	2.00	75,000	150,000	0.00	0	0	0%
544	Retiro de split o consola para limpieza.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
545	Limpieza de filtros.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
546	Limpieza de valvula de ezpansión.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
547	Limpieza de conductores.	Unidad	2.00	120,000	240,000	0.00	0	0	0%
548	Limpieza de termostato.	Unidad	2.00	75,000	150,000	0.00	0	0	0%
549	Mano de obra.	Unidad	2.00	180,000	360,000	0.00	0	0	0%
550	Retiro de ventiladores.	Unidad	4.00	35,000	140,000	0.00	0	0	0%

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC Nº 4156

551	Limpieza de ventiladores.	Unidad	4.00	85,000	340,000	0.00	0	0	0%
552	Mano de obra.	Unidad	4.00	50,000	200,000	0.00	0	0	0%
553	Mantenimiento de sistema eléctrico. Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm en donde estan dañadas.	Unidad de Medida Global	1.00	4,500,000	4,500,000	0.00	0	0	0%
554	Provisión y colocación de artefactos de iluminación. Foco led. Incluye artefacto de conección.	Unidad	12.00	120,000	1,440,000	0.00	0	0	0%
555	Retiro de puntos y llaves dañados.	Unidad	15.00	35,000	525,000	0.00	0	0	0%
556	Provisión y colocación de puntos y llaves nuevos.	Unidad	15.00	125,000	1,875,000	0.00	0	0	0%
557	Mantenimientos de techo de teja que presentan filtración de agua.	Metros Lineales	128.00	75,000	9,600,000	0.00	0	0	0%
558	Provisión y colocación de portón metálico nuevo.	Unidad	1.00	2,500,000	2,500,000	0.00	0	0	0%
559	Mano de obra de colocación de portón metálico nuevo.	Unidad	1.00	650,000	650,000	0.00	0	0	0%
560	Reparación de cercado perimetral de tejido de 4".	Metros Lineales	60.00	60,000	3,600,000	0.00	0	0	0%
561	Mano de obra de reparación de cercado perimetral.	Metros Lineales	60.00	25,000	1,500,000	0.00	0	0	0%
562	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1.00	2,500,000	2,500,000	0.42	1,058,349	1,058,349	42%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	860,234,413
								FONDO DE REPARO 5%	43,011,721
								PORCENTAJE DEDUCIDO DE ANTICIPO 20%	172,046,883
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA A COBRAR	645,175,809
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	55.00%
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	55.00%

CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156