CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 25 FEBRERO--2022

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	**Presente CERTIFICADO N° 25 Gs**	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	6.206.100.000	**212.910.000**	6.419.010.000	756.510.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	783.380.000	**34.060.000**	817.440.000	136.240.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	6.989.480.000	**246.970.000**	7.236.450.000	892.750.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	812.920.000	**0**	812.920.000	0

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**246.970.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**0 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**246.970.000 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.

Lic. José Acosta

Escaneado con CamScanner