MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N°02

Obra: Licitación: 465383 - REPARACIÓN DE UN PABELLON DE LA ESCUELA BASICA N° 164 CARLOS ANTONIO LOPEZ - YABEBYRY MISIONES

Ubicación: Yabebyry Misiones

Empresa: FAMILIA RSA - RUC 3.739.804-0

FECHA: 18/072025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	29,41%
Ejecutado Anterior:	40,48%
Ejecutado Acumulado:	69,89%

PROYECTO: REPARACIÓN DE UN PABELLON DE LA ESCUELA BASICA N° 164 CARLOS ANTONIO LOPEZ - YABEBYRY MISIONES

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																	
N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
REPARACIÓN DE UN PABELLON DE LA ESCUELA BASICA N° 164 CARLOS ANTONIO LOPEZ - YABEBYRY MISIONES																
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA: Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	Metros cuadrados	440	4.600	2.024.000	440,00		440,00	0,00	100,00	2.024.000	0,00	2.024.000	0	100,00
2	72153507-003	Vallado de obra de chapa zinc y obrador.	Unidad Medida Global	1	4.341.000	4.341.000	1,00		1,00	0,00	100,00	4.341.000	0,00	4.341.000	0	100,00
3	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.370.000	1.370.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.370.000,00	1.370.000	0	100,00
4	55121701-001	Placa de inauguracion	Unidad	1,00	1.903.000	1.903.000	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	1.903.000	0,00
5	72103001-001	DESMONTE Y DEMOLICION: Demolición de piso existente.	Metros cuadrados	397,00	12.300	4.883.100	397,00		397,00	0,00	100,00	4.883.100	0,00	4.883.100	0	100,00
6	72101601-9999	Desmonte de techo con recuperacion de tejas y maderamen (tirantes)	Metros cuadrados	440,00	17.790	7.827.600	440,00		440,00	0,00	100,00	7.827.600	0,00	7.827.600	0	100,00
7	72103003-001	Demolición de revoque de todas las paredes altura de 0,90cm	Metros cuadrados	112,00	13.615	1.524.880	112,00		112,00	0,00	100,00	1.524.880	0,00	1.524.880	0	100,00
8	72103003-001	Demolición de pilares de mamposteria existente	Metro lineal	12,00	20.565	246.780	12,00		12,00	0,00	100,00	246.780	0,00	246.780	0	100,00
9	72131601-002	Desmonte de artefactos eléctricos con recuperación	Unidad Medida Global	1	874.500	874.500	1,00		1,00	0,00	100,00	874.500	0,00	874.500	0	100,00
10	72101607-003	ALBAÑILERIA: Reparación de fisuras verticales y horizontales con varilla de hierro de 8mm en forma de Z	Metro lineal	125,00	44.300	5.537.500	125,00		125,00	0,00	100,00	5.537.500	0,00	5.537.500	0	100,00
11	72131601-005	Mamposteria de elevacción 0,30 de ladrillo común para soporte de tirantes	Metros cuadrados	60,00	147.700	8.862.000	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0	8.862.000,00	8.862.000	0	100,00
12	72101607-006	Revoque exteriores e interiores en areas necesarias con hidrofugo a 1 capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	180,00	38.500	6.930.000	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	0	6.930.000,00	6.930.000	0	100,00
13	72131601-009	Carpeta de regularización para colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	397,00	30.700	12.187.900	250,00	147,00	397,00	0,00	100,00	7.675.000	4.512.900,00	12.187.900	0	100,00

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 479

Familia RSA
Marcos Torres
RUC: 3739804-0

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY
FISCALIZACIÓN

14	72131601-004	HORMIGON ARMADO: Zapata de H° A°.-	Metros cúbicos	0,94	2.558.400	2.404.896	0,94	0,94	1,88	-0,94	200,00	2.404.896	2.404.896,00	4.809.792	-2.404.896	200,00
15	72131601-004	Encadenado superior de H° A° 0,15x0,30	Metros cúbicos	5,40	2.680.800	14.476.320	5,40	5,40	10,80	-5,40	200,00	14.476.320	14.476.320,00	28.952.640	-14.476.320	200,00
16	72131601-015	Pilares de Mamposteria de ladrillo comun	Metro lineal	12,00	483.600	5.803.200	12,00	12,00	24,00	-12,00	200,00	5.803.200	5.803.200,00	11.606.400	-5.803.200	200,00
17	72131601-009	PISOS: Piso cerámico antideslizante de primera calidad	Metros cuadrados	431,00	147.000	63.357.000	0,00		0,00	431,00	0,00	0	0,00	0	63.357.000	0,00
18	72131601-009	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común. Pintura para piso polideportivo color cerámico. Parte posterior.	Metros cuadrados	42,50	144.200	6.128.500	0,00		0,00	42,50	0,00	0	0,00	0	6.128.500	0,00
19	72131601-007	TECHO: Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm pre-pintado color cerámico, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20 sobre estructura metálica	Metros cuadrados	440,00	552.700	243.188.000	220,00	185,00	405,00	35,00	92,05	121.594.000	102.249.500,00	223.843.500	19.344.500	92,05
20	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" 100 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30. Incluye anti oxido y pintura sintética.-	Metro lineal	55,00	409.600	22.528.000	55,00		55,00	0,00	100,00	22.528.000	0,00	22.528.000	0	100,00
21	72101603-002	Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.Incluye caño de bajada.	Metro lineal	135,00	120.400	16.254.000	0,00		0,00	135,00	0,00	0	0,00	0	16.254.000	0,00
22	72131601-010	ABERTURAS: Reparacion y mantenimiento de puerta tipo tablero con hoja de 0,90 m y marco,provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.	Unidad	8,00	1.505.000	12.040.000	0,00		0,00	8,00	0,00	0	0,00	0	12.040.000	0,00
23	72131601-010	Mantenimiento de ventanas tipo balancines; Incluye retiro total de vidrios y reposición del mismo (100% nuevos); colocación de vidrios con silicona y limpieza	Metros cuadrados	13	347.000	4.372.200	0,00		0,00	12,60	0,00	0	0,00	0	4.372.200	0,00
24	72131601-012	PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas de galería.	Metros cuadrados	680,00	31.100	21.148.000	0,00		0,00	680,00	0,00	0	0,00	0	21.148.000	0,00
25	72102602-011	VARIOS: Provisión y colocación de pizarrón acrílico.	Unidad	5,00	1.620.000	8.100.000	0,00		0,00	5,00	0,00	0	0,00	0	8.100.000	0,00
26	72101703-005	Construccion de cantero con ladrillo visto	Metro lineal	28,00	673.800	18.866.400	0,00		0,00	28,00	0,00	0	0,00	0	18.866.400	0,00
27	72131601-013	LIMPIEZA FINAL: Limpieza de obra	Metros cuadrados	440,00	2.800	1.232.000	0,00		0,00	440,00	0,00	0	0,00	0	1.232.000	0,00
SUB-TOTAL						**498.410.776**						**201.740.776**	**146.608.816**	**348.349.592**	**150.061.184**	**69,89**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**498.410.776**	MONTO TOTAL DEL AVANCE	146.608.816
		FONDO DE REPARO	7.330.441
SON GUARANIES: Ciento treinta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil trescientos setenta y cinco.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	139.278.375

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4790

Representante Legal

Familia RSA
Marcos Torres
RUC: 3739804-0

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
INTENDENCIA
MISIONES