ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA N° 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
TRABAJOS PRELIMINARES												
1	Casilla de obrador, armado y desarmado.	gl	1,00	9.787.500	9.787.500	1,0		1,0	9.787.500		9.787.500	100,00
2	Confección y colocación de cartel de obra 25,0x2,00m, con bastidor de caño 30x30mm y base soporte de caño metálico 80x80mm	gl	1,00	2.740.500	2.740.500	1,0		1,0	2.740.500		2.740.500	100,00
3	Limpieza del terreno.	m2	1.500,00	686	1.029.000	1500,0		1500,0	1.029.000		1.029.000	100,00
4	Retiro de basuras y escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	1,0		1,0	2.936.250		2.936.250	100,00
5	Vallado de obra, armado y desarmado.	m2	220,00	23.490	5.167.800	220,0		220,0	5.167.800		5.167.800	100,00
6	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	300,00	1.370	411.000	290,0		290,0	397.300		397.300	96,67
7	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1,00	3.425.625	3.425.625	0,9		0,9	3.083.063		3.083.063	90,00
8	Trazado, replanteo y marcación	m2	1.000,00	2.447	2.447.000	1000,0		1000,0	2.447.000		2.447.000	100,00
				SUB TOTAL G.-	27.944.675							
CIRCULACION DE VEHICULOS												
DEMOLICION												
9	Remocion de cordon existente	ml	50,00	17.618	880.900	40,0	10,0	50,0	704.720	176.180	880.900	100,00
ALBAÑILERÍA												
10	Saneamiento de base h= 30 cm.	m3	330,00	42.086	13.888.380	100,0	100,0	200,0	4.208.600	4.208.600	8.417.200	60,61
11	Apertura de caja	m²	1.300,00	24.469	31.809.700	200,0	300,0	500,0	4.893.800	7.340.700	12.234.500	38,46
12	Relleno y compactación h= 10 cm.	m3	130,00	44.044	5.725.720	10,0	30,0	40,0	440.440	1.321.320	1.761.760	30,77
13	Provisión y colocacion de cordón cuneta d=65cm e=15cm	ml	640,00	112.641	72.090.240	0,0	50,0	50,0	0	5.632.050	5.632.050	7,81
14	Construcción de caminero con piso baldosón de hormigón de 40x40cm, ancho= 1,30m. Incluye contrapiso de cascotes, cordón de ladrillo común de borde revocado.	m²	1.250,00	70.548	88.185.000	100,0	300,0	400,0	7.054.800	21.164.400	28.219.200	32,00
15	Piso de H°A° Fck=240 kg/cm2 de 0,20mts.	m²	1.550,00	346.275	536.726.250	0,0		0,0	0	0	0	0,00
16	Provisión y colocación de tachas reflectivas dobles de 10x10x2cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de fijación	un	1.000,00	19.575	19.575.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
17	Provisión y colocación de lomos de burro de caucho SBR reforzadopara 180 tn de 180 cm sobre pavimento de circulación vehicular, incluye elementos de anclaje y fijación	un	3,00	391.500	1.174.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
18	Pintura de cordones al esmalte sintético	m²	1.000,00	33.082	33.082.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
19	Provision y colocacion de piedra triturada para estacionamiento	m3	20,00	880.875	17.617.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
20	Construcción de camara septica 2mx 1,20m, con tapa de H°	unid	1,00	3.915.000	3.915.000	1,0		1,0	3.915.000	0	3.915.000	100,00
21	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.936.250	2.936.250	0,8		0,8	2.349.000	0	2.349.000	80,00
				SUB TOTAL G.-	827.606.440							
EDIFICIO GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA												
Oficinas												
TRABAJOS PRELIMINARES												
22	Reparacion de techo ceramico	m2	540,00	97.875	52.852.500	420,0		420,0	41.107.500	0	41.107.500	77,78
23	Remocion de cielorraso Metálico	m2	387,00	29.363	11.363.481	387,0		387,0	11.363.481	0	11.363.481	100,00
24	Remocion de mamparas eucatex	m2	245,00	29.363	7.193.935	245,0		245,0	7.193.935	0	7.193.935	100,00
25	Remocion de Puertas	und	23,00	29.363	675.349	22,0	1,0	23,0	645.986	29.363	675.349	100,00
26	Remocion de Ventanas	und	17,00	58.725	998.325	13,0	4,0	17,0	763.425	234.900	998.325	100,00
27	Remocion de ladrillejos	m2	195,00	14.681	2.862.795	195,0		195,0	2.862.795	0	2.862.795	100,00
28	Remocion de cordon existente	ml	50,00	48.938	2.446.900	50,0		50,0	2.446.900	0	2.446.900	100,00
29	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	120,00	14.681	1.761.720	120,0		120,0	1.761.720	0	1.761.720	100,00
30	Remocion Inst. Eléctrica	Gl.	1,00	587.250	587.250	1,0		1,0	587.250	0	587.250	100,00
ALBAÑILERÍA												
31	Provisión y colocación de cerámico sobre estructura existente	m2	540,00	240.300	129.762.000	460,0		460,0	110.538.000	0	110.538.000	85,19
32	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	150,00	25.448	3.817.200	150,0		150,0	3.817.200	0	3.817.200	100,00
33	Pulido y encerado de piso granito existente	m2	450,00	29.363	13.213.350	370,0	80,0	450,0	10.864.310	2.349.040	13.213.350	100,00
34	Pulido y encerado de zocalo granito existente	ml	160,00	29.363	4.698.080	146,0	14,0	160,0	4.286.998	411.082	4.698.080	100,00
35	Provisión y colocación de Puertas de1,80x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	1,00	1.321.313	1.321.313	0,0		0,0	0	0	0	0,00
36	Provisión y colocación de Puertas de1,10x2,10m de vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Accesos	un	3,00	1.125.563	3.376.689	0,0		0,0	0	0	0	0,00
37	Provisión y colocación de ventanas 4,00 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.566.000	9.396.000	3,0	2,0	5,0	4.698.000	3.132.000	7.830.000	83,33
38	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10, con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	6,00	1.174.500	7.047.000	4,0	2,0	6,0	4.698.000	2.349.000	7.047.000	100,00
39	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm. Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	802.575	12.038.625	0,0		0,0	0	0	0	0,00
40	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	115,00	19.526	2.245.490	115,0		115,0	2.245.490	0	2.245.490	100,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portu

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
41	Aislacion horizontal de losa de Hº y canalon de Hº	m2	260,00	40.129	10.433.540	240,0	20,0	260,0	9.630.960	802.580	10.433.540	100,00
MAMPARA - PUERTAS												
42	Provisión y colocación de mamparas divisorias de rocayeso para oficinas. H=3,00m.	m2	241,00	216.270	52.121.070	230,0	11,0	241,0	49.742.100	2.378.970	52.121.070	100,00
43	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	12,00	831.938	9.983.256	9,0	3,0	12,0	7.487.442	2.495.814	9.983.256	100,00
CARPINTERÍA METÁLICA												
44	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	105,00	21.750	2.283.750	105,0		105,0	2.283.750	0	2.283.750	100,00
45	Provisión y colocación de bajadas pluviales chapa Nº 26, D=50 cm, Incluye conexiones y soportes, base de ladrillos, codos de100 mm y tramos de caños subterráneos de 100mm, hasta registros pluviales externos.	ml	50,00	130.500	6.525.000	30,0		30,0	3.915.000	0	3.915.000	60,00
PINTURA												
46	Pintura de paredes interiores al látex con enduído.	m2	880,00	27.840	24.499.200	500,0	150,0	650,0	13.920.000	4.176.000	18.096.000	73,86
47	Pintura de paredes exterior al látex con enduído.	m2	300,00	30.450	9.135.000	230,0	30,0	260,0	7.003.500	913.500	7.917.000	86,67
48	Texturado en paredes de fachadas principales.	m2	540,00	52.200	28.188.000	150,0		150,0	7.830.000	0	7.830.000	27,78
49	Pintura al esmalte sintético en puerta. Incluye marco y contra marco	m2	50,00	27.840	1.392.000	20,0		20,0	556.800	0	556.800	40,00
50	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	120,00	16.965	2.035.800	0,0		0,0	0	0	0	0,00
51	Pintura de techo exterior acrilica 100% (protec)	m2	540,00	39.150	21.141.000	250,0	150,0	400,0	9.787.500	5.872.500	15.660.000	74,07
52	Pintura de techo interioral látex.	m2	600,00	27.840	16.704.000	300,0	150,0	450,0	8.352.000	4.176.000	12.528.000	75,00
53	Pintura de cartel identificatorio metalico, existente	un	1,00	30.450	30.450	0,0		0,0	0	0	0	0,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
54	Montaje de tablero seccional para 36 módulos tipo metálico (incluye Tablero,interruptor termomagnético, Cableado)	Gl.	1,00	2.175.000	2.175.000	1,00		1,00	2.175.000	0	2.175.000	100,00
55	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	30,00	95.700	2.871.000	28,0	2,0	30,0	2.679.600	191.400	2.871.000	100,00
56	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	65,00	104.400	6.786.000	55,0	0,0	55,0	5.742.000	0	5.742.000	84,62
57	Circuito de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	11,00	274.050	3.014.550	10,0	1,0	11,0	2.740.500	274.050	3.014.550	100,00
58	Desmontaje de tableros, conductores existentes y materiales eléctricos en general, demolición de electroducto en mamposteria	Gl.	1,00	696.000	696.000	1,0		1,0	696.000	0	696.000	100,00
59	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	1,0		1,0	2.175.000	0	2.175.000	100,00
60	Provisión y colocación de letras corpóreas retroiluminadas y Logo Institucional, según diseño	un	1,00	26.100.000	26.100.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
BAÑOS DAMAS - CABALLEROS FUNCIONARIOS - JEFATURA												
	Remocion de					0,0		0,0		0		
61	Remocion de mamposteria.	m2	28,00	13.050	365.400	14,0	14,0	28,0	182.700	182.700	365.400	100,00
62	Remocion de revestimiento	m2	75,00	13.050	978.750	40,0	35,0	75,0	522.000	456.750	978.750	100,00
63	Remocion de piso	m2	35,00	17.400	609.000	18,0	17,0	35,0	313.200	295.800	609.000	100,00
REMOCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS												
64	Inodoro	und	5,00	26.100	130.500	3,0	2,0	5,0	78.300	52.200	130.500	100,00
65	Lavamanos	und	5,00	26.100	130.500	3,0	2,0	5,0	78.300	52.200	130.500	100,00
66	Mesada de granito	und	3,00	60.900	182.700	2,0	1,0	3,0	121.800	60.900	182.700	100,00
67	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,5	0,5	1,0	152.250	152.250	304.500	100,00
68	Remocion Inst, Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,5	0,5	1,0	261.000	261.000	522.000	100,00
ALBAÑILERÍA												
69	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	85,00	22.620	1.922.700	40,0	45,0	85,0	904.800	1.017.900	1.922.700	100,00
70	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	50,00	39.150	1.957.500	23,0	27,0	50,0	900.450	1.057.050	1.957.500	100,00
71	Carpeta para piso cerámico	m2	50,00	23.329	1.166.450	23,0	27,0	50,0	536.567	629.883	1.166.450	100,00
72	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	50,00	34.539	1.726.950	25,0	25,0	50,0	863.475	863.475	1.726.950	100,00
73	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,00	696.000	2.784.000	2,0		2,0	1.392.000	0	1.392.000	50,00
74	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 3,00m	m2	120,00	66.990	8.038.800	55,0	35,0	90,0	3.684.450	2.344.650	6.029.100	75,00
75	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m	ml	40,00	41.760	1.670.400	20,0		20,0	835.200	0	835.200	50,00
76	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	3,00	17.357	52.071	1,5	1,5	3,0	26.036	26.036	52.071	100,00
MAMPARA - PUERTAS y VENTANAS												
77	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	42,00	609.000	25.578.000	22,0		22,0	13.398.000	0	13.398.000	52,38
78	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metálicos.	un	3,00	739.500	2.218.500	2,0		2,0	1.479.000	0	1.479.000	66,67
79	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metálicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	1,0		1,0	739.500	0	739.500	50,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP Gerencia de Obras Portuar

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
80	Provisión y colocación de ventanas1,40 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	2,00	304.500	609.000	1,0	1,0	2,0	304.500	304.500	609.000	100,00
81	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	1,0	1,0	2,0	739.500	739.500	1.479.000	100,00
INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS												
82	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,5	0,5	1,0	165.300	165.300	330.600	100,00
83	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	0,5	0,5	1,0	165.300	165.300	330.600	100,00
84	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	5,00	1.479.000	7.395.000	2,0		2,0	2.958.000	0	2.958.000	40,00
85	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	1,0		1,0	1.914.000	0	1.914.000	50,00
86	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	2,00	391.500	783.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
87	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´	un	3,00	73.950	221.850	1,0		1,0	73.950	0	73.950	33,33
88	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	5,00	130.500	652.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
89	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2´´ para mingitorio	un	1,00	73.950	73.950	0,0		0,0	0	0	0	0,00
90	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	3,00	104.400	313.200	1,0		1,0	104.400	0	104.400	33,33
91	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	5,00	34.800	174.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
92	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	5,00	34.800	174.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
93	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	3,00	34.800	104.400	0,0		0,0	0	0	0	0,00
94	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	4,00	34.800	139.200	0,0		0,0	0	0	0	0,00
95	Dispensador para jabones líquidos. Incluye el detergente para manos	un	5,00	217.500	1.087.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
96	Dispensador para papel higiénico. Incluye rollo para papel higiénico	un	6,00	217.500	1.305.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
97	Provisión y colocación de espejo. L= 1,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
98	Provisión y colocación de espejo. L= 1,20m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	1,00	66.990	66.990	0,0		0,0	0	0	0	0,00
LIMPIEZA GENERAL Y ACARREO DE ESCOMBROS												
99	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,8	0,1	0,9	2.088.000	261.000	2.349.000	90,00
				SUB TOTAL	**570.313.129**							
BAÑOS PUBLICO DAMAS - CABALLEROS												
100	Remoción de pisos existentes	m2	65,00	17.400	1.131.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
101	Remocion de cinaletas externas existentes.	ml	10,00	13.050	130.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
102	Remoción de Puertas	und	12,00	20.010	240.120	0,0		0,0	0	0	0	0,00
103	Remocion de mampostería.	m2	40,00	15.660	626.400	0,0		0,0	0	0	0	0,00
104	Remocion de Ventana 0,80 x 0,60	und	3,00	69.600	208.800	0,0		0,0	0	0	0	0,00
105	Remocion de revestimiento	m2	166,40	13.050	2.171.520	0,0		0,0	0	0	0	0,00
Remocion de artefactos sanitarios												
106	Inodoro	und	9,00	26.100	234.900	0,0		0,0	0	0	0	0,00
107	Lavamanos	und	7,00	26.100	182.700	0,0		0,0	0	0	0	0,00
108	Remocion Inst. Sanitaria	Gl.	1,00	304.500	304.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
109	Remocion Inst. Electrica	Gl.	1,00	522.000	522.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
110	Mingitorios	und	6,00	26.100	156.600	0,0		0,0	0	0	0	0,00
ALBAÑILERÍA												
111	Reparacion de techo ceramico	m2	20,00	174.000	3.480.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
112	Mantenimiento de canaleta y bajadas pluviales existentes, Incluye destranque, limpieza, reparación de sectores dañados y pintura antióxido.	ml	15,00	21.750	326.250	0,0		0,0	0	0	0	0,00
113	Revoque hidrófugo en paredes dañadas	m2	170,00	30.450	5.176.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
114	Contrapiso de cascotes 0,10 para piso	m2	70,00	39.150	2.740.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
115	Carpeta para piso cerámico	m2	70,00	23.329	1.633.030	0,0		0,0	0	0	0	0,00
116	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	70,00	34.539	2.417.730	0,0		0,0	0	0	0	0,00
117	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m	m2	30,00	81.563	2.446.890	0,0		0,0	0	0	0	0,00
118	Rampa para discapacitado	m2	6,00	180.960	1.085.760	0,0		0,0	0	0	0	0,00
119	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 2 bachas de losa, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	5,50	696.000	3.828.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
120	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura:2,20m	m2	140,00	66.990	9.378.600	0,0		0,0	0	0	0	0,00
121	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,50m	ml	65,00	46.980	3.053.700	0,0		0,0	0	0	0	0,00
122	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	15,00	19.526	292.890	0,0		0,0	0	0	0	0,00
MAMPARA - PUERTAS y VENTANAS												
123	Provisión y colocación de mamparas divisorias con planchas de granito para boxes. H=3,00m.	m2	80,00	609.000	48.720.000	0,0		0,0	0		0	0,00
124	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0.70 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metálicos.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0		0,0	0		0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portua

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
125	Provisión y colocación de puertas de vidrios templados con arenado de 10mm para boxes 0,90 m x 1,80m. Incluye bisagras, herrajes tiradores y pasadores metàlicos.	un	2,00	739.500	1.479.000	0,0		0,0	0		0	0,00
126	Provisión y colocación de ventanas1,00 x 0,60m con vidrios templados de 6mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	8,00	304.500	2.436.000	0,0			0		0	0,00
127	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	0,0		0,0	0		0	0,00
INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS												
128	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	GL	1,00	330.600	330.600	0,0		0,0	0		0	0,00
129	Instalación de cañerías de desague cloacal	GL	1,00	330.600	330.600	0,0		0,0	0		0	0,00
130	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	9,00	1.479.000	13.311.000	0,0		0,0	0		0	0,00
131	Provisión y colocación de inodoros para discapacitadoscon cistema baja. Incluye todos los accesorios y tapa acolchada.	un	2,00	1.914.000	3.828.000	0,0		0,0	0		0	0,00
132	Provisión y colocación de mingitorios. Incluye todos los accesorios.	un	5,00	391.500	1.957.500	0,0		0,0	0		0	0,00
133	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2"	un	6,00	83.194	499.164	0,0		0,0	0		0	0,00
134	Provisión y colocación de canilla cromada para lavatorios en mesada.	un	10,00	130.500	1.305.000	0,0		0,0	0		0	0,00
135	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2" para mingitorio	un	2,00	83.194	166.388	0,0		0,0	0		0	0,00
136	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	2,00	117.450	234.900	0,0		0,0	0		0	0,00
137	Provisión y colocación de jabonera cromada	un	4,00	39.150	156.600	0,0		0,0	0		0	0,00
138	Provisión y colocación de porta papel higiénico cromado	un	11,00	39.150	430.650	0,0		0,0	0		0	0,00
139	Provisión y colocación de porta toalla cromado	un	4,00	39.150	156.600	0,0		0,0	0		0	0,00
140	Provisión y colocación de perchero cromado para carteras	un	8,00	39.150	313.200	0,0		0,0	0		0	0,00
141	Dispensador para jabones liquidos. Incluye el detergente para manos	un	10,00	217.500	2.175.000	0,0		0,0	0		0	0,00
142	Dispensador para papel higienico. Incluye rollo para papel higiénico	un	11,00	217.500	2.392.500	0,0		0,0	0		0	0,00
143	Provisión y colocación de espejo. L= 2,50m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	435.000	870.000	0,0		0,0	0		0	0,00
144	Provisión y colocación de espejo. L= 1,30m x H= 0,95m. con base de melamina (1,70m x 1,05m.). Incluye elementos de fijación	un	2,00	348.000	696.000	0,0		0,0	0		0	0,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
145	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	8,00	139.200	1.113.600	0,0		0,0	0		0	0,00
146	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	27,00	139.200	3.758.400	0,0		0,0	0		0	0,00
147	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.305.000	1.305.000	0,4		0,4	522.000		522.000	40,00
				SUB TOTAL	**139.348.092**							
CASETA PARA CANTINA - MIGRACIONES												
ALBAÑILERÍA												
148	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	16,00	391.500	6.264.000	16,0		16,0	6.264.000	0	6.264.000	100,00
149	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	13,50	130.500	1.761.750	13,5		13,5	1.761.750	0	1.761.750	100,00
150	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	45,00	19.575	880.875	45,0		45,0	880.875	0	880.875	100,00
151	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	140,00	272.340	38.127.600	140,0		140,0	38.127.600	0	38.127.600	100,00
152	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillos comunes.	m2	115,00	79.170	9.104.550	115,0		115,0	9.104.550	0	9.104.550	100,00
153	Revoque en paredes	m2	230,00	25.448	5.853.040	230,0		230,0	5.853.040	0	5.853.040	100,00
154	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	90,00	44.044	3.963.960	90,0		90,0	3.963.960	0	3.963.960	100,00
155	Carpeta para piso cerámico	m2	90,00	26.245	2.362.050	90,0		90,0	2.362.050	0	2.362.050	100,00
156	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	60,00	75.364	4.521.840	60,0		60,0	4.521.840	0	4.521.840	100,00
157	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	35,00	24.469	856.415	25,0		25,00	611.725	0	611.725	71,43
158	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	30,00	91.758	2.752.740	15,0	15,00	30,0	1.376.370	1.376.370	2.752.740	100,00
159	Canaleta y bajadas pluviales.	ml	4,00	146.813	587.252	0,0	4,0	4,0	0	587.252	587.252	100,00
160	Provisión y colocación de mesa de granito con pollera y zócalo. Incluye 1 bachas de acero inoxidable, soporte metálico, sopapas, todos los accesorios.	m2	4,50	696.000	3.132.000	4,5		4,5	3.132.000	0	3.132.000	100,00
161	Provisión y colocación de azulejo cerámico. Altura: 0,60m	m2	3,50	75.364	263.774	3,5		3,5	263.774	0	263.774	100,00
162	Provisión y colocación de guarda decorativa perimetral. Altura 1,20m	ml	6,00	46.980	281.880	6,0		6,0	281.880	0	281.880	100,00
163	Envarillado de mamposterías 2Φ 8mm	ml	12,00	19.526	234.312	12,0		12,0	234.312	0	234.312	100,00
VENTANAS Y PUERTAS												

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuar

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA N° 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
164	Provisión y colocación de ventanas 1,60 x 1,10 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	1,00	783.000	783.000	0,0	1,0	1,0	0	783.000	783.000	100,00
165	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	75,00	656.820	49.261.500	60,0		60,0	39.409.200	0	39.409.200	80,00
166	Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	3,00	1.653.000	4.959.000	3,0		3,0	4.959.000	0	4.959.000	100,00
167	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	4,00	739.500	2.958.000	2,0		2,0	1.479.000	0	1.479.000	50,00
168	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	2,00	739.500	1.479.000	2,0		2,0	1.479.000	0	1.479.000	100,00
INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS												
169	Instalación y alimentación de cañerías de agua corriente	Gl.	1,00	330.600	330.600	1,0		1,0	330.600	0	330.600	100,00
170	Instalación de cañerías de desague cloacal	Gl.	1,00	330.600	330.600	1,0		1,0	330.600	0	330.600	100,00
171	Provisión y colocación de llave de paso cromada de 1/2"	un	1,00	83.194	83.194	1,0		1,0	83.194	0	83.194	100,00
172	Provisión de rejilla de piso sifonada con tapa metálica.	un	1,00	117.450	117.450	1,0		1,0	117.450	0	117.450	100,00
173	Provisión y colocación de canilla cromada para cocina en mesada.	un	1,00	146.813	146.813	1,0		1,0	146.813	0	146.813	100,00
174	Provisión y colocación de desengrasador	un	1,00	141.919	141.919	1,0		1,0	141.919	0	141.919	100,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
175	Circuito de tomacorriente con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	20,00	95.700	1.914.000	15,0	5,0	20,0	1.435.500	478.500	1.914.000	100,00
176	Circuito de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	30,00	117.450	3.523.500	20,0	10,0	30,0	2.349.000	1.174.500	3.523.500	100,00
177	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,6	0,2	0,8	1.566.000	522.000	2.088.000	80,00
				SUB TOTAL	**149.586.614**							
CASETA DE CONTROL - ENTRADA Y SALIDA VEHICULAR DE FUNCIONARIOS												
ALBAÑILERÍA												
178	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000	4,0		4,0	1.566.000	0	1.566.000	100,00
179	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878	6,0		6,0	880.878	0	880.878	100,00
180	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750	10,0		10,0	195.750	0	195.750	100,00
181	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	295.800	3.993.300	13,5	-6,5	7,0	3.993.300	-1.922.700	2.070.600	51,85
182	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.397	747.860	10,0	-10,0	0,0	553.970	-553.970	0	0,00
183	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980	30,0		30,0	2.671.980	0	2.671.980	100,00
184	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360	60,0		60,0	2.055.360	0	2.055.360	100,00
185	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264	6,0		6,0	264.264	0	264.264	100,00
186	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470	6,0		6,0	157.470	0	157.470	100,00
187	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184	6,0		6,0	452.184	0	452.184	100,00
188	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690	10,0		10,0	244.690	0	244.690	100,00
189	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580	10,0		10,0	917.580	0	917.580	100,00
190	Canaleta y bajadas pluviales. Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439	3,0		3,0	440.439	0	440.439	100,00
VENTANAS Y PUERTAS												
191	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800	2,0		2,0	643.800	0	643.800	100,00
192	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500	1,0		1,0	565.500	0	565.500	100,00
PINTURA												
193	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduído.	m2	60,00	31.320	1.879.200	60,0		60,0	1.879.200	0	1.879.200	100,00
194	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240	5,0		5,0	127.240	0	127.240	100,00
195	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599	0,0	3,0	3,0	0	64.599	64.599	100,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
196	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mamposteria, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500	5,0		5,0	826.500	0	826.500	100,00
197	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000	5,0		5,0	1.044.000	0	1.044.000	100,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuari-

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
198	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500	1,0		1,0	304.500	0	304.500	100,00
199	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,8	0,2	1,0	2.088.000	522.000	2.610.000	100,00
				SUB TOTAL	22.653.094							
CASETA DE CONTROL- PLAYA DE MANIOBRAS												
ALBANILERIA						0,0						
200	Cimiento Piedra Bruta Colocada	m3	4,00	391.500	1.566.000	4,0		4,0	1.566.000	0	1.566.000	100,00
201	Mamposteria de Nivelacion 0,30	m2	6,00	146.813	880.878	6,0		6,0	880.878	0	880.878	100,00
202	Aislación horizontal asfáltica en "U"	ml	10,00	19.575	195.750	10,0		10,0	195.750	0	195.750	100,00
203	Techo con chapas termoacústicas trapezoidales galvanizadas pre pintadas, color a definir, núcleo de poliuretano expandido, fijado con tornillos autoroscantes. Superficie interior acanalada, superficie interior lisa. Vigas y correas en perfil C con terminación pintura base epoxi	m2	13,50	332.775	4.492.463	13,5	-6,5	7,0	4.492.463	-2.163.038	2.329.425	51,85
204	Aislación de techo con membrana	m2	13,50	55.400	747.900	10,0	-10,0	0,0	554.000	-554.000	0	0,00
205	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos comunes. Incluye cierre de vanos	m2	30,00	89.066	2.671.980	30,0		30,0	2.671.980	0	2.671.980	100,00
206	Revoque en paredes	m2	60,00	34.256	2.055.360	60,0		60,0	2.055.360	0	2.055.360	100,00
207	Contrapiso de cascotes cerámicos	m2	6,00	44.044	264.264	6,0		6,0	264.264	0	264.264	100,00
208	Carpeta para piso cerámico	m2	6,00	26.245	157.470	6,0		6,0	157.470	0	157.470	100,00
209	Provisión y colocación de piso cerámico antideslizante	m2	6,00	75.364	452.184	6,0		6,0	452.184	0	452.184	100,00
210	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	10,00	24.469	244.690	10,0		10,0	244.690	0	244.690	100,00
211	Provisión y colocación de piso granítico antideslizante 0,40 m x 0,40 m. Incluye lecherada en sectores con desperfectos o pendiente. En guarda obra y espacio abierto.	m2	10,00	91.758	917.580	10,0		10,0	917.580	0	917.580	100,00
212	Canaleta y bajadas pluviales, Incluye pintura antióxido. Sector estacionamiento	ml	3,00	146.813	440.439	1,5	1,5	3,0	220.220	220.220	440.439	100,00
VENTANAS Y PUERTAS												
213	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpinteria de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,20m x 1,10m	un	2,00	321.900	643.800	2,0		2,0	643.800	0	643.800	100,00
214	Provisión y colocación de Puerta metalica de abrir. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento Dimensiones: 0,80m x 2,10m	un	1,00	565.500	565.500	1,0		1,0	565.500	0	565.500	100,00
PINTURA												
215	Pintura de paredes interior - exteriores al látex con enduido.	m2	60,00	31.320	1.879.200	60,0		60,0	1.879.200	0	1.911.500	101,72
216	Pintura de puerta de metalica al esmalte sintético	m2	5,00	25.448	127.240	5,0		5,0	127.240	0	127.240	100,00
217	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético	ml	3,00	21.533	64.599	1,5	1,5	3,0	32.300	32.300	64.599	100,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
218	Bocas de tomacorrientes con puesta a tierra (Incluye remoción de electroducto caño corrugado en mampostena, revoque, placa ,toma , electroducto, cableado desde tablero hasta el tomacorriente)	un	5,00	165.300	826.500	5,0		5,0	826.500	0	826.500	100,00
219	Bocas de luces (Fluorescente led, equipo, interruptor de luz, Cableado desde el tablero hasta el artefacto y interruptor de luz)	un	5,00	208.800	1.044.000	5,0		5,0	1.044.000	0	1.044.000	100,00
220	Boca de aire acondicionado con puesta a tierra (incluye cableado, electroducto y Interruptor termomagnético)	un	1,00	304.500	304.500	1,0		1,0	304.500	0	304.500	100,00
221	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000	0,8	0,2	1,0	2.088.000	522.000	2.610.000	100,00
				SUB TOTAL	23.152.297							
INSTALACIONES EN GENERAL												
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR												
222	Sistema de puesta a tierra con 3 jabalina de cobre 3/4" X 3 metros, con cable cobre desnudo de 35 milímetros y soldadura exotérmica y registro de inspección	un	1,00	2.175.000	2.175.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
223	Artefacto de iluminación 400w 32000 lumenes como mínimo, temperatura de color 6500k como mínimo (Incluye soporte en general)	un	12,00	826.500	9.918.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
224	Caño pead de 4"	un	390,00	14.681	5.725.590	200,0		200,0	2.936.200	0	2.936.200	51,28
225	Provisión e instalación de extensión de línea 4x16 tipo nyy	un	140,00	58.725	8.221.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
226	Provisión e instalación de extensión de línea 4x10 tipo nyy	un	90,00	53.831	4.844.790	0,0		0,0	0	0	0	0,00
227	Provisión e instalación de extensión de línea 4mm2 tipo nyy	un	40,00	53.831	2.153.240	0,0		0,0	0	0	0	0,00
228	Registro baja tensión según norma ANDE	un	7,00	391.500	2.740.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
229	Caño zincado 3/4x3 metros	un	5,00	97.875	489.375	0,0		0,0	0	0	0	0,00
230	Curva caño zincado 3/4	un	5,00	97.875	489.375	0,0		0,0	0	0	0	0,00
231	Gabinete Metal Exterior 023x023x015 centimetros con barras R+N+T-Para poste lado sur (Incluye placa de montaje, soporte, terminal de cable y aislante)	un	4,00	391.500	1.566.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
232	Interruptor termomagnetico 1p 16Amper	un	9,00	107.663	968.967	0,0		0,0	0	0	0	0,00
233	Contactor 32A, bobina 220v (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	382.800	1.148.400	0,0		0,0	0	0	0	0,00
234	Fotocélula con base de 10A 220V (Incluye terminal de cable y aislante)	un	3,00	68.513	205.539	0,0		0,0	0	0	0	0,00

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
235	Gabinete externo metálico 1000x800x300 milímetros con placa de montaje y barras de cobre rst+n+t	un	1,00	1.740.000	1.740.000
236	Provisión y colocación de ventana corrediza de vidrio templado de 8mm color con carpintería de aluminio. Incluye cerradura, y todos los accesorios de fijación y funcionamiento. Dimensiones: 1,35m x 1,60m	un	2,00	1.044.000	2.088.000
237	Provisión y colocación de Puerta de 0,90x2,55m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación.	un	1,00	1.783.500	1.783.500
238	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000
				SUB TOTAL (	46.867.776
MURALLA PERIMETRAL					
REMOCIONES					
239	Demolición con recuperación de tejido de alambre con postes metálicos.	ml	40,00	19.819	792.760
240	Demolición de mampostería de nivelación de 0.30m para cimentación de pilar.	m2	65,00	20.613	1.339.845
241	Demolición de cimiento de piedra bruta existente.	m3	2,00	34.256	68.512
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA					
242	Viga de fundación de H° A°, 4 Φ 10mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,13 x 0,20 m, .	m3	1,50	1.550.340	2.325.510
243	Construcción de dado de H° de 0,40 x 0,40 x 0,60 m, para fijación de los pilares de H° A° Incluye excavación	m3	2,00	698.088	1.396.176
244	Construcción de pilares de H° A°, 4 Φ 12mm con estribos Φ 6mm cada 15 cm. D= 0,15 x 0,15 m, H= 2,00 m,Terminacion con ladrillos prensados de 0,15m.	ml	40,00	440.438	17.617.520
245	Mampostería de ladrillos comunes de 0.15 m, h=2,00m (para muralla)	m2	80,00	96.165	7.693.200
246	Aislación horizontal asfáltica en "U"	m2	15,00	20.375	305.625
247	Envarillado de mampostería 1Φ 8mm c/ 0.50m	ml	40,00	16.808	672.320
248	Revoque de paredes con hidrófugo. fratachado y fillrado	m2	400,00	35.587	14.234.800
249	Pintura de paredes al latex Exterior sin enduido	m2	400,00	24.469	9.787.600
				SUB TOTAL (	56.233.868
CERCADO DIVISORIO					
250	Construcción de basamento de contención de piedra de 45m de largo, ancho=50cm, altura variable= 50cm. Incluye excavación	m3	5,00	317.115	1.585.575
251	Revoque hidrófugo (incluye salpicado 1:3) del basamento existente de contención de piedra a la vista, altura variable= 50cm.	m2	150,00	36.072	5.410.800
252	Provisión y colocación de postes de caño metálico de 100mmx100mm, pared 2mm.H=2,00m, cargados en su interior con H°. separados cada 3,00m y cimentados con dados de H° de 40x40x60cm dentro del basamento de contención existente	un	30,00	366.444	10.993.320
253	Cercado metálico perimetral con bastidores en perfil L de 2" de h= 1,40m y malla de alambre electrosoldada con abertura de 2" x 3" espesor 2,5mm.	ml	85,00	366.444	31.147.740
254	Pintura de basamento de contención al latex con enduido	m2	150,00	23.819	3.572.850
255	Pinturas de postes metálicos al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	25,00	24.524	613.100
256	Pinturas de bastidores metálicos y malla electrosoldada al esmalte sintético, previa pintura antióxido	m2	170,00	23.819	4.049.230
257	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	2.610.000	2.610.000
				SUB TOTAL (	59.982.615
OBRAS ANEXAS					
TRABAJOS PRELIMINARES					
258	Reparacion de techo metalico	m2	300,00	174.000	52.200.000
259	Remocion de cielorraso de PVC	m2	200,00	26.100	5.220.000
260	Remocion de Puertas	und	20,00	26.100	522.000
261	Remocion de Ventanas	und	16,00	52.200	835.200
262	Remocion de revoque dañado en paredes	m2	500,00	13.050	6.525.000
263	Remocion Inst. Electrica	GL	1,00	522.000	522.000
ALBAÑILERÍA					
264	Revoque 1 capa, 1,5 cm con hidrófugo interior y exterior	m2	800,00	31.077	24.861.600
265	Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm	m2	400,00	42.282	16.912.800
266	Carpeta para piso cerámico	m2	400,00	17.758	7.103.200
267	Piso cerámico esmaltado	m2	400,00	60.181	24.072.400
268	Zócalo cerámico esmaltado	ml	150,00	26.497	3.974.550
269	Azulejo cerámico	m2	120,00	54.050	6.486.000
270	Guarda decorativa cerámica	ml	50,00	19.732	986.600
271	Guarda obra perimetral con baldosones de hormigón de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordon de hormigón	m2	130,00	77.517	10.077.210
272	Pintura interior al látex con enduido	m2	800,00	26.779	21.423.200

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

CANTIDADES			IMPORTES			Participación %
Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	
0,0		0,0	0	0	0	0,00
0,0		0,0	0	0	0	0,00
0,0		0,0	0	0	0	0,00
0,0		0,0	0	0	0	0,00
40,0		40,0	792.760	0	792.760	100,00
65,0		65,0	1.339.845	0	1.339.845	100,00
2,0		2,0	68.512	0	68.512	100,00
0,0		0,0	0	0	0	
1,5		1,5	2.325.510	0	2.325.510	100,00
2,0		2,0	1.396.176	0	1.396.176	100,00
40,0		40,0	17.617.520	0	17.617.520	100,00
80,0		80,0	7.693.200	0	7.693.200	100,00
15,0		15,0	305.625	0	305.625	100,00
40,0		40,0	672.320	0	672.320	100,00
350,0		350,0	12.455.450	0	12.455.450	87,50
200,0		200,0	4.893.800	0	4.893.800	50,00
5,0		5,0	1.585.575	0	1.585.575	100,00
150,0		150,0	5.410.800	0	5.410.800	100,00
30,0		30,0	10.993.320	0	10.993.320	100,00
85,0		85,0	31.147.740	0	31.147.740	100,00
150,0		150,0	3.572.850	0	3.572.850	100,00
25,0		25,0	613.100	0	613.100	100,00
170,0		170,0	4.049.230	0	4.049.230	100,00
1,0		1,0	2.610.000	0	2.610.000	100,00
300,0		300,0	52.200.000	0	52.200.000	100,00
100,0	-100,0	0,0	2.610.000	-2.610.000	0	0,00
5,0		5,0	130.500	0	130.500	25,00
8,0		8,0	417.600	0	417.600	50,00
450,0		450,0	5.872.500	0	5.872.500	90,00
1,0		1,0	522.000	0	522.000	100,00
400,0		400,0	12.430.800	0	12.430.800	50,00
250,0		250,0	10.570.500	0	10.570.500	62,50
250,0		250,0	4.439.500	0	4.439.500	62,50
100,0		100,0	6.018.100	0	6.018.100	25,00
50,0		50,0	1.324.850	0	1.324.850	33,33
20,0		20,0	1.081.000	0	1.081.000	16,67
0,0		0,0	0	0	0	0,00
0,0		0,0	0	0	0	0,00
300,0		300,0	8.033.700	0	8.033.700	37,50

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuari
ANNP

ANNP - TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA

REPACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE NAVEGACION E HIDROGRAFIA Y OBRAS ANEXAS EN LA TERMINAL PORTUARIA ITA ENRAMADA - CONTRATO NRO. 58/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6 - PERIODO 12/05/2026 AL 12/06/2026

Item	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Presente	CANTIDADES Acumulado	IMPORTES Anterior	IMPORTES Presente	IMPORTES Acumulado	Participación %
273	Pintura exterior texturada + tratamiento final	m2	300,00	35.235	10.570.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
274	Reparación de techo de losa, incluye aislación	m2	300,00	73.950	22.185.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
VENTANAS Y PUERTAS												
275	Provisión y colocación de ventanas 1,50 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	5,00	739.500	3.697.500	2,0		2,0	1.479.000	0	1.479.000	40,00
276	Provisión y colocación de ventanas 1,00 x 1,50 m con vidrios templados de 8mm fijas y corredizas. Incluye estructura de soporte, carpintería de aluminio, herrajes, y elementos de fijación. Según diseño	un	12,00	652.500	7.830.000	1,0		1,0	652.500	0	652.500	8,33
277	Provisión y colocación de paños fijo de vidrios templados de 10mm, Incluye estructura de soporte de aluminio, carpintería de aluminio y elementos de fijación. Accesos	m2	15,00	713.400	10.701.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
278	Provisión y colocación de Puertas de 1,80x2,10m con vidrios templados de 10mm con frenos por cada aberturas, bisagras, herrajes, manijones metálicos, cerraduras con llaves y elementos de fijación. Igual al existente	un	6,00	1.392.000	8.352.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
279	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,80 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	20,00	739.500	14.790.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
280	Provisión y colocación de puerta placa de madera 0,90 m x 2,10m. Incluye marco, contramarco de yvyra pytã, herrajes y cerraduras.	un	9,00	739.500	6.655.500	0,0		0,0	0	0	0	0,00
				SUB TOTAL	266.503.260							
JARDINERIA												
281	Provisión y colocación de pasto alemán en panes. Incluye abono	m2	800,00	21.750	17.400.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
282	Provisión y colocación de plantas ornamentales en canteros, previa remoción de plantas existentes según indicación de la fiscalización. Incluye abono	un	200,00	26.100	5.220.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
283	Provisión y colocación de plantas ornamentales incluyendo piedras de canto rodado, piedra negras y blancas	m2	200,00	69.600	13.920.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
LIMPIEZA FINAL						0,0						
284	Limpieza general del sitio de obra y retiro de escombros	gl	1,00	3.480.000	3.480.000	0,0		0,0	0	0	0	0,00
				SUB TOTAL	40.020.000							
				PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-	2.232.211.860	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.-			830.142.460	77.196.875	907.371.634	41%

TOTALES DE LA OBRA	2.232.211.860		77.196.875

DEDUCCIONES A LA FECHA	CUENTA	HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL A LA FECHA
Devolución Anticipo	0	166.028.492	15.439.375	181.467.867
Para Fondo de Reparo compensado con Póliza Nro1505000170 de Royal Seguros S.A.	0		-	-
Total deducciones			**15.439.375**	**181.467.867**
Importe Bruto a Pagar			**61.757.500**	
Multas			-	
Importe Neto a Pagar s/el presente Certificado			**61.757.500**	

SON GUARANIES SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS
CONTRATISTA

Antonio R. Cabrera B.
Ing. Civil

ARQ. CARLOS D. GOMEZ ORTIZ
FISCAL DE OBRAS

Carlos Gómez Ortiz
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuar