MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI – I.D. Nº 413736 – C.D. Nº: 12/2022.-**

Fecha: 01 de junio 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" con I.D. Nº 413736.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 02.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI" - C.D. Nº 12/2022.-

CERTIFICADO Nº 02 01/06/2022 I.D. Nº 413736

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BOQUERON Y CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO 3 TAPIRACUAI**	**Unidad**	**1**		**123.059.500**						
1.1	Marcacion y replanteo	M2	1.575	500	787.500	1575	0	1.575	787.500	0	787.500
1.2	Movimiento de suelo - excavacion no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	20	0	20	1.000.000	0	1.000.000
1.3	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	5	5	10	150.000	150.000	300.000
1.4	Colocacion de cuneta cordon de hormigon	ML	438	95.000	41.610.000	300	138	438	28.500.000	13.110.000	41.610.000
1.5	Construcci?n de empedrado	M2	1.332	50.000	66.600.000	800	532	1.332	40.000.000	26.600.000	66.600.000
1.6	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.332	3.500	4.662.000	800	532	1.332	2.800.000	1.862.000	4.662.000
1.7	Baden de hormigon 7ml x 1,5 ml	UN	2	2.800.000	5.600.000	0	2	2	0	5.600.000	5.600.000
1.8	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
1.9	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
	Precio Total				**123.059.500**				**73.237.500**	**49.822.000**	**123.059.500**

	Certificación anterior	73.237.500
	Certificación acumulada	123.059.500
	Certificación actual	**49.822.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	2.491.100
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**47.330.900**

El Gato constructora y TrabajosViales
Ruc: 2188550 - 8
San Estanislao - Paraguay

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente