TSV
Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay

COPIA

# INFORME DE "CONTRATO N° 16/2023 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL GABIMIL" - GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

**Abril – 2023**

**Recibido por:**
Shirley Paez
Cap Com - Jefe CECOSIS

# INFORME DE SERVICIOS

**Ref.: Contrato N° 16/2023 "Mantenimiento y Reparación del Sistema y Equipos de Seguridad del Gabimil"**

## Periodo: Abril 2023

## Detalle de trabajos realizados

### Fecha: 28/03/2023

**Servicio solicitado:** Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 12)

**Cantidad de servicios:** Un (1) servicio.

**Técnico Responsable:** César Ayala.

**Diagnóstico:** Cámara Plaza Litoral sin señal.

**Trabajos realizados:** Se verificó el sitio con inconvenientes constatándose problemas con los transductores óptico-eléctricos (transceivers) del lado del datacenter, luego se procedió al cambio con equipo nuevo de repuesto. El sitio queda operando nuevamente.

### Fecha: 28/03/2023

**Servicio solicitado:** Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 12)

**Cantidad de servicios:** Un (1) servicio

**Técnico Responsable:** César Ayala.

**Diagnóstico:** Cámara "Benjamín Constant y Ayolas" sin señal.

Ing. Pablo E. Salinas B., M.S.

**Trabajos realizados:** Se verificó el sitio con inconvenientes constatándose problemas con los transductores óptico-eléctricos (transceivers) del lado del datacenter, luego se procedió al cambio con equipo nuevo de repuesto. El sitio queda operando nuevamente.

## Fecha: 29/03/2023

**Servicio solicitado:** Mantenimiento y reparación de cableado estructurado (ítem 67)

**Cantidad de servicios:** Un (1) servicio.

**Técnico Responsable:** Edgar Candia.

**Diagnóstico:** Cámaras "Paraguayo Independiente y Alberdi", "INDERT, Eligio Ayala y Tacuary" y "Parque Caballero" sin señal por cortes de fibra óptica.

**Trabajos realizados:**

Se procedió a reemplazar 300 metros de fibra óptica de tipo troncal de 12 pelos, se utilizaron 2 cajas de empalmes, 2 crucetas; luego se procedieron a realizar las fusiones respectivas en cada empalme. Una vez reparado el tendido de fibra óptica, las cámaras quedaron operando nuevamente.

## Fecha: 29/03/2023

**Servicio solicitado:** Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 12)

**Cantidad de servicios:** Un (1) servicio

**Técnico Responsable:** César Ayala.

**Diagnóstico:** Cámara "Costado Puesto Nro. 3 (cajero BNF)" sin señal.

**Trabajos realizados:** Se verificó el sitio con inconvenientes constatándose problemas con los transductores óptico-eléctricos (transceivers) del lado del datacenter, luego se procedió al cambio con equipo nuevo de repuesto. El sitio queda operando nuevamente.

Ing. Pablo E. Salinas B., M.S

## Resumen ítems

| Trabajos realizados | ITEM del Contrato | Cantidad |
|---|---|---|
| Mantenimiento y reparación de cableado estructurado | 12 | 3 |
| Mantenimiento y reparación de cableado estructurado | 67 | 1 |

## Recibido por: