MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 3 DE OBRA - 09 NOVIEMBRE DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO — N° de contrato: 16/2.025

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2			CERTIFICADO N° 3		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	970,00	449	435.530	970,00	449	435.530						
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	970,00	738	715.860	970,00	738	715.860						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543	1,00	1.626.543	1.626.543						
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036	2,00	195.518	391.036						
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	970,00	1.851	1.795.470	970,00	1.851	1.795.470						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	901,00	2.696	2.429.096	901,00	2.696	2.429.096						
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	901,00	7.170	6.460.170				451,00	7.170	3.233.670	450,00	7.170	3.226.500
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	114,00	99.660	11.361.240	57,00	99.660	5.680.620	57,00	99.660	5.680.620			
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	22,69	77.520	1.758.929							22,69	77.520	1.758.929
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	901,00	48.291	43.510.191				451,00	48.291	21.779.241	270,00	48.291	13.038.570
11	Compactacion inicial, diaria y final	m²	901,00	2.256	2.032.656				451,00	2.256	1.017.456	450,00	2.256	1.015.200
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	901,00	2.567	2.312.867							901,00	2.567	2.312.867
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	970,00	440	426.800							970,00	440	426.800
	SUB-TOTAL:				**75.256.387**			**13.074.155**			**31.710.987**			**21.778.866**

TRAMO 2-CALLE DIGNO GALEANO (FRENTE AL CUERPO DE BOMBEROS)

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	UN	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	700,00	449	314.300	700,00	449	314.300						
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	700,00	738	516.600	700,00	738	516.600						
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.626.543	1.626.543	1,00	1.626.543	1.626.543						
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	195.518	391.036	2,00	195.518	391.036						

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	700,00	1.851	1.295.700	700,00	1.851	1.295.700						
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	580,00	2.696	1.563.680	580,00	2.696	1.563.680						
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	580,00	7.170	4.158.600	180,00	7.170	1.290.600	400,00	7.170	2.868.000			
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	175,00	99.660	17.440.500	175,00	99.660	17.440.500						
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	7,00	77.520	542.640				7,00	77.520	542.640			
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	580,00	48.291	28.008.780	180,00	48.291	8.692.380	580,00	48.291	28.008.780			
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.20m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	5,00	1.403.238	7.016.190	5,00	1.403.238	7.016.190						
12	Compactacion inicial, diaria y final	m²	580,00	2.256	1.308.480				580,00	2.256	1.308.480			
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	580,00	2.567	1.488.860							580,00	2.567	1.488.860
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	m²	700,00	440	308.000							700,00	440	308.000
SUB-TOTAL:					**65.979.909**			**40.147.529**			**32.727.900**			**1.796.860**
		TOTAL CONTRACTUAL			**141.236.296**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**53.221.683**	**TOTAL CERTIFICADO 2**		**64.438.887**	**TOTAL CERTIFICADO 3**		**23.575.726**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 4/4	**3.750.000**
SON GUARANIES, TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.-	

TOTAL A DESCONATR FONDO DE REPARO (5 %)	**1.178.786**
SON GUARANIES, UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 3	**18.646.940**
SON GUARANIES, DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. Nº 3.804

Escaneado con CamScanner