Itapúa
Tavusuo
Gobernación
de Itapúa

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

FISCAL DE OBRAS: CARLOS JAVIER AMARILLA

MES DE AGOSTO 2023

- Fiscalizaciones de las obras asignadas, correspondientes al Contrato N°77/2021 de la empresa JL Y COMPAÑÍA S.A.
- Fiscalizaciones de las obras asignadas, correspondientes al Contrato N°52/2022 de la empresa HABITARE S.R.L.
- Elaboración de Informes de Obras.
- Realización de visitas técnicas.

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Fiscalización de Obras

(once) 11

INFORME DE OBRAS

Fiscal de obra: Ing. Carlos Javier Amarilla.

Entidad: Gobernación de Itapúa.

Dependencia: Secretaria de Obras Públicas y transporte.

Periodo de Fiscalización: AGOSTO 2023

Orden	ID	Solicitante y/o Beneficiado	Distrito	Obra	Monto de Inversión	Tipo de llamado	Proveedor	Contrato No.	No. de Telefono del Proveedor	RUC y/o CI No.	Plazo de ejecución (dias)	% de Anticipo	Monto de Anticipo	Fecha cobro de anticipo	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de terminación prevista de obras	Avance de Ejecución Anterior	Avance de Ejecución Actual	Fecha de Ultimo cerificado	Fecha de Ultimo Visita a Obra	FISCAL DESIGNADO	Observaciones
1	419156	Departamento de Itapúa	Itapúa	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA – PLURIANUAL – LOTE N° 1.	1.000.000.000	LPN	JL y Compañia S.A	77/22	0983-578600	80077342-0	210	20,00%	200.000.000	16/12/2022	26/12/2022	24/7/2023	45,43%	52,98%	14/7/2023	30/8/2023	Ing. Carlos Amarilla	El contralista pidió paralización del plazo contractual por impugnación y prorroga por inclemencias climáticas.
2	419796	Encarnación	Itapúa	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3535 YACYRETA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL	829.566.513	CO	Habitare S.R.L	52/22	0983-514838	80090904-6	210	20,00%	165.913.303	19/12/2022	29/12/2022	27/7/2023	39,82%	56,07%	9/8/2023	30/8/2023	Ing. Carlos Amarilla	El contralista pidió paralización del plazo contractual por impugnación y prorroga por inclemencias climáticas.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa