ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 08 de noviembre de 2019

Señor

Dr. Arnoldo Wiens Durksen

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 12 - Octubre/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 12** correspondiente al mes de Octubre del 2019, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 13/2019 recibida en fecha 5 de noviembre de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **2.783.203.957** (Guaraníes, dos mil setecientos ochenta y tres millones doscientos tres mil novecientos cincuenta y siete.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	2.783.203.957
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	73,09%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Concret Mix S.A.

Explotación de Piedra Basáltica
Hormigón Prefabricado
Tubos y Columnas de Hormigón
Obras de Ingeniería

Casa Central: Edificio Artigas - 3° Piso
Avenida Artigas 1921
Tele Fax : 281 245 / 299 208
e-mail : concret.mix@gmail.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 05 de noviembre de 2019

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 12. Octubre/2.019

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 12

Nota OFT. N° 13/19

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 2.783.203.957** (Guaraníes Dos mil setecientos ochenta y tres millones doscientos tres mil novecientos cincuenta y siete), I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 12 (Octubre/2019), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13695122
Fecha Inicio Vigencia 11/Octubre/2019
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2020
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 003767

Fecha: 11 de noviembre de 2019 **Cond. de Venta:** CREDITO

RUC: 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2016 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria" Certificado N° 12 - Mes de Octubre 2019				2.149.461.845
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	3.645.460.273			
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	0			
		B.3 Sub total	3.645.460.273			
		B.4 Devolución de Anticipo	-1.487.704.132			
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	-8.314.297			
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.	2.149.461.845			
		Monto Total (IVA Incluido)	2.149.461.845			
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	182.274.014			
		SUB-TOTAL				2.149.461.845
		TOTAL A PAGAR GUARANIES DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO---				2.149.461.845

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 195.405.622 TOTAL IVA: 195.405.622

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
10 Blocks 50x4 - 3.751 / 4.250 - 11/10/2019

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos

Casa Central: Edif. Artigas - 5º Piso
Avda. Artigas 1921 - Teléfs.: 293 317 / 19
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13116460
Fecha Inicio Vigencia: 04/Diciembre/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/Diciembre/2019
RUC: 80003241-1

NOTA DE CREDITO

Nº 001-002 Nº 001041

FECHA DE EMISIÓN: 21-11-2019 COMPROBANTE DE VENTA: 001-002-3766

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC R.U.C.: 80004239-5

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Anulacion total factura credito 3766				2.149.461.845
SUB TOTALES					2.149.461.845
TOTAL A ACREDITAR: Dos mil ciento cuarenta y nueve millones cuatro cientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco					2.149.461.845
LIQUIDACION DEL I.V.A.: 5 % ——— 10 % 195.405.622				TOTAL IVA:	195.405.622

Gráfica Numeral - Erika Arnold B. RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266 - Tel./Fax: 664 860
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9º - 1 Block 50 x 3 - 1.001 / 1.050 - 04/Diciembre 2018

ORIGINAL (blanco): CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13695122
Fecha Inicio Vigencia 11/Octubre/2019
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2020
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 Nº 003782

Fecha: 21 de noviembre de 2019

Cond. de Venta: CREDITO

RUC: 80004239-5

Nota de Remisión Nº:

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria"				
		Certificado N° 12 - Mes de Octubre 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado	3.645.480.273			
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.	633.742.112			
		B.3 Sub total	4.279.222.385			
		B.4 Devolución de Anticipo	-1.487.704.132			
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones	-8.314.297			
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.	2.149.461.845			
		Monto Total (IVA Incluido)	2.783.203.957			2.783.203.957
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	213.961.119			
		SUB-TOTAL				2.783.203.957
		TOTAL A PAGAR -GUARANIES DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE----				2.783.203.957

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 253.018.542 TOTAL IVA: 253.018.542

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel.Fax: 664 860
10 Blocks 50x4 - 3.751 / 4.250 - 11/10/2019

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

FISCALIZACION

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	CONTRATANTE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	FISCALIZACION y SUPERVISION UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 12 (Doce) MES: Octubre AÑO : 2019
DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.- Contrato: SG MINISTRO N°: 196/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018 Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 Contractual Original: 12 meses	Ejecutado: en el Mes: 21,92% Acumulado: 73,09% Corregido por Lluvias: Acumulado: 90,27% Previsto: en el Mes: 10,89% Acumulado: 100,00%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS				PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS			
				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
1	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	m	2.812,00	1.244,19	762,61	2.006,80	805,20	3.546.412	9.972.510.544	4.412.423.610	2.704.529.433	7.116.953.043	2.855.557.501
2	Remoción de Baranda Existente	m	2.722,00	586,26	320,70	906,96	1.815,04	70.951	193.128.622	41.595.733	22.753.986	64.349.719	128.778.903
3	Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas	m	90,00				90,00	286.575	25.791.750				25.791.750
4	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	m	2.812,00	1.940,66	390,20	2.330,86	481,14	1.883.104	5.295.288.448	3.654.464.609	734.787.181	4.389.251.790	906.036.658
5	Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h	un	6,00		1,78	1,78	4,22	80.877.412	485.264.472		143.961.793	143.961.793	341.302.679
6	Remoción de Postes de Iluminación	un	83,00	6,00		6,00	77,00	2.207.646	183.234.618	13.245.876		13.245.876	169.988.742
7	Instalación y Servicios Especializados	mes	12,00	9,81	1,00	10,81	1,19	39.447.880	473.374.560	386.983.703	39.447.880	426.431.583	46942977
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.)									16.628.593.014	8.508.713.531	3.645.480.273	12.154.193.804	4.474.399.210

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV- M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 12 (Doce) MES: Octubre AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 21,92% Acumulado: 73,09%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 90,27%
Previsto:	en el Mes: 10,89% Acumulado: 100,00%

A	CERTIFICADOS			MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes			12.154.193.804
A.2	Monto Total Certificados anteriores		A.2= A.1 del Certificado Anterior	8.508.713.531
A.3	Monto de los trabajos del mes		A.3= A.1 - A.2	3.645.480.273
A.4	Acopio de Materiales			0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certificado		A.5= A.3 + A.4	3.645.480.273

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	3.645.480.273
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	633.742.112
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	4.279.222.385
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.		1.487.704.132
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	8.314.297
B.6	Penalidades de presentación de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	2.783.203.957
Son Guaraníes: Dos mil setecientos ochenta y tres millones doscientos tres mil novecientos cincuenta y siete.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	213.961.119

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo sobre el Monto Contractual		3.325.718.603
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	1.487.704.132
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	943.134.629
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	2.430.838.761
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	894.879.842

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 12 (Doce) MES: Octubre AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 21,92% Acumulado: 73,09%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 90,27%
Previsto:	en el Mes: 10,89% Acumulado: 100,00%

E	PENALIDADES		MONTO GS.
E.1	Monto del mes	E.1= B.5 + B.6	8.314.297
E.2	Monto acumulado al mes anterior	E.2= E.3 del Certificado Anterior	8.314.297
E.3	Monto total acumulado	E.3= E.1 + E.2	16.628.593

F	RETENCIONES		MONTO GS.
F.1	Monto del mes	F.1= B.8	213.961.119
F.2	Monto acumulado al mes anterior	F.2= F.3 del Certificado Anterior	437.417.207
F.3	Monto total acumulado	F.3= F.1 + F.2	**651.378.326**

G	AJUSTES		MONTO GS.
G.1	Monto del mes	G.1= B.2	633.742.112
G.2	Monto acumulado al mes anterior	G.2= G.3 del Certificado Anterior	239.630.594
G.3	Monto total acumulado	G.3= G.1 + G.2	873.372.706

H	RESUMEN		MONTO GS.
H.1	Estimación total de los trabajos a la fecha	H.1= A.1	12.154.193.804
H.2	Saldo del Anticipo	H.2= C.5	894.879.842
H.3	Acopio de Material	H.3= D.3	0
H.4	Ajustes Acumulados	H.4= G.3	873.372.706
H.5	Retenciones Acumuladas	H.5= F.3	651.378.326
H.6	Penalidades acumuladas	H.6= E.3	16.628.593
H.7	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6	**13.254.439.433**

Son Guaraníes: Trece mil doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres.-

Ing. David L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)