CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MUJER PARAGUAYA, TRAMO 1395, 1396, 1397, 5152 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO KA´AGUY KUPE.

CONTRATO: Nº 6/2021

Fecha: 13/03/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/03/2.021	al: 13/03/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MUJER PARAGUAYA, TRAMO 1395, 1396, 1397, 5152 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 3° KA´AGUY KUPE, BARRIO KA´AGUY KUPE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.040,00	1.000	2.040.000	0	2.040,00	2.040,00	0	2.040.000	2.040.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350	20.000	7.000.000	0	350,00	50,00	0	7.000.000	7.000.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA RECTA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	50,00	30.000	1.500.000	0	50,00	50,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	450,00	30.000	13.500.000	0	450,00	450,00	0	13.500.000	13.500.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2040,00	46.500	94.860.000	0	2.040,00	2.040,00	0	94.860.000	94.860.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.040,00	2.500	5.100.000	0	2.040,00	2.040,00	0	5.100.000	5.100.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	112,50	7.500	843.750	0	112,50	112,50	0	843.750	843.750	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2040	1.000	2.040.000	0	2.040,00	2.040,00	0	2.040.000	2.040.000	100%
		TOTAL					**127.483.750**						**127.483.750**	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

S.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**127.483.750**
5% Retención	**6.374.188**
Neto a cobrar	**121.109.563**