Corte Suprema de Justicia

San Lorenzo, 26 de Noviembre del 2020

Orden de Servicio

Empresa: La Mayoría

Presente:

Angel Roberto Villasanti Acosta, Encargado de la Sala de Control del Juzgado de San Lorenzo en carácter de administrador de contrato nro. 21/2020 de Mantenimiento y Reparación del Sistema Electromecánico (Bombas, Transformadores y Generadores), Revisión de los grupos de generadores y banco de capacitores, Mantenimiento de los transformadores , bombas de incendios y bombas elevadoras de agua potable del Lote 1 y Lote 2 **ID-NRO 376956.**

ANGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

LA MAYORIA
ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA SAN LORENZO
ADMINISTRACION
09 DIC. 2020
RECIBIDO
Recibido por:
Hora: 12:40

Corte Suprema de Justicia

Acta de Conformidad

Servicio de Mantenimiento y reparación del Sistema Electromecánico

En la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil veinte, siendo las 17:00 hs, en la sede del Juzgado de Primera Instancia, Angel Roberto Villasanti Acosta, encargado de la Sala de Control, en carácter de Administrador del contrato Nro: 21/2020, ID-Nro 376956, doy mi conformidad por los servicios prestados por la empresa *La Mayoría,* el mismo fue realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

Adjunto Informe técnico detallado de los trabajos.

ANGEL R. VILLASANTI
Encargado Sala de Control

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SALA DE CONTROL SAN LORENZO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA SAN LORENZO
ADMINISTRACION
27 NOV. 2020
RECIBIDO
Recibido por: Graciela Alarcón
Hora: 17:30

LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, 9 de Diciembre de 2020.

Señor:
Ángel Roberto Villasanti Acosta.

Corte Suprema de Justicia.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ángel Roberto Villasanti Acosta, encargado de la Sala de Control del Juzgado de San Lorenzo quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE con ID: 376956". CONTRATO NRO: 21/2020.

En el Palacio de San Lorenzo.
Se realizó la prueba de funcionamiento del banco de capacitores de San Lorenzo, se revisaron las corrientes en cada capacitor encontrándose dentro de los límites correspondientes.
Se realizó el megado a las bobinas del transformador de San Lorenzo, encontrándose los valores de resistencia de aislación dentro de los valores normales.
Se limpió la sala de transformador.
Se realizó la prueba de tensión sin carga del transformador.
Luego de cerrar el interruptor de baja tensión se midieron nuevamente las tensiones y esa vez las corrientes de salida.
El corte de energía se aprovechó para probar el generador y el tablero de transferencia, se encontraron en perfectas condiciones de funcionamiento.
Luego de las pruebas se realizaron la limpieza del grupo y de la sala de generador.
Se reapretaron los terminales eléctricos en el tablero de transferencia y a la salida del generador.
Se probaron los tableros de control de agua potable e incendio.

ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

ÁNGEL R. VILLASANTI
Sala de Control

En el Palacio de Luque.
Se realizó el megado a las bobinas del transformador de San Lorenzo, encontrándose los valores de resistencia de aislación dentro de los valores normales.
Además luego de una tormenta se cambiaron dos fusibles de media tensión y una mufa terminal de media tensión. Se realizaron las maniobras de media tensión.
Se limpió la sala de transformador.
Se realizó la prueba de tensión sin carga del transformador.
Luego de cerrar el interruptor de baja tensión se midieron nuevamente las tensiones y esa vez las corrientes de salida.
El corte de energía se aprovechó para probar el generador y el tablero de transferencia, se encontraron en perfectas condiciones de funcionamiento.
Luego de las pruebas se realizaron la limpieza del grupo y de la sala de generador.
Se reapretaron los terminales eléctricos en el tablero de transferencia y a la salida del generador.
La bomba elevadora en Luque se quemó. Se puso en funcionamiento la otra bomba, se realizó el purgado de la bombas varias veces hasta alcanzar el correcto funcionamientos.
Se cambió el contactor y relé térmico de la bomba dañada y aprovechamos para renovar el contactor de la bomba de reservar, para garantizar el abastecimiento de agua.
A la bomba quemada se le rebobinó, cambió su sello mecánico, sus dos rulemanes, y el impulsor, punta prisionero y buje de bronce.
Se cambió una llave de agua de desagote de tanque, ya que la misma en las maniobras realizadas ya no se pudo cerrar y se tuvo que reemplazar.
Otra llave fué agregada al lado de la sala de bombas para facilitar el cierre del ramal que va al estacionamiento.
Se probaron los tableros de control de agua potable e incendio.
Se reordenó el tablero de bombas de Luque y de planta baja.

ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

ANGEL R. VILLASANTI
Jefe de Sala de Control