Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: José 11444
Recibido por: José R.

DIA	MES	AÑO	HORA
11	NOV	2022	15:59

MEMORANDUM C.P.I. Nº 1.440/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Solicitud de pago del Certificado de Obras N° 02, OS N° 02 – Adenda N° 06 - Reemplazo,** Contrato N° 31/2020, Lote N° 6, Caazapá. Empresa: EMPRESA CONSTRUCTORA CHACO S.A. En respuesta a la Nota U.E.P.P MEC Exp. N° 10.745 de fecha 14/10/2022

Fecha: 10/11/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**CONSTRUCTORA CHACO S.A.**	**CONTRATO N°**	**31/2020**
DEPARTAMENTO	**CAAZAPA**	**LOTE N°**	**06**
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual			
FISCAL DE OBRAS	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Graciela Acosta	
SUPERVISIÓN DE PLANTA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Arq. Liz Aguilera	

Arq. Graciela Acosta de Riete
Reg. Prof. MOPC N° 1.528

Liz Aguilera
C.I.C. N° 3752

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE										2022	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP 4.464
ANTICIPO	27/09/2022	RE INGRESO DE NOTA POR LA EMPRESA	EXP. UEPP N° 10.745/2022
F.C. CONTRATO	26/11/2022	PLAZO FINAL	07/07/2022
C. T. RIESGO	29/07/2023	MONTO DE CONTRATO	8.616.133.328
ACCIDENTES PERSONALES	29/07/2022	AVANCE FISICO ACUM.	99,99%(sobre monto máx.)

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí
CPI
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

OBSERVACIONES:	AVANCE FISICO MES	56,55 % (Adenda N°6)
El certificado N° 02 de la OSN°2 - Adenda N° 6 ingresa por Exp. N° 4.464/2022 de fecha 09/05/2022, devuelto por la Fiscalización por Nota N°222/2022 -Re-ingreso por Exp. N° 7.208/2022 de fecha 28/03/2022, devuelto por la Fiscalización por Nota N° 297/2022 - Re-ingreso por Exp. N° 8.382/2022 de fecha 19/08/2022 devuelto por la Fiscalización por Nota N° 328/2022 - Re-ingreso por Exp. N° 10.745/2022 de fecha 14/10/2022.	MONTO DE MULTA	0
	MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
	MONTO NETO DE CERTIFICADO	79.790.305
	MONTO ACUMULADO	8.615.478.207
	ANTICIPO FINANCIERO	1.723.226.666
	FONDO DE REPARO ACUMULADO	430.773.911

El presente **certificado *N°2 de la Orden de Servicio N°2*** corresponde a la ***segunda etapa*** - 1 institución - **Adenda N° 6 Reemplazo** de 19 Instituciones Educativas, de las cuales las 18 primeras ya fueron culminadas en la primera etapa, las mismas ya cuentan con Recepción Provisoria y Recepción Definitiva.

Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y corresponde el pago solicitado por la empresa ***SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO***.; así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por aprobado el **Certificado N° 02 de la Orden de Servicio N° 02 – Adenda N° 6 - Reemplazo**.

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela Spósito de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.528

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N° 8752

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

COORDINACIÓN INT.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí
CPI
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02
MARZO 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02 / 2022

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	RUBROS NO EJECUTADOS	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO		TOTAL S/ MONTO MAX	
		%	(1)						%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**															
A.1	CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	1.294.098.739	140.049.999	8.269.648.814	98,33%	8.269.648.814	0,00%	-	98,33%	8.269.648.814	95,98%	8.269.648.814
	Sustitución - Adenda N° 05/2021			44.233.432	302.021.295		425.334	345.829.393	69,22%	239.381.040	30,78%	106.448.353	100,00%	345.829.393	4,01%	345.829.393
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**8.616.133.328**	**972.430.966**	**6.489.423.835**	**1.294.098.739**	**140.475.333**	**8.615.478.207**	**98,76%**	**8.509.029.854**	**1,24%**	**106.448.353**	**100,00%**	**8.615.478.207**	**99,99%**	**8.615.478.207**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO							HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)					(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666					1.723.226.666	98,76%	1.701.891.036	1,24%	21.335.630	100,00%	1.723.226.666
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	430.806.666					430.806.666	96,49%	425.451.493	1,24%	5.322.418	99,992%	430.773.911
B.3	Otras deducciones													-
	Total Deducciones - (B)		**2.154.033.332**					**2.154.033.332**	**98,76%**	**2.127.342.529**	**1,24%**	**26.658.048**	**100,00%**	**2.154.000.577**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											**Gs.**	**79.790.305**	
C.2	MULTAS											**Gs.**	-	
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)											**Gs.**	**79.790.305**	

Son Guaraníes Setenta y nueve millones setecientos noventa mil trescientos cinco.-, IVA incluido

Fiscal de Obra
Arq. Graciela Acosta de Potel
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Coordinador de Fiscalización

Edgar Grala
Residente de Arquitecto

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02
MARZO 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02 /2022

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 06 - **CONTRATO N° 31/2020**
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	ORDEN SERVICIO N:03	RUBROS NO EJECUTADOS	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)						%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**													
1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,63%	286.420.918	44.031.053	286.420.918	54.925.052	4.024.921	381.352.202	100,00%	381.352.202	0,00%		100,00%	381.352.202
2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	6,63%	348.053.955	51.169.494	348.053.955	102.684.178	4.312.638	497.594.889	100,00%	497.594.889	0,00%		100,00%	497.594.889
3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	6,72%	353.720.910	51.177.491	353.720.910	78.007.294	4.054.988	478.850.707	100,00%	478.850.707	0,00%		100,00%	478.850.707
4	COLEGIO NACIONAL DE CAPITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,87%	363.225.614	51.480.816	363.225.614	76.641.764	4.065.216	487.282.968	100,00%	487.282.968	0,00%		100,00%	487.282.968
5	ESCUELA BÁSICA Nº 941°CONSTANTINO TROCIUK° - AULA GENERAL SIMPLE	2,94%	181.673.504	44.613.991	181.673.504	35.766.286	1.163.775	260.889.996	100,00%	260.889.996	0,00%		100,00%	260.889.996
6	ESCUELA BÁSICA Nº 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,96%	430.626.415	53.160.341	430.626.415	87.883.339	6.025.973	565.643.122	100,00%	565.643.122	0,00%		100,00%	565.643.122
7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	2,94%	181.746.389	41.983.055	181.746.389	34.783.096	7.129.869	251.382.672	100,00%	251.382.672	0,00%		100,00%	251.382.672
8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	2,94%	181.746.389	42.377.672	181.746.389	35.794.665	1.318.239	258.600.287	100,00%	258.600.287	0,00%		100,00%	258.600.287
9	ESCUELA BÁSICA Nº 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,56%	281.959.865	45.525.731	281.959.865	55.360.046	12.528.905	370.336.737	100,00%	370.336.737	0,00%		100,00%	370.336.737
10	ESCUELA BÁSICA Nº 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,89%	426.222.415	53.327.608	426.222.415	74.454.361	8.142.519	545.861.865	100,00%	545.861.865	0,00%		100,00%	545.861.865
11	ESCUELA BÁSICA Nº 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	6,74%	355.341.954	52.213.769	355.341.954	80.659.939	13.713.494	474.502.168	100,00%	474.502.168	0,00%		100,00%	474.502.168
12	ESCUELA BÁSICA Nº 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,96%	430.626.415	53.323.219	430.626.415	80.822.049	9.769.147	555.011.536	100,00%	555.011.536	0,00%		100,00%	555.011.536
13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,01%	186.149.389	42.256.145	186.149.389	30.064.689	1.634.638	264.935.585	100,00%	264.935.585	0,00%		100,00%	264.935.585
14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	2,94%	181.746.389	49.936.664	181.746.389	35.143.777	3.600.674	263.226.156	100,00%	263.226.156	0,00%		100,00%	263.226.156
	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	4,14%	256.465.537	12.841.400	256.465.537	45.872.043	4.377.569	310.801.411	100,00%	310.801.411	0,00%		100,00%	310.801.411
15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,66%	349.978.360	59.365.474	349.978.360	86.131.332	9.676.460	484.798.716	100,00%	484.798.716	0,00%		100,00%	484.798.716
	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	4,14%	256.465.537	12.841.400	256.465.537	40.208.340	10.280.146	299.235.131	100,00%	299.235.131	0,00%		100,00%	299.235.131
16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,13%	193.699.979	49.926.910	193.699.979	37.912.030	9.744.537	271.784.382	100,00%	271.784.382	0,00%		100,00%	271.784.382
	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	4,14%	256.465.537	12.841.400	256.465.537	45.237.717	12.860.076	301.684.578	100,00%	301.684.578	0,00%		100,00%	301.684.578
17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,51%	341.159.960	51.293.067	341.159.960	83.451.515	2.325.582	473.578.989	100,00%	473.578.960	0,00%		100,00%	473.578.889
18	ESCUELA BÁSICA N°1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,56%	343.909.109	53.610.944	343.909.109	84.275.337	9.410.745	472.284.645	100,00%	472.284.645	0,00%		100,00%	472.284.645
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**6.187.402.549**	**928.197.534**	**6.187.402.540**	**1.294.698.739**	**140.049.999**	**8.269.648.814**	**100,00%**	**8.269.648.814**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**8.269.648.814**

19	ESCUELA BÁSICA Nº 5112 SAN LUIS ENTRE - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	100,00%	302.021.295	44.233.432	302.021.295	-	425.334	345.828.393	69,22%	239.381.040	30,78%	106.448.353	100,00%	345.828.393
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**302.021.295**	**44.233.432**	**302.021.295**	**-**	**425.334**	**345.828.393**	**69,22%**	**239.381.040**	**30,78%**	**106.448.353**	**100,00%**	**345.828.393**

	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**6.489.423.835**	**972.430.966**	**6.489.423.835**	**1.294.698.739**	**140.475.333**	**8.615.478.207**	**98,76%**	**8.509.029.854**	**1,24%**	**106.448.353**	**100,00%**	**8.615.478.207**

Fiscal de Obra
Arq. Graciela Acosta de Rotel
Reg. Prof. MOPC N° 1.534
Coordinador de Fiscalización

Edgar Grala
Arquitecto
Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

CONTRATO	Nº DE INSTITUCIONES	LPN/SBE /2020	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
N° 31/2020	1	LOTE 06	MARZO	Nº 3

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 03

FECHA: 08/11/2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	CAAZAPA	
LPN-SBE Nº	31/2020	
Contratista:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Contrato Nº.	31/2020	
Objeto del Contrato:	Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación - ID N° 360.254	
Fiscalizadores:	CPI – UEPP	
Fecha de suscripción del Contrato:	11/12/2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	8.616.133.328 Gs.	Plazo de Obra (Días): 150 días.
Fecha de Entrega del anticipo:	28/12/2020	Monto del anticipo (20%): 1.723.226.666 Gs.
Fecha de inicio efectivo:	08/02/2022 ORDEN Servicio N°2 –Adenda N° 06 - Reemplazo	Esc. Bas. N° 5152 San Valentín Fecha de vencimiento del plazo original del cronograma: 07/07/2022

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de días Calendario (07-03-2022 AL 31-03-2022)	24
b.	Cantidad de días de lluvias registradas - Registro DINAC	00
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	00
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	00
e.	Condiciones de accesibilidad: SIN INCONVENIENTES	
f.	Otras Observaciones:	

*** importante:** Todos los datos se refieren a 1 institución del lote N°6 – Caazapá (Adenda N° 06 - Reemplazo)

Arq. Gracia Acosta de Roiel
Reg. Prof. MOPC Nº 1.521

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual - Orden de Servicio N°1: 30 días (primera etapa 18 instituciones)

a.1 Plazo de Ejecución efectiva para Orden de Servicio N°2: 150 días (primera etapa 18 instituciones)

I. Certificado N° 1: **21 días**
II. Certificado N° 2: **29 días**
III. Certificado N° 3: **24 días**
IV. Certificado N° 4: **28 días**
V. Certificado N° 5: **18 días**
VI. Certificado N° 6: **4 días**
VII. Certificado N° 7: **8 días**

a.2 Plazo contractual restante (días): 48 días. (respecto al plazo de ejecución original, primera etapa 18 instituciones)

b. Plazo contractual (días): 30 días (1 institución Adenda N° 6 - Reemplazo)

b.1 Plazo de ejecución efectiva:

i. Certificado 1 de la OS1: 30 días

c. Plazo contractual (días): 150 días (1 institución Adenda N° 6 - Reemplazo)

c.1 Plazo de ejecución efectiva:

i. Certificado 1 de la OS2: 21 días
ii. Certificado 2 de la OS2: 24 días

4. AVANCE FISICO DE OBRAS: **100 % avance del mes (Adenda N° 6 - Reemplazo)**

Observación: este porcentaje corresponde a la segunda etapa – 1 institución - **Adenda N° 6 - Reemplazo.**

5. AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: **99,99 % (sobre monto máximo del contrato)**

6. MULTAS APLICADAS

a. Monto: 00 Gs.
b. Multa Acumulada (%): 00 %

VIGENCIA DE GARANTIAS

a. **Garantía de cobertura de anticipo. VIGENTE**
Cubre: hasta **el 27 de setiembre del 2022.**

Arq. Graciela Acosta de Rote
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

b. **Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE**
Cubre: hasta **el 26 de noviembre del 2022**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

c. **Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE**
Cubre: hasta **29 de julio del 2022.**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.+--+**

c. **Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE**
Cubre: hasta **29 de julio del 2023.**
Empresa de Seguros: **ROYAL SEGUROS S.A.**

Arq. Graciela Acosta de Portel
Reg. Prof. MOPC N° 1.534
.....
Firma y Sello Fiscal

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

18/10/2022 13:51

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 10745 **Año:** 2022

Fecha 14/10/2022 **Fecha Ingreso:** 14/10/2022

Fecha Límite: 14/10/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >DESEMBOLSO>

Referencia: NOTA S/N, CONSTRUCTORA CHACO

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir correcciones del certificado 2 orden de servicio 2. Anexo 2 carpetas y dos cds. Sociedad Constructora Chaco.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	14/10/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	14/10/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

528
MARTA
18 10 2022 14:50
→ DUSSON.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE ISO 9001:2015 REG. 2344/01

Asunción, 14 de Octubre de 2022

Ministerio de Educación y Ciencias
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinador
Ing. Zoilo Benítez
Presente

Ref: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254. CONTRATO Nº 31/2020

Asunto: Correcciones en el Certificado 2 orden de servicio 2

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, en relación al llamado y Contrato de referencia, a fin de presentar las correcciones solicitadas al certificado detallado en el asunto de referencia.

Atentamente

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante legal

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 10.745
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
14	OCT	2022	12:28

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

NOTA UEPP/CPI N° 328/2022

Asunción, 06 de setiembre de 2022.-

Referencia: "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL – LPN/SBE N° 02/2020. CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL - ID 360.254- **Contrato N° 31/2020 - LOTE 6 – CAAZAPÁ – Adenda N° 6**

1

Señores:
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO
Empresa Constructora.

Me dirijo a ustedes en respuesta a la Nota UEPP MEC Exp. N° 8382 de fecha 19/08/2022 a fin de realizar la devolución del Certificado N° 01 de la Orden de Servicio N° 02 - Lote N° 06 – Adenda N° 06, de manera a efectuar los ajustes necesarios conforme a las observaciones anexadas y especificadas más abajo.

OBSERVACIONES:

- En Nota PRO 014, existe un error en monto de fondo de reparo acumulado.

15	Descripción de la Obra	272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
16	% de Avance Físico Financiero Sobre Monto Maximo	98,76% (acumulado) – 2,78% (Del mes)	
17	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 1	30 DIAS	
18	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 2 y 3	150 DIAS	
19	Monto del Contrato	₲	8.616.133.328
20	Monto Planilla Ejecutiva	₲	8.616.133.328
21	Monto Certificado acumulado	₲	8.509.029.854
22	Monto Certificado en el mes	₲	195.572.942
23	Fondo de Reparo acumulado	₲	425.472.760
24	Monto neto a pagar	₲	146.679.707

09/09/2022

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela [illegible] de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.514

Liz Aguilera
ARQUITECTA
MOPC N°37532

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

- En planilla del resumen general se observa el error del monto de certificado anterior-Adenda 6 y la sumatoria de las mismas; error en monto de anticipo y fondo de reparo acumulado hasta el certificado anterior por lo cual esto afecta el monto total acumulado de ambos ítems y la sumatoria de los mismos.

TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO		TOTAL S/MONTO MAX	
	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)	%	(2)+(3)
8.269.648.814	100,00%	8.269.648.814	0,00%	-	100,00%	8.269.648.814	95,98%	8.269.648.814
345.829.393	12,67%	43.808.097	56,55%	195.572.942	69,22%	239.381.040	2,78%	239.381.040
8.615.478.207	95,99%	8.269.648.814	2,27%	195.572.942	98,76%	8.509.029.854	98,76%	8.509.029.854

	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
1.723.226.666	96,49%	1.662.776.448	2,27%	39.114.588	98,76%	1.701.891.036
430.806.666	96,49%	415.694.113	2,27%	9.778.647	98,76%	425.472.760
						-
2.154.033.332	96,49%	2.078.470.561	2,27%	48.893.235	98,76%	2.127.363.796

Gs.	146.679.707
Gs.	
Gs.	146.679.707

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Arq. Graciela Acosta de Sotelo
Reg. Prof. MOPC Nº 1.524

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC Nº3752

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

- En la planilla del cronograma físico financiero el importe autorizado no corresponde.

FEBRERO 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02/2022

CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN N°
	%	Monto	
Total General: (A)		345.829.393	
Escuela Básica N° 5152 San Valentín - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	100,00%	345.829.393	2,70%
Total por Obra: (A)	100,00%	345.829.393	
AVANCE MENSUAL PREVISTO			2,70%

3

**Se hace devolución de dos tomos, un original, una copia y 2cds.*

Saludos

Arq. Guillermo Godoy
Jefe de Supervisión y Certificación
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

Arq. Graciela Acosta
Supervisora de Obras
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Liz Aguilera
Supervisora de Planta
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

FECHA	NUMERO DE CERTIFICADO	Vº Bº - UNIDAD DE CERTIFICACION
06 - 09 - 2022	1 Orden N° 02 – Adenda N°6	

EMPRESA CONTRATISTA:	Constructora Chaco
CONTRATO N°:	31/2020
ID N°:	360.254
LOTE:	Lote 6
DEPARTAMENTO:	Caazapá

Nº	Documentos	Código	Contiene Si/No	Obs
1	Nota de aprobación de los Certificados y solicitud de trámite de pago según proforma adjunta a este manual (en carácter de Declaración Jurada) Original	PRO-006	-	
2	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – Original.	PRO-014	SI	Error en monto de fondo de reparo acumulado
3	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado.	PRO-005	SI	
4	Certificados – Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado (Planilla de cómputo).	PRO-005	SI	En resumen general, error en monto de certificado anterior-Adenda 6, error en monto de anticipo y fondo de reparo acumulado
5	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable).	PRO-003	SI	
6	Certificado de Contabilización de Plazos como producto del análisis de los días de lluvia u otro evento consignado en los libros de obras, cálculo de multa si correspondiera y el Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.	PRO - 004	-	
7	Cronograma Físico-Financiero – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 014	SI	

ELABORADO POR: La Asistora

VERIFICADO POR: Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

8	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 015	SI	
9	Formulario FC Nº 09 – Hoja de Costos de Inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del Fiscal de Obras y el Representante Legal de la Fiscalizadora.	FC Nº 09	SI	
10	**Libro de Obras, entrega de fojas a la contratante.**	-	SI	
11	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución).	-	SI	
12	Pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo).	-	SI	
3	Resoluciones y/o Adendas respaldatorias que correspondan	-	SI	

OBSERVACIONES:

- En Nota PRO 014, existe un error en monto de fondo de reparo acumulado.
- En planilla del resumen general se observa el error del monto de certificado anterior-Adenda 6 y la sumatoria de las mismas; error en monto de anticipo y fondo de reparo acumulado hasta el certificado anterior por lo cual esto afecta el monto total acumulado de ambos ítems y la sumatoria de los mismos.
- En la planilla del cronograma físico financiero el importe autorizado no corresponde.

**Se hace devolución de dos tomos, un original, una copia y 2cds.*

ELABORADO POR: Liz Aguilera
Arq. Liz Aguilera
Reg. MOPC Nº 1752

VERIFICADO POR: CPI - UEPP - MEC
Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación

CORRESPONDENCIA

UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 8382 **Año:** 2022

Fecha 19/08/2022 **Fecha Ingreso:** 19/08/2022

Fecha Límite: 19/08/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: NOTA S/N Sociedad Constructora Chaco.

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Presentar las correcciones solicitadas a los certificados. Sociedad Constructora Chaco. Anexo 4 carpetas y 4 cds.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	19/08/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	19/08/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

304
Alfredo R

19 08 22 14:30

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LSQA

Asunción, 19 de Agosto de 2022

Ministerio de Educación y Ciencias
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinador
Ing. Zoilo Benítez
Presente

Ref: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254. CONTRATO Nº 31/2020

Asunto: Correcciones: Certificado 1 y 2 Orden 2, según solicitudes Nota UEPP/CPI 296/2022 y 297/2022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, en relación al llamado y Contrato de referencia, a fin de presentar las correcciones solicitadas a los certificados detallados en el asunto de referencia.

Adjuntando además en formato impreso y digital de las resoluciones y adendas correspondientes a cada certificado.

En espera de que puedan realizar los análisis correspondientes y remitirlos para su proceso de pago, saludo atentamente.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 8382
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
19	AGO	2022	10:23

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

NOTA UEPP/CPI N° 297/2022

Asunción, 11 de agosto de 2022.-

Referencia: "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL – LPN/SBE N° 02/2020. CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL - ID 360.254- **Contrato N° 31/2020 - LOTE 6 - CAAZAPÁ**

1

Señores:
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO
Empresa Constructora.

Me dirijo a ustedes en respuesta a la Nota SCC MEC 272 N°74/2022 – UEPP MEC Exp. N° 7208 de fecha 26/07/2022 a fin de realizar la devolución de los Certificados N° 02 de la Orden de Servicio N° 02 - Lote N° 06 – Adenda N° 06, a modo de efectuar los ajustes necesarios y completar las documentaciones faltantes conforme a las observaciones anexadas y especificadas más abajo.

OBSERVACIONES:

- En Nota PRO 014, error en N° de certificado y N° de orden de servicio. Monto de fondo de reparo debe ser el acumulado hasta el presente certificado.
- La sumatoria del porcentaje de avance no corresponde en la nota PRO 014 como en la planilla del Resumen General.
- Se debe adjuntar de forma impresa y digital las Resoluciones y Adendas que correspondan a dicho certificado.

**Se hace devolución de dos tomos, un original, una copia y 2cds.*

Saludos

Arq. Guillermo Godoy
Jefe de Supervisión y Certificación
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

Arq. Liz Aguilera
Supervisora de Planta
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

FECHA	NUMERO DE CERTIFICADO	V° B° - UNIDAD DE CERTIFICACION
11 – 08 - 2022	2 Orden N° 02	

EMPRESA CONTRATISTA:	Constructora Chaco
CONTRATO N°:	31/2020
ID N°:	360.254
LOTE:	Lote 6
DEPARTAMENTO:	Caazapá

Nº	Documentos	Código	Contiene Si/No	Obs
1	Nota de aprobación de los Certificados y solicitud de trámite de pago según proforma adjunta a este manual (en carácter de Declaración Jurada) Original	PRO-006	-	
2	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – Original.	PRO-014	SI	Error en el N° de certificado y Orden de Servicio / Error en monto de multa acumulada
3	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado.	PRO-005	SI	
4	Certificados – Identificando Lote - Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado (Planilla de cómputo).	PRO-005	SI	
5	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- Nº - mes (Impreso y Digital en archivo editable).	PRO-003	SI	
6	Certificado de Contabilización de Plazos como producto del análisis de los días de lluvia u otro evento consignado en los libros de obras, cálculo de multa si correspondiera y el Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.	PRO - 004	-	
7	Cronograma Físico-Financiero – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 014	SI	

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

ELABORADO POR:

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
CPI - UEPP - MEC

VERIFICADO POR: Certificación

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

8	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – Aprobado y debidamente firmado.	PRO - 015	SI	
9	Formulario FC Nº 09 – Hoja de Costos de Inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del Fiscal de Obras y el Representante Legal de la Fiscalizadora.	FC Nº 09	SI	
10	**Libro de Obras, entrega de fojas a la contratante.**	-	SI	
11	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución).	-	SI	
12	Pólizas vigentes (estar vigente al tiempo de procesar el pago por lo que se deberá prever dicho plazo).	-	SI	
13	Resoluciones y/o Adendas respaldatorias que correspondan	-	NO	

OBSERVACIONES:

- En Nota PRO 014, error en N° de certificado y N° de orden de servicio. Monto de fondo de reparo debe ser el acumulado hasta el presente certificado.
- La sumatoria del porcentaje de avance no corresponde en la nota PRO 014 como en la planilla del Resumen General.
- Se debe adjuntar de forma impresa y digital las Resoluciones y Adendas que correspondan a dicho certificado.

**Se hace devolución de dos tomos, un original, una copia y 2cds.*

Liz Aguilera
ARQUITECTA
REG. MOPC N°3752

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión
y Certificación
CPI - UEPP - MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 7208 **Año:** 2022

Fecha 26/07/2022 **Fecha Ingreso:** 26/07/2022

Fecha Límite: 26/07/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: NOTA N° 0074 Sociedad Constructora Chaco.

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir certificados 1 y 2, orden 2 - Anexo 4 carpetas y cuatro cds. Sociedad Constructora Chaco.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	26/07/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	26/07/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

226
MADRID
27 07 2022 13:45

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO

LSQA

Asunción, 25 de Julio de 2022

SCC MEC 272 N° 74/2022

Ministerio de Educación y Ciencias
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Coordinador
Ing. Zoilo Benítez
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020. "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254. CONTRATO Nº 31/2020
Presente

Asunto: Correcciones: Certificado 1 y 2 Orden 2

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds, en relación al llamado y Contrato de referencia, a fin de presentar las correcciones solicitadas, correspondientes al Certificado N° 1 y 2de la Orden de Servicio N° 2, en respuesta a lo solicitado en la nota UEPP/CPI N° 250/2022 de fecha 30 de Junio de 2022.

Atentamente

Ing. Luis M. Quiñe C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 7203
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
26	JUL	2022	14:57

Dirección: Parirí Nº 1013 casi Av. Fernando de la Mora
Tel.: (595 21) 550 283 • Sitio web: www.scc.com.py



NOTA N° 246/2022

Asunción, 22 de junio de 2022.

Señores:

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO.

Empresa Constructora.

Referencia: "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID 360254.- Contrato 31/2020

Lote 06-CAAZAPA

Presente:

Nos dirigimos a usted, y por intermedio a quien corresponda, con el objeto de la devolución de los: ***Certificado Nº1 – Orden de Servicio Nº1, Certificado N° 1- Orden de Servicio N°2 y Certificado N° 2- Orden de Servicio N°2***, correspondiente al *Lote 6 - Caazapá*, error de consignación en planilla y adaptación de resumen general.

ORDEN DE SERVICIO N° 1 – CERTIFICADO DE OBRA N° 1

1.1. Relevamiento de la institución para diseño y computo métrico, ida y vuelta
No se visualiza Planilla de Computo métrico y presupuesto (Con lista de cantidades).

1.2. Estudio de suelo como mínimo 3 perforaciones
Se visualiza copia simple.

1.3. Elaboración de planos y aprobación municipal
Se visualiza copia simple de planos. Sin firma.
No se visualiza Nota con acuse de recibido de la municipalidad.

1.4. Calculo estructural
No se visualiza calculo estructural (Acompañado por una memoria de cálculo).

Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

OTRAS OBSERVACIONES:

- **Certificado de obras N° 1 – Orden de Servicio N° 1 - RESUMEN GENERAL**
  Monto total en letras no coincide con monto en Número.

- **Hojas de Costo de Inversión**
  Verificar montos, no coinciden en letras y número.

- **Devolución de anticipo (20%):** Verificar montos y porcentajes

- **Para Fondo de Reparo (5%):** verificar montos y porcentajes

ORDEN DE SERVICIO N° 1 – CERTIFICADO DE OBRA N° 2

- **Certificado de obras N° 1 – Orden de Servicio N° 2**
  Donde dice: Sustitución-Adenda N° xx/2021: Incluir el N° que corresponde a la adenda.

- **Devolución de anticipo (20%):** Verificar montos y porcentajes

- **Para Fondo de Reparo (5%):** verificar montos y porcentajes

- **Cronograma Físico – Financiero:** El porcentaje de la Orden 1 del Avance Mensual Acumulado no coincide con el Certificado de Obra Resumen General del Contrato.

ORDEN DE SERVICIO N° 2 – CERTIFICADO DE OBRA N° 2

- **Certificado de obras N° 1 – Orden de Servicio N° 2**
  Donde dice: Sustitución-Adenda N° xx/2021: Incluir el N° que corresponde a la adenda.

- **Devolución de anticipo (20%):** Verificar montos y porcentajes

- **Para Fondo de Reparo (5%):** verificar montos y porcentajes

- **Planilla general por rubros:** verificar montos, porcentajes, etc.

Arq. Guillermo Godoy
Jefatura de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Graciela [illegible] de Prof.
Reg. Prof. MOPC N° 3.521

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral. Díaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

- **Curva de avance general:** Verificar las cantidades numéricas debe estar expresada tanto en número y letra en el certificado debe tener el mismo monto.

OBSERVACION: Se solicita la verificación total de las cantidades de las planillas de los Certificados.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

Arq. Graciela Acosta B.
Supervisora de Obras.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

Arq. Guillermo Godoy.
Jefe de Supervisión y Certificación
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP- MEC

Lic. María Cerezo
23/04/2022

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

NOTA UEPP/CPI N° 250/2022

Asunción, 30 de junio de 2022.-

Referencia: "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL – LPN/SBE N° 02/2020. CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" PLURIANUAL - ID 360.254- **Contrato N° 31/2020 - LOTE 6 - CAAZAPÁ**

1

Señores:
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO
Empresa Constructora.

Me dirijo a ustedes a fin de realizar la devolución del Certificado N°1 de la Orden de servicio N° 1, en adjunto las observaciones realizadas a modo de realizar las correcciones pertinentes.

Saludos

Arq. Liz Aguilera
Supervisora de Planta
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

Arq. Graciela Acosta
Supervisora de Obras
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

Arq. Guillermo Godoy
Jefe de Supervisión y Certificación
Coord. de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí
CPI
www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

NOTA N° 222/2022

Asunción, 06 de junio de 2022.

Señores:

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO.

Empresa Constructora.

Referencia: "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID 360254.- Contrato 31/2020

Lote 06-CAAZAPA

Presente:

Nos dirigimos a usted, y por intermedio a quien corresponda, con el objeto de la devolución del ***Certificado Nº1 – Orden de Servicio Nº1***

Certificado N° 1- Orden de Servicio N°2

Certificado N° 2- Orden de Servicio N°2, correspondiente al *Lote 6 - Caazapá*, error de consignación en planilla y adaptación de resumen general.

La Institución en proceso es la Escuela Básica N° 5.152 SAN VALENTIN

Sin otro particular, le saluda muy atentamente-.

Arq. Graciela Acosta B.
Supervisora de Obras.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP – MEC

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS – Secretaría de Programas y Proyectos – Unidad Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Guillermo Godoy.
Jefe de Supervisión y Certificación
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP- MEC

Recibido.
C. Frete.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

19/05/2022 12:48

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 4464 **Año:** 2022

Fecha 19/05/2022 **Fecha Ingreso:** 19/05/2022

Fecha Límite: 19/05/2022

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >Informes >

Referencia: NOTA S/N, CONSTRUCTORA CHACO

Tipo de Doc: Nota

Asunto: Remitir certificado de obra N° 2, de la orden de servicio n° 2, LOTE 6 - Constructora Chaco. Anexo dos carpetas y dos cds.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Luis Romero	Luis Romero	19/05/2022	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Luis Romero	INFRA.	19/05/2022	Coordinación de Proyectos	Pendiente	

412

23 05 2022 09:00

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTEHOTSODDIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"	Sociedad Constructora Chaco S.A.
	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA	Pariri 1013 c/Tobati
	PRO – 014	Tel-Fax: (021) 550283

NOTA SCC / LOTE 06 / CONTRATO N.° 31/2020

Asunción, 6 de Mayo de 2022

Señor:
Ing. Zoilo Benitez
Coordinador UEP
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Certificado N° 02 Orden de Servicio 2/2022, de las obras del Lote N° 6, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional - LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho certificado, de G. 88.010.753 (Guaraníes Ochenta y ocho millones diez mil setecientos cincuenta y tres.-), IVA incluido

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes datos y documentos adjuntos:

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N° 06 Orden de Servicio N° 02 Y 03
2	Lote	6
3	Departamento	Caazapá
4	Cantidad de Establecimientos	19
5	Contratista	**SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**
6	Fiscalización	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
7	N.° de Contrato	N.° 31/2020
8	Resolución de Adjudicación N.°	Resolución UEPP - MEC N.° 437/2020
9	Fecha de Contrato	11/12/2020
10	Fecha de Orden de Servicio 1	20/1/2022
11	Fecha de Orden de Servicio 2	7/2/2022
12	Inicio Plazo de Ejecución	7/2/2022
13	Obras Iniciadas	19
14	Cronograma Físico Financiero	Aprobado
15	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
16	% de Avance Físico Financiero	100% (acumulado) – 0% (Del mes)
17	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 1	**30 DIAS**
18	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 2 y 3	**150 DIAS**
20	Monto del Contrato	₲ 8.616.133.328
21	Monto Planilla Ejecutiva	₲ 8.615.478.206
22	Monto Certificado acumulado	₲ 8.615.478.206
23	Monto Certificado en el mes	₲ 115.101.456
24	Fondo de Reparo	₲ 5.755.073
25	Monto neto a pagar	₲ 88.010.753

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable)
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
9	Registro fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)
10	Copia de Pólizas vigentes

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4464
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
	19 MAY	2022	17:53