27 de DICIEMBRE de 2022

Señor:
Intendente Municipal de San Pedro del Paraná
SR. NELSON ALVAREZ VERA
E. S. D.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 04 / 2022 con ID 416108.
REPARACION DE UN BLOQUE DE AULAS + OTRAS OBRAS.
INSTITUCION: ESCUELA BASICA 1503 SAN FRANCISCO DE ASIS.
LUGAR: COMPAÑÍA YAGUA CUA - DISTRITO SAN PEDRO DEL PARANA.
INICIO DE OBRA: 15 – NOVIEMBRE - 2022
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA: 45 DIAS (CUARENTA Y CINCO)
EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUPAR S.R.L. RUC 80061065-2
CONTRATISTA: GISELA VENIALGO GONZALES **C.I.** 5.159.298

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar la Ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra, según Contrato vigente, por unos 30 (treinta) días a partir del vencimiento que se daría el 29 de Diciembre del 2022 según Contrato Vigente.

Así también solicito que este pedido se materialice por medio de una Adenda para que con tal documento se pueda adjuntar al Legajo de Documentaciones referente a la obra.

Considero que con ese plazo solicitado nos dará el tiempo suficiente para concluir la obra de manera integral.

Este pedido obedece principalmente por la escases de chapas del tipo pre pintada como así también de los machimbres, dos elementos esenciales para la renovación del pabellón de aulas. Así también mencionar que los 45 (cuarenta y cinco) días fijado para la conclusión de dichas obras es un tiempo muy ajustado para el acabado final de las mismas.

Menciono igualmente, que el Seguro presentado, Fiel Cumplimiento por mi empresa está vigente hasta el día 31/01/2023.

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Construpar S.R.L.
Gisela Venialgo
Soc. Gerente
RUC. 80061065-2

.....
GISELA VENIALGO GONZALES
Cédula de Identidad Nº 5.159.298
CONTRATISTA
CONSTRUPAR RUC 80061065-2

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
SECRETARIA GENERAL
Mesa de Entrada Nº 1337B
Fecha: 27/12/23 Hora: 09:00hs
Firma: ...
Salvador Burgos Mongelos
Secretario General

impulsado por CamScanner

impulsado por CamScanner