CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 2

Fecha: 18/7/2022

"CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BÁS. Nº 127 14 DE JULIO"

Avance de Obra: 44%

Contratación Directa (CD) Nº 18/2022 ID Nº : 412932

Fecha de Inicio:25/05/2022

		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	4.750	445.265	445.265	0	100%
2	Replanteo	M2	93,74	5.541	519.413	519.413	0	100%
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	13,00	526.616	6.846.008	6.846.008	0	100%
4	Zapatas Pilares de HºAº	M3	1,20	2.090.000	2.508.000	2.508.000	0	100%
5	Vigas de Galería de HºAº	M3	0,42	2.099.500	881.790	881.790	0	100%
6	Viga Cumbrera	M3	1,04	2.099.500	2.183.480	2.183.480	0	100%
7	Encadenados de Hº Aº - Inferior	M3	1,68	2.099.500	3.527.160	3.527.160	0	100%
8	Encadenados de HºAº - Superior	M3	1,89	2.099.500	3.968.055	3.968.055	0	100%
9	Muros de nivelación de 0.30 mts armada.	M2	16,04	179.693	2.882.276	2.882.276	0	100%
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,63	90.145	1.589.256	1.589.256	0	100%
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	46,10	41.188	1.898.767	1.898.767	0	100%
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	69,46	131.628	9.142.881	9.142.881	0	100%
13	Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	119.805	10.080.393	10.080.393	0	100%
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	42,00	39.549	1.661.058	1.661.058	0	100%
15	Pilares de 0,35x0,35 visto para corredeor	ML	10,40	148.834	1.547.874	1.547.874	0	100%
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº prensados a maquina	M2	120,00	292.916	35.149.920	35.149.920	0	100%
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	41.990	5.836.610		5.836.610	100%
18	Revoques de viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	m2	50,29	42.750	2.149.898		2.149.898	100%
19	Revoque de Pilares de HºAº	M2	5,38	42.116	226.584		226.584	100%
20	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	89,74	40.534	3.637.521		3.637.521	100%
21	Carpeta para piso cerámico	M2	89,74	42.133	3.781.015		3.781.015	100%
22	Piso cerámico de 30 x 30 cms.	M2	89,74	82.134	7.370.705		7.370.705	100%
23	Zócalo cerámico	ML	55,90	32.934	1.841.011		1.841.011	100%
24	Puerta de madera de 1,0 x 2,10 - tablero	UN.	1,00	2.280.000	2.280.000		2.280.000	100%
25	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	414.200	828.400		828.400	100%
26	Ventanas tipo balancines	M2	12,60	405.650	5.111.190		5.111.190	100%
27	Puerta Tipo metálica de 0,80 x 2,10	un	1,00	792.300	792.300		792.300	100%
28	Rampa peatonal	UN.	1,00	682.813	682.813		682.813	100%
29	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	40,60	133.000	5.399.800		5.399.800	100%
30	Pintura de paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	139,00	20.615	2.865.485		2.865.485	100%
31	Pintura de paredes revocadas al latex	M2	63,00	29.134	1.835.442		1.835.442	100%
32	Pintura de pilares con antimoho incoloro	M2	12,42	30.559	379.543		379.543	100%
33	Pintura de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal	M2	50,29	33.566	1.688.034		1.688.034	100%
34	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintetica o cerámico	M2	14,28	30.654	437.739		437.739	100%
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	29.134	2.451.335		2.451.335	100%
36	Pintura de tejuelones con barniz	M2	120,00	28.816	3.457.920		3.457.920	100%
37	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	5,67	30.400	172.368		172.368	100%

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

38	Revestimiento de azulejos.	M2	6,09	85.184	518.771		518.771	100%
39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	164.666	2.074.792		2.074.792	100%
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML.	36,60	119.066	4.357.816		4.357.816	100%
41	Instalación Eléctrica	GL.	1,00	5.088.991	5.088.991		5.088.991	100%
42	Arefactos Electricos	GL.	1,00	2.982.446	2.982.446		2.982.446	100%
43	Agua corriente	GL.	1,00	1.250.834	1.250.834		1.250.834	100%
44	Desague clocal (incluye registros)	GL.	1,00	2.438.334	2.438.334		2.438.334	100%
45	Pileta de cocina con grifería	GL.	1,00	633.334	633.334		633.334	100%
46	Construcción de cámara séptica	UN.	1,00	4.870.000	4.870.000	4.870.000	0	100%
47	Construcción de pozo ciego absorvente	UN.	1,00	2.815.166	2.815.166	2.815.166	0	100%
48	Limpieza final	M2	93,74	5.225	489.792		489.792	100%
					165.577.582	**92.516.761**	**73.060.821**	44%
	TOTAL GENERAL				**165.577.582**		**73.060.821**	

		AVANCE DEL PRESENTE CERTIFICADO 44%

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**73.060.821**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**3.653.041**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**69.407.780**

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ · OBRAS PUBLICAS ·

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Arq. Mónica Estigarribia
Arquitecta
MOPC N° 6220