Metalúrgica Nuñez
de Rubén Nuñez Esquivel
Fabrica de Tinglados, Portones, Rejas
Soldaduras en Gral.
Calle Venezuela a 70m de la Avda. Japón Cel. 0985/702576 Pirapó Centro

PLANILLA ADJUDICADA

REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BASICA Nº 1434 DR. FERNANDO DE LA MORA- FORDI KM8 - ZONA RURAL DE BELLA VISTA.				EMPRESA ADJUDICADA METALURGICA NUÑEZ CONTRATO 20/2024		En Porcentaje			Cantidad Ejecutada			Cantidad Ejecutado en Gs.		
Item	DESCRIPCION DEL BIEN	Unid.	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado Total
1	Marcación, preparacion y replanteo de obra	m2	294	4.266	1.254.204	100%	0%	100%	294	0	294	1.254.204	0	1.254.204
2	Cartel de Obra 2mx1m. Patas con caño redondo de 2"pared de 1.20mm pintado. Estructura con caño cuadrado de 20x20mm pared de 1.20mm pintado; chapa galvanizada Nº26 pintada en la parte posterior, adhesivo o lona impresa con datos de la obra.	un	1	1.071.568	1.071.568	100%	0%	100%	1	0	1	1.071.568	0	1.071.568
3	Desmonte de techo existente incluye estructura con postes existente con recupero de chapas, madera y disposicion final dentro del predio	m2	232,2	24.911	5.784.334	100%	0%	100%	232,2	0	232,2	5.784.334	0	5.784.334
4	Desmonte de cielorraso en galeria y aulas	m2	167,97	11.284	1.895.373	100%	0%	100%	167,97	0	167,97	1.895.373	0	1.895.373
5	Desmonte de instalación electrica general, cables, ventiladores, artefactos, placas, etc.	GL	1	1.099.433	1.099.433	100%	0%	100%	1	0	1	1.099.433	0	1.099.433
6	Demolicion de pared para ampliacion de vano en puerta de acceso, para construcción de columnas de HºAº y para construcción de encadenado superior.	m2	25,05	23.939	599.672	100%	0%	100%	25,05	0	25,05	599.672	0	599.672
7	Demolición de canal de ladrillo antiguo	m2	55	14.989	824.395	100%	0%	100%	55	0	55	824.395	0	824.395
8	Demolición de piso en aula y galeria para reemplazo por piso nuevo.	m2	167,97	8.048	1.351.823	100%	0%	100%	167,97	0	167,97	1.351.823	0	1.351.823
9	Zapata de HºAº	m3	6,4	2.226.134	14.247.258	100%	0%	100%	6,4	0	6,4	14.247.258	0	14.247.258
10	Columnas de HºAº	m3	1,85	2.226.134	4.118.348	100%	0%	100%	1,85	0	1,85	4.118.348	0	4.118.348
11	Vigas de HºAº	m3	4,8	2.284.967	10.967.842	100%	0%	100%	4,8	0	4,8	10.967.842	0	10.967.842
12	Losa de HºAº	m3	0,35	2.247.758	786.715	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
13	Cimiento de Piedra Bruta Colocada incluye excavación	m3	25,1	393.070	9.866.057	100%	0%	100%	25,1	0	25,1	9.866.057	0	9.866.057
14	Mamposteria de 0,30 con ladrillo común para nivelación	m2	27,1	142.902	3.872.644	100%	0%	100%	27,1	0	27,1	3.872.644	0	3.872.644
15	Aislación en U, nivelación y viga de fundación	ml	49,6	23.560	1.168.576	100%	0%	100%	49,6	0	49,6	1.168.576	0	1.168.576
16	Relleno con tierra roja	m3	15,5	75.244	1.166.282	100%	0%	100%	15,5	0	15,5	1.166.282	0	1.166.282
17	Mamposteria de elevación con ladrillo común revocado de 0,30m s/ encadenado	m2	8,05	141.158	1.136.322	100%	0%	100%	8,05	0	8,05	1.136.322	0	1.136.322
18	Mamposteria de elevación con ladrillo común con envarillado y revocado de 0,15m s/ encadenado	m2	35,1	92.170	3.235.167	100%	0%	100%	35,1	0	35,1	3.235.167	0	3.235.167
19	Pilares de ladrillo común, estructura interior con HºAº 15x15cm, revocado	ml	18	661.435	11.905.830	100%	0%	100%	18	0	18	11.905.830	0	11.905.830
20	Reposición de techo con chapa zinc tipo trapezoidal N°26, sobre estructura metalica, entablonado de 1", membrana de 10mm doble cara aluminizada.	m2	272,7	153.356	41.820.181	100%	0%	100%	272,7	0	272,7	41.820.181	0	41.820.181
21	Cielorraso de machimbre de pino de 1era inlcuye corniza	m2	272,7	60.968	16.625.974	0%	100%	100%		272,7	272,7	0	16.625.974	16.625.974
22	Provisión y Colocacion de canaleta de chapa galvanizada N°24, desarrollo nº 40 incluye bajada	ml	72	76.778	5.528.016	0%	0%	0%		0	0	0	0	0

Metalurgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0985) 702 576 - Pirapó - Itapúa - Py.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Rene Ayala Maidana
Director de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

23	Provisión y Colocacion de cenefa de chapa galvanizada N°24 desarrollo 50cm	ml	20,2	82.922	1.675.024	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
24	Elaboracion de registro pluvial 30x30cm de ladrillo comun revocado con rejilla de varillas lisas de 8mm"	un	6	212.428	1.274.568	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
25	Revoque exterior con hidrofugo a una capa sector de nivelación, columnas, vigas y recesivos	m2	139,5	32.972	4.599.594	0%	100%	100%		139,5	139,5	0	4.599.594	4.599.594
26	Revoque interior a una capa c/ hidrófugo	m2	65,2	32.772	2.136.734	0%	100%	100%		65,2	65,2	0	2.136.734	2.136.734
27	Revoque de Losa	m2	3	43.414	130.242	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
28	Contrapiso de cascotes e=10cm	m2	134,6	36.000	4.845.600	0%	100%	100%		134,6	134,6	0	4.845.600	4.845.600
29	Carpeta Niveladora para cerámica	m2	136,6	26.552	3.627.003	100%	0%	100%	136,6	0	136,6	3.627.003	0	3.627.003
30	Piso de cerámica esmaltada PEI 5	m2	136,6	75.431	10.303.875	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
31	Piso de baldosa de Hº en guarda obra	m2	77,5	75.423	5.845.283	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
32	Zocalo de cerámica	ml	110,3	19.005	2.096.252	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
33	Provision y colocacion de puerta tablero 1,45x2,1 de dos hojas, incluye marco de lapacho, cerradura y bisagras.	un	3	2.139.796	6.419.388	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
34	Limpieza de masilla existente y remasillado de los vidrios existentes	GL	1	1.466.308	1.466.308	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
35	Reposición de vidrios faltantes en ventanas tipo balancín	m2	3	170.498	511.494	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
36	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en aulas, colocación de placas, puntos, tomas, tableros y llaves termicas, linea para conexión de AA, etc	GL	1	5.448.611	5.448.611	0%	50%	50%		0,5	0,5	0	2.724.306	2.724.306
37	Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones en galeria, colocación de placas, puntos, tomas etc	GL	1	511.045	511.045	0%	50%	50%		0,5	0,5	0	255.523	255.523
38	Provision y colocacion de artefactos electricos	un	7	1.126.917	7.888.419	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
39	Provisión y Colocacion de artefacto tipo 3x40W con tubos led	un	20	100.240	2.004.800	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
40	Provisión y Colocacion de artefacto tipo 2x40W con tubos led	un	7	123.361	863.527	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
41	Provisión y colocación de timbre	un	1	139.105	139.105	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
42	Pintura de elementos de ventanas de balancin con esmalte sintetico antioxido y fondo convertidor, 3 en 1, previa limpieza	un	23	74.807	1.720.561	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
43	Pintura interior con pintura tipo latex con Enduido	m2	362,5	37.714	13.671.325	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
44	Pintura exterior con pintura tipo latex, incluye pintura de vigas y pilares	m2	139,5	19.376	2.702.952	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
45	Pintura de piso en rampa con pintura polideportiva de alto transito, fondo color azul, simbolo color blanco. Previa limpieza con ácido	m2	10	19.616	196.160	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
46	Barnizado de machimbre minimo 2 manos	m2	272,7	20.327	5.543.173	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
47	Barnizado de aberturas de madera	m2	18,5	20.320	375.920	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
48	Carteles Indicativos de nombre de locales en acrilico de 3mm color blanco y letras color negro	un	3	118.815	356.445	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
49	Cartel con nombre de la Institución de 3mx2m	un	1	2.173.008	2.173.008	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
50	Provisión y colocacion de pizarron acrilico 1,4x4,00 m	un	3	1.196.919	3.590.757	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
51	Limpieza final de obra	GL	1	550.000	550.000	0%	0%	0%		0	0	0	0	0
MONTO TOTAL ADJUDICADO					232.993.186	52%	13%	65%				121.012.312	31.187.730	152.200.042
Anticipo 20%					46.598.637									
Descuento Anticipo S/ Avance												8.642.850	6.237.546	14.880.396
Retención 5%												5.869.265	1.559.387	7.428.651
Monto Certificado Nº 3 - Avance de Obra												88.038.981	23.390.798	111.429.779

Metalúrgica "NUÑEZ"
de Rubén Darío Nuñez E.
RUC: 2172215 - 3
Cel. (0545) 702 578 - Pirapó - Misiones - Py.

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista