CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

23

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 21/12/2021
HOJA:1/4

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIF. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
2	Aula Bloque A- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	72,111	10.000	721.110	72,111	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
3	Aula Bloque A- Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	76,700	20.000	1.534.000	76,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
4	Aula - Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	38,059	10.000	380.590	38,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
5	Aula - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
6	Aula - Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	4,000	25.350	101.400	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	25.350	0,000
7	Aula- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	56,564	10.625	600.993	56,564	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
8	Aula- Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	7,000	10.238	71.666	3,000	0,000	4,000	40.952,000	0,000	0	0,000
9	Aula- Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	3,240	1.850.000	5.994.000	0,580	0,000	2,660	4.921.000,000	0,000	0	0,000
10	Aula - Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	2,276	2.100.000	4.779.600	0,560	0,000	1,716	3.603.600,000	0,000	0	0,000
11	Aula- Estructura de Hº Aº Viga cumbrera	m3	0,754	2.150.000	1.621.100	0,000	0,000	0,754	1.621.100,000	0,000	0	0,000
12	Aula - Estructura de Hº Aº Vigas del pasillo y paredes	ml	37,436	195.500	7.318.738	11,600	0,000	25,836	5.050.938,000	0,000	0	0,000
13	Aula - Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	2,150	103.644	222.835	2,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
14	Aula - Mamposteria de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	6,240	103.644	646.739	2,310	0,000	0,000	0,000	3,930	407.321	0,000
15	Aula - Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	12,480	40.603	506.725	4,630	0,000	0,000	0,000	7,850	318.734	0,000
16	Aula - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	76,478	387.000	29.596.986	0,000	76,478	0,000	0,000	0,000	0	0,000
17	Aula - Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	52,486	40.603	2.131.089	40,420	0,000	12,066	489.915,798	0,000	0	0,000
18	Aula - Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	58,254	40.603	2.365.287	17,920	0,000	40,334	1.637.681,402	0,000	0	0,000
19	Aula - Carpeta nueva	m2	56,480	25.750	1.454.360	56,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
20	Aula - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	56,480	92.625	5.231.460	0,000	49,480	7,000	648.375,000	0,000	0	0,000
21	Aula - Piso-Zocalo ceramico	ml	32,882	25.000	822.050	0,000	32,882	0,000	0,000	0,000	0	0,000
22	Aula - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	24,912	154.106	3.839.089	0,000	0,000	0,000	0,000	24,912	3.839.089	0,000
23	Aula - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.175.000	2.175.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2.175.000	0,000
24	Aula- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	5,992	115.000	689.080	0,000	5,992	0,000	0,000	0,000	0	0,000
25	Aula- Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	6,600	406.625	2.683.725	0,000	6,600	0,000	0,000	0,000	0	0,000
26	Aula- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	169,154	31.500	5.328.351	0,000	169,154	0,000	0,000	0,000	0	0,000
27	Aula- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	24,808	31.500	781.452	0,000	19,200	5,608	176.652,000	0,000	0	0,000
28	Aula- Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	3,200	31.500	100.800	0,000	0,000	3,200	100.800,000	0,000	0	0,000
29	Aula- Pintura polideportiva para rampa	m2	11,252	35.000	393.820	0,000	7,000	4,252	148.820,000	0,000	0	0,000
30	Aula- Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	950.000	0,000
31	Aula- Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	1,000	500.000	500.000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	500.000	0,000
32	Aula- Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000
33	Aula- Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	4,000	193.750	775.000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	775.000	0,000
34	Aula- Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	2,000	106.250	212.500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	212.500	0,000
	MONTO PARCIAL				**87.404.894**				**18.439.834**		**9.202.993**	

9.202.994

ARQ. [illegible]ULADA RIOS
Jefe de Obra

ARQ. [illegible]
Director
Dirección Área Urbana

ING. DIEGO MERCADO
DMI Contratista
DMI CONSTRUCTORA
RUC. 3578240-5

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
2 6 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 21/12/2021
HOJA:2/4

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIF. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
35	Sala Multiuso- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	49,280	10.000	492.800	49,280	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
36	Sala Multiuso- Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	m2	38,059	10.400	395.814	38,059	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
37	Sala Multiuso- Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
38	Sala Multiuso- Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	1,000	25.350	25.350	1,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
39	Sala Multiuso- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	22,640	10.625	240.550	22,640	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
40	Sala Multiuso- Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	0,605	13.125	7.941	0,605	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
41	Sala Multiuso- Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	1,416	1.850.000	2.619.600	1,300	0,000	0,116	214.600	0,000	0	0,000
42	Sala Multiuso- Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	1,179	2.100.000	2.475.900	0,540	0,000	0,639	1.341.900	0,000	0	0,000
43	Sala Multiuso- Estructura de Hº Aº Viga cumbrera	m3	0,460	2.150.000	989.000	0,400	0,000	0,060	129.000	0,000	0	0,000
44	Sala Multiuso- Estructura de Hº Aº Vigas del pasillo y paredes	ml	22,151	192.000	4.252.992	0,000	0,000	22,151	4.252.992	0,000	0	0,000
45	Sala Multiuso- Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	8,073	103.644	836.718	3,200	0,000		0	4,873	505.057	0,000
46	Sala Multiuso- Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	16,738	40.603	679.613	6,400	0,000		0	10,338	419.754	0,000
47	Sala Multiuso- Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	46,657	387.000	18.056.259	0,000	46,657	0,000	0	0,000	0	0,000
48	Sala Multiuso- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	41,767	40.603	1.695.866	13,400	0,000	28,367	1.151.785	0,000	0	0,000
49	Sala Multiuuso- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	32,026	40.603	1.300.352	6,860	0,000	25,166	1.021.815	0,000	0	0,000
50	Sala Multiuso- Carpeta nueva	m2	33,037	27.750	916.777	33,037	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
51	Sala Multiuso- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	33,037	92.625	3.060.052	0,000	33,037	0,000	0	0,000	0	0,000
52	Sala Multiuso- Piso-Zocalo ceramico	ml	23,710	25.000	592.750	0,000	23,710	0,000	0	0,000	0	0,000
53	Sala Multiuso- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.175.000	2.175.000	0,000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
54	Sala Multiuso- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	1,498	115.000	172.270	0,000	1,498	0,000	0	0,000	0	0,000
55	Sala Multiuso- Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	1,650	402.000	663.300	0,000	1,650	0,000	0	0,000	0	0,000
56	Sala Multiuso- Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	un	1,000	150.000	150.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	150.000	0,000
57	Sala Multiuso- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	114,236	31.500	3.598.434	0,000	114,236	0,000	0	0,000	0	0,000
58	Sala Multiuuso- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	16,136	31.500	508.284	0,000	8,600	7,536	237.384	0,000	0	0,000
59	Sala Multiuso- Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	1,000	1.000.000	1.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	1.000.000	0,000
60	Sala Multiuso- Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	2,000	193.750	387.500	0,000	0,000	0,000	0	2,000	387.500	0,000
61	Sala Multiuso- Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	2,000	106.250	212.500	0,000	0,000	0,000	0	2,000	212.500	0,000
	MONTO PARCIAL				**47.530.970**				**8.349.476**		**2.674.811**	

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

CONSTRUCTORA
RUC: 80058243-8

ARQ. [illegible]
Director de Area Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

25

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 21/12/2021
HOJA:3/4

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIF. 2	RUBROS NO EJECUT. A		CERTIFICADO 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
62	Aula- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	145,973	10.000	1.459.730	0,000	0,000	145,973	1.459.730	0,000	0	0,000
63	Aula- Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	147,564	21.875	3.227.963	147,564	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
64	Aula-Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	2,000	25.350	50.700	2,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
65	Aula-Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	6,000	25.350	152.100	6,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
66	Aula- Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	114,487	10.000	1.144.870	114,487	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
67	Aula- Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	11,000	10.238	112.618	0,000	0,000	11,000	112.618	0,000	0	0,000
68	Aula- Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	4,500	13.125	59.063	3,000	0,000	0,000	0	1,500	19.688	0,000
69	Aula- Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	5,256	1.850.000	9.723.600	0,000	0,000	5,256	9.723.600	0,000	0	0,000
70	Aula- Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	3,695	2.100.000	7.759.500	0,000	0,000	3,695	7.759.500	0,000	0	0,000
71	Aula- Estructura de Hº Aº Viga cumbrera	m3	1,488	2.150.000	3.199.200	0,000	0,000	1,488	3.199.200	0,000	0	0,000
72	Aula- Estructura de Hº Aº Vigas del pasillo y paredes	ml	64,535	191.000	12.326.185	0,000	0,000	64,535	12.326.185	0,000	0	0,000
73	Aula- Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	1,764	103.644	182.828	0,000	0,000	0,000	0	1,764	182.828	0,000
74	Aula- Mamposteria de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	m2	10,008	103.644	1.037.269	0,000	10,008	0,000	0	0,000	0	0,000
75	Aula- Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	m2	20,01600	40.603	812.710	1,785350	0,000000	0,000000	0	18,231	740.233	0,000
76	Aula- Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	155,421	387.000	60.147.927	155,421	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
77	Aula- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	3,528	40.603	143.247	0,000	3,528	0,000	0	0,000	0	0,000
78	Aula- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	73,494	40.603	2.984.077	0,000	0,000	73,494	2.984.077	0,000	0	0,000
79	Aula- Carpeta nueva	m2	142,575	25.750	3.671.306	0,000	114,263	28,312	729.034	0,000	0	0,000
80	Aula- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	114,263	92.625	10.583.610	0,000	114,263	0,000	0	0,000	0	0,000
81	Aula- Piso-Zocalo ceramico	ml	67,820	25.000	1.695.500	0,000	67,820	0,000	0	0,000	0	0,000
82	Aula- Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	40,864	152.000	6.211.328	0,000	0,000	0,000	0	40,864	6.211.328	0,000
83	Aula- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	2,000	2.175.000	4.350.000	0,000	1,000	0,000	0	1,000	2.175.000	0,000
84	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	11,840	115.000	1.361.600	0,000	11,840	0,000	0	0,000	0	0,000
85	Provicion y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	13,200	405.000	5.346.000	0,000	13,200	0,000	0	0,000	0	0,000
86	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	198,460	31.000	6.152.260	0,000	198,460	0,000	0	0,000	0	0,000
87	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	43,371	31.000	1.344.501	0,000	43,371	0,000	0		0	0,000
88	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	1,252	31.000	38.812	0,000	0,000	1,252	38.812	0,000	0	0,000
89	Pintura polideportiva para rampa	m2	3,002	35.000	105.070	0,000	0,000	3,002	105.070	0,000	0	0,000
90	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	1,000	950.000	0,000	0	0,000
91	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	500.000	1.000.000	0,000	0,000	0,000	0	2,000	1.000.000	0,000
92	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
93	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	8,000	191.000	1.528.000	0,000	0,000	0,000	0	8,000	1.528.000	0,000
94	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	4,000	105.000	420.000	0,000	0,000	0,000	0	4,000	420.000	0,000
95	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	0	1,000	2.000.000	0,000
	MONTO PARCIAL				**153.281.574**				**39.387.826**		**14.277.077**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**288.217.438**				**66.177.136**		**26.154.867**	

ARQ. INGRID ULADA RIOS
Fiscal de Obra

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

CONSTRUCTORA
RUC: 80058240-0

ARQ. MARLENE AGUILERA
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
2 6 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

14

CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

26

OBRA: LOTE 8 - REPARACION DE 3 AULAS Y SALA MULTIUSO
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 7.432 BELLO HORIZONTE

FECHA: 21/12/2021
HOJA:4/4

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		ADJUDICACIÓN				RUBROS EJECUT.A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
	A- REPARACION DE AULA "BLOQUE A"									
22	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	126,988	152.000	19.302.176	0,0000	0	126,988	19.302.176	0,000
96	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	m2	20,200	30.849	623.150	0,0000	0	20,200	623.150	0,000
97	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	20,200	40.250	813.050	0,0000	0	20,200	813.050	0,000
98	Mantenimiento de tirantes de madera	m2	76,480	36.267	2.773.700	0,0000	0	76,480	2.773.700	0,000
98	Envarillado en 2 de mampostería	un	10,000	45.992	459.920	0,0000	0	10,000	459.920	0,000
100	Mochetas	ml	20,000	34.298	685.960	0,0000	0	20,000	685.960	0,000
101	Abertura de vano para ventana balancin	m2	3,000	84.431	253.293	0,0000	0	3,000	253.293	0,000
102	Abertura de vano para puerta de 0,90 m	m2	1,890	84.431	159.575	0,0000	0	1,890	159.575	0,000
103	Ventilador de techo	un	2,000	450.000	900.000	0,0000	0	2,000	900.000	0,000
104	Pizarrón acrílico	UN	1,000	1.900.000	1.900.000	0,0000	0	1,000	1.900.000	0,000
	B- REPARACION DE SALA MULTIUSO				0					
22	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	83,612	152.000	12.709.024	0,0000	0	83,612	12.709.024	0,000
57	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético - Incluye aberturas	m2	142,206349	31.500	4.479.500	0,0000	0	142,206349	4.479.500	0,000
96	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	m2	20,800	30.849	641.659	0,0000	0	20,800	641.659	0,000
97	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	20,800	40.250	837.200	0,0000	0	20,800	837.200	0,000
98	Mantenimiento de tirantes de madera	m2	46,660	36.267	1.692.218	0,0000	0	46,660	1.692.218	0,000
100	Mochetas	ml	5,000	34.298	171.490	0,0000	0	5,000	171.490	0,000
101	Abertura de vano para ventana balancin	m2	1,500	84.431	126.647	0,0000	0	1,500	126.647	0,000
103	Ventilador de techo	un	1,000	450.000	450.000	0,0000	0	1,000	450.000	0,000
96	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	m2	48,360	30.849	1.491.858	0,0000	0	48,360	1.491.858	0,000
97	Provisión y colocación de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	48,360	40.250	1.946.490	0,0000	0	48,360	1.946.490	0,000
98	Mantenimiento de tirantes de madera	m2	155,420	36.267	5.636.617	0,0000	0	155,420	5.636.617	0,000
98	Envarillado en 2 de mampostería	un	10,000	45.992	459.920	0,0000	0	10,000	459.920	0,000
100	Mochetas	ml	40,000	34.298	1.371.920	0,0000	0	40,000	1.371.920	0,000
103	Ventilador de techo	un	4,000	450.000	1.800.000	0,0000	0	4,000	1.800.000	0,000
105	Pintura de reticulados	m2	14,880	23.874	355.245	0,0000	0	14,880	355.245	0,000
	RUBROS COMPLEMENTARIOS				0					
106	Cartel de la Escuela	un	1,000	1.540.427	1.540.427	0,0000	0	1,000	1.540.427	0,000
107	Acceso portón metálico	un	1,000	2.596.098	2.596.098	0,0000	0	1,000	2.596.098	0,000
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**66.177.136**		**0**		**66.177.136**	

66 177 .137

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	92.332.003	32%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-18.466.401	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-4.616.600	
MONTO NETO A PERCIBIR	**69.249.002**	

Son Guaranies: SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOSCUARENTA Y NUEVE MIL DOS.

Ciudad del Este Municipio — Dirección de Obras Municipales

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI CONSTRUCTORA RUC: 5656240-0

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

12

TIMBRADO Nº 15180491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000025

27 de Diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Por Certif. Nº 3 de la Obra: Lote 8:				
	Reparación de 3 Aulas y sala Multiuso, Esc. Bás. Nº 7432, Bello Horizonte, s/contrato Nº 43/2021-C.E Nº 02/21.				
	Certificado Nº 3 Gs 92.332.003				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 18.466.401				
	Ret. Caucional 5% Gs. 4.616.600				
	Neto a cobrar Gs 69.249.002				73.865.602
Subtotal:					73.865.602

Total a Pagar Gs: setenta y tres millones, ochocientos setenta y cinco mil, seiscientos 73.865.602

Liquidación IVA: 5% 10% 6.715.055 Total IVA: 6.715.055

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagarémos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios
Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Titulo Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Asi mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.
Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.N°:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250579 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4100225845 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270127786088

FECHA 19/01/2022

4

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 18/02/2022

NÚMERO DE CONTROL : 855D0874

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582408 55D0874

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

2 6 ENE 2022

TESORERIA

PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

5

USUARIO EMISION: 3858240

NRO. CERTIFICADO: 326012

FECHA EMISION: 20-01-2022

VENCIMIENTO: 14-02-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240

Nro. Certificado: 326012

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
2 6 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

7

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	7417341	PARCIAL	LABORAL	
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	5750914	PARCIAL	LABORAL	

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 ENE 2022
TESORERIA
PAGADO