ANDE

OET/DR/ARC/1468/2018/2021/000047

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1468/2018

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Concepción

A: CONSORCIO SIDE - ELEMEC

LUGAR y FECHA : CONCEPCION, 29/09/2021

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.265/0/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 29/10/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 29/09/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **29/10/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.265/0/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.319.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____	_____
_____	Firma Jefe
Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____	Controlado por: _____	
_____	_____	_____
_____	_____	Firma Jefe
Firma	Firma	
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

1) AMPLIACION DE LINEA MT, CAMBIO DE CONDUCTOR BT + MONTAJE DE PD PTO. 204.265 PNO 43.319 SANTA LUCIA BELEN.
2) AMPLIACION DE LINEA MT, CAMBIO DE CONDUCTOR BT + MONTAJE DE PD PTO. 204.266 PNO 43.320 PEGUAHOMI

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.7

Impreso El : 17/03/22 7.33 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN