CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROSA MÍSTICA, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO.

CONTRATO: Nº 80/2020

Fecha: 03/10/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 25/09/2.020	al: 03/10/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROSA MÍSTICA, TRAMO ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 10º LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	558,00	1.050	585.900	0	558,00	558,00	0	585.900	585.900	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	598.545	598.545	0	1,00	1,00	0	598.545	598.545	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	50	119.900	5.995.000	0	50,00	50,00	0	5.995.000	5.995.000	100%
1.4	72131701-002	EXCAVACIÓN 56 m x 1,00 m x 1,00 m	M3	EVENTO	56	71.900	4.026.400	0	56,00	56,00	0	4.026.400	4.026.400	100%
1.5	72131701-002	DESTRONQUE DE ARBOL	UN	EVENTO	8	500.100	4.000.800	0	8,00	8,00	0	4.000.800	4.000.800	100%
1.6	72131701-002	TUBO DE P.B.C.	UN	EVENTO	20	199.900	3.998.000	0	20,00	20,00	0	3.998.000	3.998.000	100%
1.7	72131701-002	REGISTRO DE 0,50 x 0,50	UN	EVENTO	1	199.900	199.900	0	1,00	1,00	0	199.900	199.900	100%
1.8	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN RECTO de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	165,00	29.900	4.948.350	0	165,00	165,00	0	4.948.350	4.948.350	100%
1.9	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	21,00	29.900	629.790	0	21,00	21,00	0	629.790	629.790	100%
1.10	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	558,00	46.990	26.220.420	0	558,00	558,00	0	26.220.420	26.220.420	100%
1.11	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	558,00	2.490	1.389.420	0	558,00	558,00	0	1.389.420	1.389.420	100%
1.12	72131701-002	MURO DE P.B.C.	M3	EVENTO	8,76	379.990	3.328.712	0	8,76	8,76	0	3.328.712	3.328.712	100%
1.13	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	41,25	7.490	308.963	0	41,25	41,25	0	308.963	308.963	100%
1.14	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1980	1.020	2.029.800	0	1.990,00	1.990,00	0	2.029.800	2.029.800	100%
		TOTAL					58.260.000						58.260.000	

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Carlos P. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresentaCertificado	58.260.000
5% Retención	2.913.000
Neto a cobrar	55.347.000