MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

..04 / 22

INFORME

DE: Fiscal de Obras

A: Euclides De Godois
Intendente Municipal

Fecha: 29/04/2022

Tema: REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS

INFORME TECNICO

En fecha 08/09/2021 la Firma Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García firmo contrato de los trabajos para REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS, contaba con un plazo de 120 días corridos contados a partir de la fecha de orden y acta de inicio de obra siendo su fecha de entrega el 29/01/2022. En fecha 22/11/2021 la fiscalización, bajo la dirección del Ing. Víctor Bogado, notificó a la empresa contratista la suspensión temporal de las obras hasta tanto la Intendencia o el Dpto. de Obras se expidan sobre un informe técnico presentado en fecha 01/11/2021 donde se dejó expresado ciertas condiciones que presentaban las estructuras de Refuerzo de muros y construcción de losa peatonal en Puente P009, Construcción de muro de contención en Puente P086 de Fordi km12 y construcción de badén de HºAº. En fecha 03/01/2022 la Dirección de Obras se expide en relación al informe presentado por el Ing. Víctor Bogado y sugiere a la Intendencia seguir los trabajos según el proyecto original teniendo en cuenta que el mismo se utilizó para realizar todo el proceso del llamado a Licitación Pública y que las estructuras de los ítems arriba citados no presentan inconvenientes para ejecutar los trabajos. En fecha 26/01/2022, se realizó una adenda al plazo de ejecución del contrato de obra debido a que la obra se encontraba suspendida por 30 días. A la fecha la obra cuenta con acta de Recepción Provisoria donde se dejó en observación que la empresa contratista debía realizar trabajo de limpieza final de obra en cada sector intervenido, lo cual, realizada la verificación a la fecha se encuentra regularizada. Por lo tanto, considerando que los trabajos se encuentran concluidos en su totalidad, se procede a la Recepción Definitiva de la obra.

Recibido por:.....
Nombre/Apellido: Basilia Espinoza
Fecha: 17-05-2022

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECCION DE OBRAS

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.886

CAPITAL DE LA YERBA MATE
Una costumbre, arraigada en la cultura de un pueblo...

Juntos en Acción

INFORME FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS						
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto Certificado
1	REPARACIONES MAYORES EN ALCANTARILLAS	1	Gl.	167.975.724	100%	167.975.724
CERTIFICADO Nº 1 - AVANCE DE OBRA						86.881.955
CERTIFICADO Nº 2 - AVANCE DE OBRA						24.376.513
CERTIFICADO Nº 3 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA						48.318.470
CERTIFICADO Nº 4 - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA						**8.398.786**

Verificada la planilla de Certificación y el avance de la Obra, se habilita el pago correspondiente al certificado Nº 4 Recepción Definitiva de obra – La suma de guaraníes 8.398.786 Gs.

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECCION DE OBRAS

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras.

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.886

PLANILLA DE CERTIFICACION - CERTIFICACION Nº 4													
Modalidad: Contratación Directa			Nombre: Reparaciones Mayores en Alcantarillas				CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
Contrato Nº 11/2021 - ID Nº 392945			Empresa Contratista: Metalúrgica Pirapo, representada por el Sr. Jorge Omar García.										
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**72131701-021**	**REFUERZO DE MUROS Y CONSTRUCCION DE LOSA PEATONAL P009 - Próximo a la Esc. Pedro Juan Caballero**	**Unidad Medida Global**	**1**	**24.905.115**	**24.905.115**							
1.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad	1	1.280.750	1.280.750	1	0	1	1.280.750	0	1.280.750	100,00%
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	30	11.308	339.240	30	0	30	339.240	0	339.240	100,00%
1.3		Demolición de Estructura de Hormigón Armado Existente	Metros cuadrados	30	50.685	1.520.550	30	0	30	1.520.550	0	1.520.550	100,00%
1.4		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	7,4	2.261.750	16.736.950	7,4	0	7,4	16.736.950	0	16.736.950	100,00%
1.5		Refuerzo de Cimentacion de Muros Con Hormigon Simple	Metros cúbicos	2	1.962.000	3.924.000	2	0	2	3.924.000	0	3.924.000	100,00%
1.6		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.103.625	1.103.625	1	0	1	1.103.625	0	1.103.625	100,00%
2	**72131701-021**	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PUENTE P -086 Fordi km 12**	**Unidad Medida Global**	**1**	**38.793.770**	**38.793.770**							
2.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad	1	1.280.750	1.280.750	1	0	1	1.280.750	0	1.280.750	100,00%
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	15	11.308	169.620	15	0	15	169.620	0	169.620	100,00%
2.3		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	7,8	2.261.750	17.641.650	7,8	0	7,8	17.641.650	0	17.641.650	100,00%
2.4		Mampostería de Piedra Bruta Colocada, con Drenes de PVC 100 mm	Metros cuadrados	25	743.925	18.598.125	25	0	25	18.598.125	0	18.598.125	100,00%
2.5		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.103.625	1.103.625	1	0	1	1.103.625	0	1.103.625	100,00%

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECCION DE OBRAS

...é V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC Nº 1.886

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

3	72131701-017	**CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**90.134.915**	**90.134.915**							
3.1		Construcción de badén de HºAº sobre calle E. Ayala esq. Calle Gral. Artigas - Bº Parque	Metros cuadrados	17,5	359.473	6.290.778	17,5	0	17,5	6.290.778	0	6.290.778	100,00%
3.2		Reparación de cordón cuneta sobre calle Gral. Artigas y E. Ayala - Bº Parque	Metros cuadrados	17,5	301.726	5.280.205	17,5	0	17,5	5.280.205	0	5.280.205	100,00%
3.3		Construcción de badén de HºAº sobre calle E. Ayala esq. Calle Ctán. Miranda - Bº Parque	Metros cuadrados	35	359.473	12.581.555	35	0	35	12.581.555	0	12.581.555	100,00%
3.4		Reparación de cordón cuneta sobre calle E. Ayala casi calle Ctán. Miranda - Bº Parque	Metros cuadrados	25	301.726	7.543.150	25	0	25	7.543.150	0	7.543.150	100,00%
3.5		Construcción de disipador de energía de HºAº s/ detalle	Metros cúbicos	1,6	2.111.875	3.379.000	1,6	0	1,6	3.379.000	0	3.379.000	100,00%
3.6		Construcción de badén de HºAº sobre calle Gral. Bernardino Caballero esq. Calle Obligado - Bº Niño Jesùs	Metros cuadrados	17,5	359.473	6.290.778	17,5	0	17,5	6.290.778	0	6.290.778	100,00%
3.7		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle "A" - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	30	359.473	10.784.190	30	0	30	10.784.190	0	10.784.190	100,00%
3.8		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle Alborada - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	359.473	6.290.778	17,5	0	17,5	6.290.778	0	6.290.778	100,00%
3.9		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle Itapúa - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	35	359.473	12.581.555	35	0	35	12.581.555	0	12.581.555	100,00%
3.10		Construcción de badén de HºAº sobre Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Capitán Meza - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	359.473	6.290.778	17,5	0	17,5	6.290.778	0	6.290.778	100,00%
3.11		Construcción de badén de HºAº sobre Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Itapúa - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	359.473	6.290.778	17,5	0	17,5	6.290.778	0	6.290.778	100,00%
3.12		Construcción de badén de HºAº sobre Calle Gral. Marcial Samaniego - Bº Selecta	Metros cuadrados	14	359.473	5.032.622	14	0	14	5.032.622	0	5.032.622	100,00%
3.13		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.498.750	1.498.750	1	0	1	1.498.750	0	1.498.750	100,00%
4	72131701-017	**CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.141.924**	**14.141.924**							

MUNICIPALIDAD BELLA VISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil

METALÚRGICA PIRAP
Construcciones en G
R.U.C. 1.736.800 - 3

4.1		Construcción de Reductor de Velocidad - Lomada - s/ calle Gral. Marcial Samaniego cercanías de la Esc. P.J.Caballero	Unidad	2	7.070.962	14.141.924	2	0	2	14.141.924	0	14.141.924	100,00%
					Precio Total	**167.975.724**				**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	
							Total Certificados			167.975.724	0	167.975.724	
							Fondo de reparo 5%			8.398.786	8.398.786	8.398.786	
							Neto a cobrar:				**8.398.786**		

Son en Guaraníes: Ocho Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Seis.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886