MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

En la Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 9 días del mes de marzo del año 2021, se reunen el Arq. Gustavo R. Mora F. de la empresa MORA CONSTRUCCIONES y la Ing. LIDUVINA ZAVALA Fiscal de Obras de la Municipalidad de Hernandarias, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS ".

CONTRATO Nº 08/2021

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESCUELA 1295 VIRGEN DEL ROSARIO DEL BARRIO LAS AMÉRICAS

FECHA: 14/04/ 2021

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
1	**PREPARACIÓN DE OBRA**							-							
1.1	Replanteo y marcación	m2	980	1,485	1,455,300	0	0%	980.00	100%	980	100%	-	1,455,300	1,455,300	100%
1.2	Cartel de obra de chapa Nº24	m2	3	346,500	1,039,500	0	0%	3.00	100%	3	100%	-	1,039,500	1,039,500	100%
1.3	Excavación para zapatas de 1,20x1,20	m3	40	49,500	1,980,000	0	0%	40.00	100%	40	100%	-	1,980,000	1,980,000	100%
2	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO**														
2.1	Zapata de HºAº(1,40x1,40x0,25)	m3	10.8	1,485,000	16,038,000	0	0%	10.80	100%	10.8	100%	-	16,038,000	16,038,000	100%
2.2	Tronco de pilar de HºAº25X25	m3	2.6	1,485,000	3,861,000	0	0%	2.60	100%	2.6	100%	-	3,861,000	3,861,000	100%
3	**CONSTRUCCIÓN/COLOCACIÓN DE TECHO/TINGLADO**											-		-	
3.1	Techo de chapa galvanizada ondulada Nº 28 sobre estructura metálica perfil U y ángulo pintado con antioxido, pend. 20%	m2	1255	97,020	121,780,100	0	0%	1,255.00	100%	1255	100%	-	121,780,100	121,780,100	100%
4	**COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA**														
4.1	Cubriada metálica con perfiles y reticulados	ml	232	101,970	23,657,040	0	0%	232.00	100%	232	100%	-	23,657,040	23,657,040	100%
4.2	Tensores de cabriadas	ml	232	12,870	2,985,840	0	0%	232.00	100%	232	100%	-	2,985,840	2,985,840	100%
4.3	Pilar metálico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	ml	110	118,800	13,068,000	0	0%	110.00	100%	110	100%	-	13,068,000	13,068,000	100%
5	**CONSTRUCCION E INSTALACIÓN ELÉCTRICA**														
5.1	Acometida según reglamento de Ande	un	1	1,188,000	1,188,000	0	0%	1.00	100%	1	100%	-	1,188,000	1,188,000	100%
5.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400W	un	1	2,478,960	2,478,960	0	0%	1.00	100%	1	100%	-	2,478,960	2,478,960	100%
5.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400W	un	8	247,500	1,980,000	0	0%	8.00	100%	8	100%	-	1,980,000	1,980,000	100%
6	**INSTALACION SANITARIA**											-	-	-	
6.1	Canaleto	ml	92	59,400	5,464,800	0	0%	92.00	100%	92	100%	-	5,464,800	5,464,800	100%
6.2	Bajada de caño P.V.C. 100mm	ml	110	45,540	5,009,400			110.00	100%	110	100%	-	5,009,400	5,009,400	100%
6.3	Registros de ambos lados con caño P.V.C. 150mm	ml	92	79,200	7,286,400	0	0%	92.00	100%	92	100%	-	7,286,400	7,286,400	100%
7	**SERVICIO DE PINTURA**					0									
7.1	De cancha y líneas de marcación para futsal y handball	m2	977	13,365	13,057,605	0	0%	977.00	100%	977	100%	-	13,057,605	13,057,605	100%
8	**LIMPIEZA DE OBRA**							-				-	-	-	
8.1	Trabajo de limpieza final	gl	1	1,925,055	1,925,055	0	0%	1.00	100%	1	100%	-	1,925,055	1,925,055	100%

TOTAL CONTRATO	224,235,000	TOTAL CERTIFICACION	0	224,235,000	224,235,000	100%

CERTIFICADO Nº 1	TOTAL	224,235,000
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	11,211,750
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO Nº 1		**213,023,250**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS * Dirección de Obras y Urb.

SR. ROSENDO NERY DAVALOS
Dirección de Obras y Urbanismo

ING. LIDUVINA ZAVALA
Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 80068[illegible]-0

Arq. Gustavo R. Mora F.
MORA CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 01/2021

En la Ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 9 días del mes de marzo del año 2021, se reunen el Arq, Gustavo R. Mora F. de la empresa MORA CONSTRUCCIONES y la Ing. LIDUVINA ZAVALA Fiscal de Obras de la Municipalidad de Hernandarias, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS ".

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS"

ID : 386127

UBICACION: Construcción de Tinglado en la Esc.1295 Virgen del Rosario del Barrio La Américas.-

PLANILLA 1

OBRA: LOTE:1 Construcción de Tinglado en la Esc.1295 Virgen del Rosario del Barrio La Américas.- .-

ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	72131601-002	**Preparación de Obras**								
1.1		Replanteo y marcación	m2	980.00	0	0%	980.00	100%	980.00	100%
1.2		Cartel de Obra de chapa Nº24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metálica	m2	3.00	0	0%	3.00	100%	3.00	100%
1.3		Excavación para zapatas	m3	40.00	0	0%	40.00	100%	40.00	100%
2	72131601-004	**COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO**								
2.1		Zapatas de HºAº (1,40 X 1,40 X 0,25)	m3	10.80	0	0%	10.80	100%	10.80	100%
2.2		Tronco de pilar de HºAº 25 x 50	m3	2.60	0	0%	2.60	100%	2.60	100%
3	72131601-007	**CONSTRUCCIÓN/COLOCACIÓN DE TECHO/TINGLADO**								
3.1		Techo de chapa galvanizda ondulada Nº28 sobre estructura metálica perfil U y ángulo pintados con antioxido pend. 20%	m2	1,255.00	0	0%	1,255.00	100%	1,255.00	100%
4	72131601-998	**COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA**								
4.1		Cabriada metálica con perfil reticulado	ml	232.00	0	0%	232.00	100%	232.00	100%
4.2		Tensores de cabriadas	ml	232.00	0	0%	232.00	100%	232.00	100%
4.3		Pilar metálico desde1mt estructurado con perfil U de 6''	ml	110.00	0	0%	110.00	100%	110.00	100%
5	72131601-001	**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN ELÈCTRICA**								
5.1		Acometida según reglamento de Ande	un	1.00	0	0%	1.00	100%	1.00	100%
		Tablero seccional para luces HPI-T de 400W	un	1.00			1.00	100%	1.00	100%
5.3		Instalcion y red con artefactos HPI-T de 400W	un	8.00	0	0%	8.00	100%	8.00	100%
6	72131601-011	***INSTALCIÓN SANITARIA***								
5.4		Canaleta	ml	92.00	0	0%	92.00	100%	92.00	100%
		Bajadas de caño PVC 100	ml	110.00	0	0%	110.00	100%	110.00	100%
5.5		Registros ambos lados con caño P.V.C. de 150mm	ml	92.00	0	0%	92.00	100%	92.00	100%
	72131601-012	**SERVICIO DE PINTURA**								
5.6		De cancha y lineas de marcación para futsal y hndball-escenario	m2	977.00	0	0%	977.00	100%	977.00	100%
5.7	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**								
5.8		Trabajo de limpieza final	gl	1	0	0%	1.00	100%	1.00	100%

ING. LIDUVINA ZAVALA
Fiscal de Obras
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 806889-0
Arq. Gustavo Mora
MORA CONSTRUCCIONES