MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

www.bellavista.gov.py
(0767)240219-(0985)700977
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2025
RutaVI-Km45-BellaVista-Itapúa-Paraguay

Bella Vista, 24 de Febrero del 2025

Señor:
Euclides De Godois
Intendente Municipal
Bella Vista
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO

Con Referencia: "REPARACIÓN DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESC. BÁSICA Nº 1434 DR. FERNANDO DE LA MORA – FORDI KM 8 – ZONA RURAL DE BELLA VISTA" Contrato N° 20/2024, a ser Ejecutado por la Empresa "Metalúrgica Núñez", representada por el Sr. Rubén Darío Núñez, con un Plazo de 150 días corridos.
Inicio el 25/10/2024, siendo su fecha de entrega el 23/03/2025.-
Los trabajos se encuentran ejecutados en un 65% de avance, cumpliendo lo establecido según contrato de referencia.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 15/10/2024..... Gs 232.993.186.-
Anticipo del 20% - 06/11/2024.....Gs.46.598.637-
Certificado Nº 1 – Avance de obra 16/12/2024.....Gs.32.410.687-
Certificado Nº 2 – Avance de Obra 22/01/2025.....Gs.55.628.294.-
Certificado Nº 3 – Avance de Obra 24/02/2025.....Gs.23.390.798.-

Saldo a Cobrar Gs.74.964.770.-

A efectuarse en concepto Certificado Nº 3 – Avance de Obra, la suma de Guaraníes Veintitrés millones trescientos noventa mil setecientos noventa y ocho (Gs.**23.390.798**)

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Recibido por: Liz Villalba
Nombre/Apellido: Secretaria General Municipalidad de Bella Vista
Fecha: 24/02/2025

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras

ARCHIVO FOTOGRAFICO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista