MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°1

Obra: RECONSTRUCCION DE TECHO Y CIELORRASO EN AUDITORIO MUNICIPAL con ID N° 445861
Ubicación: Ruta PY01 Mcal. Francisco Solano López esq. Juan González. Casco céntrico del Distrito de San Miguel - Misiones

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES RUC 4.881.4873-3

FECHA:

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	67,04%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	67,04%

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TECHO Y CIELORRASO EN AUDITORIO MUNICIPAL con ID N° 445861

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	
1	Desmonte de techo de Chapa Existente	M2	724,00	13.418	9.714.632		724,00	724,00	0,00	100,00	0	9.714.632,00	9.714.632	0	
2	Demolición de muros en ladrillo común en altura	M2	40,00	14.550	582.000		40,00	40,00	0,00	100,00	0	582.000,00	582.000	0	
3	Cartel de obra de 3 m x1,5m con estructura portante según EETT	Un	1,00	3.404.700	3.404.700		1,00	1,00	0,00	100,00	0	3.404.700,00	3.404.700	0	
4	Desmonte de cielorraso existente	M2	692,00	8.746	6.052.232		692,00	692,00	0,00	100,00	0	6.052.232,00	6.052.232	0	
5	Marcación y replanteo	Ml	724,00	3.965	2.870.660		0,00	0,00	724,00	0,00	0	0,00	0	2.870.660	
6	Desmonte de ventiladores de techo	Un	16,00	43.650	698.400		12,00	12,00	4,00	75,00	0	523.800,00	523.800	174.600	
7	Protección del sitio según EETT	UN	692,00	9.700	6.712.400		0,00	0,00	692,00	0,00	0	0,00	0	6.712.400	
8	Construcción de techo de chapas termoacústicas con cabriadas metálicas de estructura nueva sobre elevada a estructura existente	M2	1.087,00	756.600	822.424.200		910,00	910,00	177,00	83,72	0	688.506.000,00	688.506.000	133.918.200	

WYLL CONSTRUCCIONES
de Wullian Balbuena
RUC: 4.881.487-3

9	Cielorraso de Durlock colgante con estructura de aluminio	M2	692,00	121.250	83.905.000	0	0,00	0,00	692,00	0,00	0	0,00	0	83.905.000	
10	Colocación de Buña perimetral	Ml	200,00	30.070	6.014.000		0,00	0,00	200,00	0,00	0	0,00	0	6.014.000	
11	Elevación de muro de ladrillos armados hasta nueva altura de asiento de tirantes	M2	350,00	169.750	59.412.500		0,00	0,00	350,00	0,00	0	0,00	0	59.412.500	
12	Revoque hidrofugo exterior de muros nuevos	M2	350,00	43.650	15.277.500		0,00	0,00	350,00	0,00	0	0,00	0	15.277.500	
13	Pintura de muros nuevos revocados según especificaciones técnicas	M2	350,00	34.920	12.222.000		0,00	0,00	350,00	0,00	0	0,00	0	12.222.000	
14	Extensión de pilares de hormigón armado para nueva altura de asiento de tirantes	M3	4,50	2.764.500	12.440.250		0,00	0,00	4,50	0,00	0	0,00	0	12.440.250	
15	Elaboración de canaletas de chapa galvanizadas de desarrollo 80	Ml	70,00	140.650	9.845.500		70,00	70,00	0,00	100,00	0	9.845.500,00	9.845.500	0	
16	Caños de bajada pluvial de PVC de 100 mm	Ml	62,00	25.220	1.563.640		0,00	0,00	62,00	0,00	0	0,00	0	1.563.640	
17	Colocación de electroductos antillama sobre cielorraso para circuitos nuevos de iluminación	UN	180,00	19.885	3.579.300		0,00	0,00	180,00	0,00	0	0,00	0	3.579.300	
18	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación	Un	24,00	121.250	2.910.000		0,00	0,00	24,00	0,00	0	0,00	0	2.910.000	
19	Retiro de materiales provenientes de la demolición en camiones	Un	1,00	8.363.825	8.363.825		0,00	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	8.363.825	
20	Limpieza final según especificaciones técnicas	Un	1,00	3.912.333	3.912.333		0,00	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	3.912.333	
SUB-TOTAL					**1.071.905.072**						-	**718.628.864**	**718.628.864**	**353.276.208**	
				MONTO DE ANTICIPO	**214.381.014**										
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**1.071.905.072**										

MONTO TOTAL DEL AVANCE	**718.628.864**
FONDO DE REPARO	**35.931.443**
DESCUENTO DE ANTICIPO	**143.725.781**

SEWYLL
CONSTRUCCIONES
de Wulfian Balbuena
RUC: 4.881.487-3

SON GUARANIES: Cincuenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil setesientos setenta y uno.----------	IMPORTE NETO A COBRAR	538.971.640

143725768

Fiscal de Obras

Blanca Molinas
Arquitecta

Representante Legal

SEWYLL
CONSTRUCCIONES
de Wullian Balbuena
RUC: 4.881.487-3

Prof. Edwja H. Gonzalez de Diaz
Intendente Municipal