Consultora & Constructora

Cirilo Gil 323- Asunción Py. 0971342386 / 0213382836
Primer Intendente casi Monseñor Rojas – San Juan Bautista Py
nmrarquitecta@gmail.com

San Juan Bautista – Misiones, 29 de Abril del año 2025.-

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS – AÑO 2025

SEÑOR
ROQUE DOMINGO GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DE MISIONES
PRESEMTE

REF.: CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 02/2025
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN
AÑO 2025 (AD REFERENDUM), a través de la LPN Nro. 09/2025, con ID Nro. 457.486.-
Empresa Contratista: NMM CONSULTORA & CONSTRUCTORA – Arq. Norma María Medina. -

1. MARCO CONTRACTUAL

El presente informe se emite en cumplimiento de los Indicadores de Cumplimiento del Contrato 02/2025, con frecuencia mensual, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones de la LPN Nro. 09/2024 – ID Nro. 457.486.

El servicio de fiscalización se encuentra supeditado a la ejecución de obras adjudicadas por la Convocante, teniendo por objeto el acompañamiento y verificación de la ejecución de las construcciones adjudicadas, a fin de controlar la calidad, los procedimientos constructivos y la cualificación de la mano de obra, conforme a los estándares técnicos establecidos en el Pliego.

2. OBJETO DEL SERVICIO

Fiscalizar las obras públicas licitadas por la Gobernación de Misiones, vigilando y responsabilizándose por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, asegurando que el proyecto se ejecute conforme a los documentos técnicos, especificaciones y normas aplicables.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo informado se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de documentos técnicos del proyecto.
- Verificación de especificaciones técnicas y cómputos métricos.
- Control de calidad de materiales y trabajos ejecutados.
- Verificación de idoneidad del equipo y personal del contratista.
- Realización de visitas de inspección conforme programación.
- Registro de observaciones en el Libro de Obras.
- Comunicación escrita de anormalidades al Departamento de Fiscalización.

Cirilo Gil 323- Asunción Py. 0971342386 / 0213382836
Primer Intendente casi Monseñor Rojas – San Juan Bautista Py
nmrarquitecta@gmail.com

• Elevación de informes individualizados de cada obra inspeccionada.

4. CERTIFICACIÓN Y AVANCES

En el periodo se emitieron Certificados de Avance de Obras, previa verificación técnica de los rubros ejecutados.

En los casos correspondientes, se verificó el cumplimiento técnico previo a la emisión de Recepciones Provisorias o Definitivas.

5. PRODUCTOS ENTREGADOS

- Documentación de Planos y Planillas.
- Libro de Obras actualizado.
- Actas de Inicio (cuando aplicó).
- Certificados de Avance.
- Planillas de Presupuesto verificadas.
- Registro Fotográfico (antes, durante y después).
- Actas de Recepción Provisoria o Definitiva (cuando correspondió).

6. CONCLUSIÓN TÉCNICA

En el periodo informado, el servicio de fiscalización fue ejecutado conforme a las Orden de Servicios emitidas por la Secretaria de Obras Públicas, a los estándares técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y a las obligaciones contractuales vigentes.

No se registran incumplimientos atribuibles al equipo de fiscalización respecto a las obligaciones técnicas establecidas en el contrato.

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras
Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Firma del responsable de Fiscalización

Nombre y Apellido:

INFORME DETALLADO DE TODA LAS OBRAS HASTA LA FECHA: 21 DE ABRIL DE 2025

PLANILLA DE CONTROL DE TODAS LAS OBRAS DEL AÑO 2024, CON SU CORRESPONDIENTE AVANCE

Nro.	EMPRESA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	NRO. DE CONTRATO	ID NRO.	ORDÉN DE INICIO	PLAZO DE EJEC.	VENCE	MONTO CONTRATO	ADENDA NRO. 01	ADENDA NRO. 02	CERT. NRO. 01	CERT. NRO. 02	CERT. NRO. 03	CERT. NRO. 04	CERT. NRO. 05	CERT. NRO. 06	CERT. NRO. 07	CERT. NRO. 08	CERT. NRO. 09	AVANCE DE LA OBRA
1	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	Construcciones varias en el Departamento de Misiones (Ad Referendum Plurianual), Lote Nro. 01 Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo de Santa Rosa del Distrito de Santa Rosa de Lima - Misiones	Contrato Nro. 11/2024	439.727	23/5/2024	300	19/3/2025 **60 dias Adenda** 18/05/2025	1.899.300.533	208.560.470	124.153.325	100.097.112 269..029.512	379.115.003	174.800.220	336.349.509	700.271.443	0	0	0	0	89.02%
2	Ing. Jorge Fernando Dias Lavigne	Construcciones varias en el Departamento de Misiones (Ad Referendum Plurianual), Lote Nro. 02 Terminación del Auditorio Agustin Barrios, y obras complementarias en el Distrito de San Juan Bautista - Misiones	Contrato Nro. 12/2024	439.727	24/5/2024	300	20/3/2025 **60 dias Adenda**	4.151.280.453	680.789.297		178.484.108 500.000.000	254.632.267	0	0	0	0	0	0	0	38.84%
3	Sr. Javier Gonzalez Cardozo	Construcción de Obras Educativas en el Departamento de Misiones, Lote Nro. 01 "Construcción de bloque de 03 tres aulas de 5,80 por 6,80 en planta baja y alta con losa de hormigón armado en la Esc. Bas. Nro 152 San Roque Gonzalez de la Ciudad de San Ignacio Guasú - Misiones.-	Contrato Nro. 16/2024	450.074	26/8/2024	150 Adenda plazo 30 días	22/1/2025 Adenda 30 días 21/02/2025	899.659.623			113752288 250.000.000	147.516.851	138.169.616	111.108.131	328.963.131	159.717.973	0	0	0	100%
4	FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 04, "**Grupo 01** Construcción de la casa de la Cultura del Distrito de San Patricio, y **Grupo 02** Mejoramiento del Puesto de Salud en la Compañía San Felipe del Distrito de Santiago"	Contrato Nro. 29/2024	451.763	4/11/2024	300	31/8/2025	1.019.829.986			84.393.262 202.505.000	198.953.353	0	0	0	0	0	0	0	37.09%
5	C.M.G. CONSTRUCCIONES CIVILES del Sr. Cristino Martinez Galeano	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 03 "**Grupo 01** Construcción de local para procesamiento de poroto en el distrito de San Ignacio Guasú, **Grupo 02** Mejoramiento de local para procesar mandioca en el Distrito de San Juan Btta., y **Grupo 03** Construcción de local para procesamiento de maíz en el distrito de Santiago"	Contrato Nro. 30/2024	451.763	12/11/2024	300	8/9/2025	1.257.668.500			39.101.714 369.840.000	404.918.845	221.421.796	0	0	0	0	0	0	47.05%
6	NELI SERVICIOS de la Sra. Severa Villar Fernandez	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 02 "**Grupo 01** Construcción de Complejo recreativo en la Plaza del Barrio Mariscal López del Distrito de Yabebyry"	Contrato Nro. 31/2024	451.763	26/11/2024	300	22/9/2025	606.778.924			15.224.368 364.067.355	119.809.949	0	0						0	22.25%
7	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier Gonzalez Cardozo	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 05 "**Grupo 01** Pavimentación petrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias en el Distrito de San Miguel, en la Compañía de arazape"	Contrato Nro. 32/2024	451.763	6/11/2024	300	V.O 2/9/2025 I	643.784.493			52.699.161 193.135.348	271.928.321	197.896.187	0	0	0	0	0	0	79.7%

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

8	COPCI S.A. del Sr. Juan Bautista Perez Rolón	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (SEGUNDA PARTE); Lote Nro. 01 "**Grupo 01** Construcción del cuartel del grupo LINCE en la ciudad de San Juan Buatista - Mnes."	Contrato Nro. 33/2024	451.763	6/11/2024	300	2/9/2025	690.483.825			63.607.142 188.453.500	196.234.473	0	0	0	0	0	0	0	37.63%
9	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO del Sr. Javier Gonzalez Cardozo	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 06 "**Grupo 01** Ampliación y re funcionalización del Centro de Salud de Villa Florida - Mnes."	Contrato Nro. 35/2024	452.741	18/11/2024	300	**14/9/2025 Suspensión temporal del plazo de ejecución 11/03/2025**	1.275.598.439			78.612.235 382.679.532	172.178.425	0	0	0	0	0	0	0	19.66%
10	ARARY POTY SERVICIOS del Sr. Daniel Gauto Benitez	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 03 "**Grupo 01** Pavimentación petrea en el Barrio San Pedro; **Grupo 02** Pavimentación petrea con canalización a cielo abierto y otras obras complementarias, zona Paí Ycua - Barrio Santo Angel - San Ignacio Guasú - Mnes."	Contrato Nro. 36/2024	452.741	25/11/2024	300	21/9/2025	837.613.874			16.257.219 190.020.000	46.119.375 41.045.000	0	0	0	0	0	0	0	30,01%
11	JOAPY S.A. del Sr. Federico Daniel Díaz Carmona	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 05 " **Grupo 01** Construcción Hospital Día Oncológico - Centro Oncológico Ambulatorio en el Distrito de San Ignacio Guasú - Misiones."	Contrato Nro. 37/2024	452.741	18/11/2024	300	14/9/2025	3.997.136.029			59.166.325 1.199.140.809	0	0	0	0	0	0	0	0	4,88%
12	CMG Construcciones Civiles del Sr. Cristino Martinez Galeano	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 02 "**Grupo 01** Pavimentación perimetral de vereda inclusivas y obras complementarias en el Distrito de San Juan Btta., **Grupo 02** Mejoramiento de espacio publico en la Compañía San Geronimo del Distrito de Santa María de Fe; y **Grupo 03** Construcciones, reacondicionamiento de sanitarios e iluminación eléctrica de espacio publico en la Compañía Coratei del Distrito de Ayolas - Mnes."	Contrato Nro. 38/2024	452.741	19/11/2024	300	15/9/2025	1.881.462.345			78.203.665 328.283.000	246.716.419	0	0	0	0	0	0	0	44.82%
13	FAMILIAR S.R.L. del Sr. Jorge Olmedo Barchello	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 01 "**Grupo 01** Pavimentación petrea en el Distrito de Ayolas - Mnes., en el Barrio Divino Niño"	Contrato Nro. 39/2024	452.741	19/11/2024	300	15/9/2025	1.292.864.344			99.923.745 55.946.200	460.065.088	35.322.237	0	0	0	0	0	0	72.57%
14	P.S.L. PROVISIÓN SERVICIO LOGISTICA del Abog. Luis Miguel Aguilera Galeano	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); Lote Nro. 04 "**Grupo 01** Pavimentación petrea Calle Jesuita Misionero - Paí Ycua Barrio Santo Angel en el Distrito de San Ignacio Guasú, y **Grupo 02** Pavimentación petrea, calle Edelmiro Vera y Avda. Justiniano Rodas Barrio San Salvador en el Distrito de San Ignacio Guasú - Mnes."	Contrato Nro. 40/2024	452.741	27/11/2024	300	23/9/2025	663.943.170			37.109.565 91.495.050	144.923.969	0					0	0	49.03%

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras
Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

San Juan Bautista – Misiones, 21 de Abril del 2025.-

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Expediente: 1496
Hora: 11:50
Fecha: 21/4/25 FIRMA:

ABOGADO
RICHARD ROLANDO RAMÍREZ R.
GOBERNADOR DE MISIONES
PRESENTE

REF.: CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 02/2025
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN
AÑO 2025 (AD REFERENDUM), a través de la LPN Nro. 09/2025, con ID Nro. 457.486.-

En nombre y representación de la Empresa Consultora: **NMM CONSULTORA & CONSTRUCTORA "CONTRATISTA"**, representada por la Arq. Norma María Medina Ruiz, me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar el 1mer. Pago parcial de la suma en Gs. **257.528.260** (Doscientos cincuenta y siete millones quinientos veintiocho mil doscientos sesenta guaraníes, con todos los impuestos incluidos), del contrato de referencia por el Servicio de Fiscalización de la siguiente Obras:

Nro.	Descripción	Monto Contractual	1mer. Pago	Acumulado	Avance en %
1	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL) Lote Nro. 01, Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo Santa Rosa, en la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones.	58.118.560	51.737.142	51.737.142	89.02%
2	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL) Lote Nro. 02, Terminación del Auditorio Agustín Barrios, y obras complementarias, en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.	127.029.245	49.338.158	49.338.158	38.84%
3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES. Lote Nro. 01 Construcción de bloque de 03 (tres) aulas de 5.80 m x 6.80 m, en planta baja y en planta alta, con losa de hormigón armado, en la Esc. Bas. Nro. 152 San Roque Gonzales de la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.	18.353.120	16.844.493	16.844.493	91.78%
4	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01, Construcción de la Casa de la Cultura de la Ciudad de San Patricio Misiones.	16.490.650	2.404.336	2.404.336	14.58%
5	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 02 "Mejoramiento de Puesto de Salud en la Compañía San Felipe", del Distrito de Santiago Misiones.	14.427.710	6.143.318	6.143.318	42.58%
6	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 "Construcción de local para procesamiento de poroto", del Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.	12.630.660	8.000.260	8.000.260	63.34%
7	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 02 "Mejoramiento de local para procesar mandioca en la Compañía Mburica Reta", del Distrito de San Juan Bautista Misiones.	13.223.450	4.714.159	4.714.159	35.65%

GOBERNACIÓN DE MISIONES – Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

8	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 03 "Construcción de local para procesamiento de maíz", en la Ciudad de Santiago Misiones.	12.630.690	7.647.882	7.647.882	60.55%
9	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 "Construcción de Complejo recreativo en la Plaza del Barrio Mariscal López", en el Distrito de Yabebyry.	18.203.460	4.050.269	4.050.269	22.25%
10	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 "Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias en la Compañía de Arazape", en el Distrito de San Miguel Misiones.	19.313.540	15.392.891	15.392.891	79.70%
11	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 "Construcción del Cuartel del Grupo LINCE", en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.	21.128.900	7.950.805	7.950.805	37.63%
12	Construcciones varias en el Departamento de Misiones (3ra. Parte), Lote Nro. 06, Grupo 01 "Ampliación y Re funcionalización del Centro de Salud de Villa Florida", en la Ciudad de Villa Florida Misiones.	26.022.350	5.115.994	5.115.994	19.66%
13	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 "Pavimentación pétrea en el barrio San Pedro", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.	12.378.665	1.305.949	1.305.949	10.55%
14	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 02 "Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias, zona Paí Ycua, barrio Santo Ángel", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.	5.423.995	3.093.846	3.093.846	57.04%
15	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 "Construcción de Hospital Dia Oncológico Ambulatorio", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.	79.942.800	3.901.208	3.901.208	4.88%
16	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 "Pavimentación perimetral de veredas inclusivas y obras complementarias", en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.	18.960.320	1.518.721	1.518.721	8.01%
17	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 02 "Mejoramiento de espacio público en la Compañía San Gerónimo", del Distrito de Santa María de Fe Misiones.	11.911.850	5.296.008	5.296.008	44.46%
18	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 03 "Construcciones, reacondicionamiento de sanitarios e iluminación eléctrica de espacio público en la Compañía Coratei", del Distrito de Ayolas Misiones.	10.909.490	0	0	0.00
19	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 "Pavimentación pétreas en el barrio Divino Niño" en el Distrito de Ayolas Misiones.	26.374.540	19.140.003	19.140.003	72.57%

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

20	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01 "Pavimentación pétrea, Calle Jesuita Misionero / Paí Ycua - barrio Santo Ángel", en el Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.	6.595.895	2.452.353	2.452.353	37.18%
21	CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 02 "Pavimentación pétrea, Calle Edelmiro Vera y Avenida Justiniano Rodas - barrio San salvador", en el Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.	6.683.890	1.188.395	1.188.395	17.78%
22	CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 01 Mejoramiento de espacio público (Avda. Estero Bellaco y Calle Pai Ycua) de la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.	26.874.340	26.874.340	26.874.340	100%
23	CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 09 Construcción de un bloque de 2dos aulas de 5.80 x 6.80 en planta baja con loza de hormigón armado en la Escuela Básica Nro. 70 Luciano Bordón de la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones	7.104.785	7.104.785	7.104.785	100%
24	CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 10 Construcción de un bloque de 2dos aulas de 5.80 x 6.80 en planta alta con techo de tejas, en la Escuela Básica Nro. 70 Luciano Bordón de la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones	4.387.560	4.387.560	4.387.560	100%
25	CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 17 Reparación de techo en la Escuela Básica Nro. 2352 Alejandro del Rio Vera de la Ciudad de Yabebyry Misiones	1.925.385	1.925.385	1.925.385	100%
	Monto Total		**257.528.260**	**257.528.260**	

Obs. Adjunto informe detallado de todas las obras mencionadas mas arriba, con los siguientes documentos, Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social **IPS,** Comprobante de presentación de planillas laborales Nro. 73095229 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL**,** Certificado de Anotaciones Personales de la Dirección General de los Registros Publico (Poder Judicial), y la Factura Nro. , con el monto del 1mer pago parcial solicitado.-

Sin Otro particular, me despido de usted, y hago propicia la ocasión para saludar y desearte éxito en tus funciones.

Atentamente. -

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

ARQ. NORMA MARÍA MEDINA
NMM CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC NRO. 1123822-4

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 1123822

NRO. CERTIFICADO: 481931

FECHA EMISION: 26-03-2025

VENCIMIENTO: 11-04-2025

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 1123822

Nro. Certificado: 481931

Razon Social: MEDINA NORMA MARIA

Actividad(es): SERVICIO TECNICO DE ARQUITECTURA

Fecha de Inscripcion: 03-10-2008

Cantidad de Asegurados: 4

Nro. Patronal(es): 0002-82-8897 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI
MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO
HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

COMPROBANTE DE PRESENTACIÓN DE PLANILLAS LABORALES N° 73095229

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024

N° Patronal MTESS:	85479
N° RUC:	1123822-4
N° Patronal IPS:	0002-82-8897
Nombre de la Empresa:	NORMA MARIA MEDINA RUIZ
Dirección:	SGTO BENITEZ E/ CIRILO GILL Y JUAN B. ACOSTA Nº 465
Localidad:	ASUNCIÓN
Departamento:	CAPITAL
Actividad Principal:	ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Fecha Presentación:	13/03/2025

Certificado de Anotaciones Personales

NORMA MARIA MEDINA RUIZ.-

Número Documento: 1123822.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

---------- Fin del informe. ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 52811-2558930.-

---

Nº Entrada: 14613105 **Fecha entrada:** 21/03/2025 09:50:10 **Fecha proceso:** 24/03/2025 08:52:23 **Nº Liquidación:** 42784287M

Operador: Liz Pamela Arana Ponce de Leon.-

Solicitante: CATALINA FARIÑA DE ORUE **Registro/Matricula:** 480

Certificado de Quiebras en línea

NORMA MARIA MEDINA RUIZ.-

Número Documento: 1123822.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-108498.-

---

Nº Entrada: 14613038 **Fecha entrada:** 21/03/2025 09:37:41 **Fecha proceso:** 24/03/2025 11:26:52 **Nº Liquidación:** 42783931H

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: CATALINA FARIÑA DE ORUE **Registro/Matricula:** 480

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ORDEN DE SERVICIOS

San Juan Bautista, Misiones, 20 de Marzo del 2.025.-

ARQUITECTA
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
DIRECCIÓN: CALLE CIRILO GILL NRO. 323
ASUNCIÓN – PARAGUAY

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 02/2025, de fecha 17 de Marzo del 2.025, para el **SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 (AD REFERENDUM);** A través de la Licitación Pública Nacional (L.P.N.) Nro. 09/2025, con I.D. Nro. 457.486.-

ORDEN DE SERVICIOS Nro. 01/2025

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscripto entre el **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante)**, y la Empresa Consultora: **NMM CONSULTORA & CONSTRUCTORA "Contratista"** representado legalmente por la Arq. Norma María Medina Ruiz, con CI Nro. 1.123.822, para la ejecución de la Orden de Servicios de Fiscalización de las siguientes obras de:

1 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL) Lote Nro. 01, Mejoramiento y refuerzo estructural del Templo Santa Rosa, en la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones.

2 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERÉNDUM PLURIANUAL) Lote Nro. 02, Terminación del Auditorio Agustín Barrios, y obras complementarias, en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.

3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES. Lote Nro. 01 Construcción de bloque de 03 (tres) aulas de 5.80 m x 6.80 m, en planta baja y en planta alta, con losa de hormigón armado, en la Esc. Bas. Nro. 152 San Roque Gonzales de la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.

4 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01, Construcción de la Casa de la Cultura de la Ciudad de San Patricio Misiones.

5 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 02 "Mejoramiento de Puesto de Salud en la Compañía San Felipe", del Distrito de Santiago Misiones.

6 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 "Construcción de local para procesamiento de poroto", del Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.

7 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 02 "Mejoramiento de local para procesar mandioca en la Compañía Mburica Reta", del Distrito de San Juan Bautista Misiones.

8 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 03 "Construcción de local para procesamiento de maíz", en la Ciudad de Santiago Misiones.

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

Secretario de Obras Públicas
Gobierno de Misiones

9 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 "Construcción de Complejo recreativo en la Plaza del Barrio Mariscal López", en el Distrito de Yabebyry.

10 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 "Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias en la Compañía de Arazape", en el Distrito de San Miguel Misiones.

11 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 "Construcción del Cuartel del Grupo LINCE", en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.

12 - Construcciones varias en el Departamento de Misiones (3ra. Parte), Lote Nro. 06, Grupo 01 "Ampliación y Re funcionalización del Centro de Salud de Villa Florida", en la Ciudad de Villa Florida Misiones.

13 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 01 "Pavimentación pétrea en el barrio San Pedro", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.

14 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 03, Grupo 02 "Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias, zona Paí Ycua, barrio Santo Ángel", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.

15 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 05, Grupo 01 "Construcción de Hospital Dia Oncológico Ambulatorio", en la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.

16 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 01 "Pavimentación perimetral de veredas inclusivas y obras complementarias", en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones.

17 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 02 "Mejoramiento de espacio público en la Compañía San Gerónimo", del Distrito de Santa María de Fe Misiones.

18 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 02, Grupo 03 "Construcciones, reacondicionamiento de sanitarios e iluminación eléctrica de espacio público en la Compañía Coratei", del Distrito de Ayolas Misiones.

19 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 01, Grupo 01 "Pavimentación pétreas en el barrio Divino Niño" en el Distrito de Ayolas Misiones.

20 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 01 "Pavimentación pétrea, Calle Jesuita Misionero / Paí Ycua - barrio Santo Ángel", en el Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.

21 - CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (3RA. PARTE), Lote Nro. 04, Grupo 02 "Pavimentación pétrea, Calle Edelmiro Vera y Avenida Justiniano Rodas - barrio San salvador", en el Distrito de San Ignacio Guasú Misiones.

22 – CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 01 Mejoramiento de espacio publico (Avda. Estero Bellaco y Calle Pai Ycua) de la Ciudad de San Ignacio Guasú Misiones.

23 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 09 Construcción de un bloque de 2dos aulas de 5.80 x 6.80 en

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

planta baja con loza de hormigón armado en la Escuela Básica Nro. 70 Luciano Bordón de la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones

24 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 10 Construcción de un bloque de 2dos aulas de 5.80 x 6.80 en planta alta con techo de tejas, en la Escuela Básica Nro. 70 Luciano Bordón de la Ciudad de Santa Rosa de Lima Misiones

25 - CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (2DA. ETAPA), CON I.D. NRO. 416.612, Lote Nro. 01, Ítem 17 Reparación de techo en la Escuela Básica Nro. 2352 Alejandro del Rio Vera de la Ciudad de Yabebyry Misiones

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE SERVICIOS NRO. 01/2025;** El Plazo de Ejecución de la Orden de Servicios del presente contrato de referencia es desde la firma del Contrato de Adjudicación Nro. 02/2025, hasta el 31 de diciembre del año 2025. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Orden de Servicios de Fiscalización de Obras el día 17 diecisiete de marzo del año 2.025.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Sr. Roque D. González
Secretario de Obras Publica

Acuse de recibo
Empresa Contratista: Arq. Norma Medina
Nombre: nmm
C.I. N°: 1123822 Consultora & Constructora
Fecha: 20-03-2025