GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y DEPOSITO EN LA ESC. BAS N° 1542 SABINA GONZALEZ DE CUENCA
CONTRATISTA: GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ID N°: 472742
FECHA: 16/02/2026

	RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (CANTID.)	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (MONTOS)	TOTAL ACUMULADO	% TOTAL
1	Preparación de la obra - Demolición sin recuperación	M2	22,88	54.992	1.258.217	22,88		22,88	1.258.217		1.258.217	100
2	Preparación de la obra- Limpieza y preparación del terreno	M2	92,65	7.608	704.881	92,65		92,65	704.881		704.881	100
3	Preparación de la obra - Replanteo y marcación	M2	92,65	7.275	674.029	92,65		92,65	674.029		674.029	100
4	Preparación de la obra - Cartel de obra 2,50 x 1,5 mts	UN	1,00	1.411.517	1.411.517	1,00		1,00	1.411.517		1.411.517	100
5	Preparación de la obra - Vallado perimetral de obra	ML	38,80	114.637	4.447.916	38,80		38,80	4.447.916		4.447.916	100
6	Servicio de Excavación para cimiento	M3	12,80	64.118	820.710	12,80		12,80	820.710		820.710	100
7	Estructura de H° A° - Zapatas de Hº Aº	M3	4,47	2.346.018	10.486.700	4,47		4,47	10.486.700		10.486.700	100
8	Estructura de H° A° - Encadenado inferior	M3	3,87	2.879.351	11.143.088	3,87		3,87	11.143.088		11.143.088	100

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.780-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo. Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

9	Estructura de H° A° - Pilares de Hº Aº	M3	2,88	3.079.514	8.869.000	2,88		2,88	8.869.000		8.869.000	100
10	Encadenado Superior	M3	3,87	3.046.018	11.788.090		3,87	3,87		11.788.090	11.788.090	100
11	Muros de nivelación: De 0.30 mts con ladrillo común	M2	25,83	158.538	4.095.037	25,83		25,83	4.095.037		4.095.037	100
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	37,06	100.389	3.720.416	37,06		37,06	3.720.416		3.720.416	100
13	Aislación asfáltica de paredes	M2	51,66	32.483	1.678.072	51,66		51,66	1.678.072		1.678.072	100
14	Muros de elevación: De 0.15 para revocar con ladrillo hueco	M2	130,62	125.894	16.444.274	130,62		130,62	16.444.274		16.444.274	100
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	24.567	393.072	16,00		16,00	393.072		393.072	100
16	Techo: Colocación de chapa termoacustica, colocadas sobre estructura metálica.	M2	99,19	368.942	36.595.357	99,19		99,19	36.595.357		36.595.357	100
17	Techo: Cenefa de chapa Nro 26 con desarrollo 40	ML	18,20	105.302	1.916.496		18,20	18,20		1.916.496	1.916.496	100
18	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	261,24	46.824	12.232.302	261,24		261,24	12.232.302		12.232.302	100
19	Revoques: Vigas de H°A°	M2	51,66	47.824	2.470.588	51,66		51,66	2.470.588		2.470.588	100
20	Revoques: De pilares de H° A°	M2	14,40	47.824	688.666	14,40		14,40	688.666		688.666	100
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	92,65	46.181	4.278.670	92,65		92,65	4.278.670		4.278.670	100
22	Piso porcelanato 60x60 cm.	M2	92,65	138.043	12.789.684		92,65	92,65		12.789.684	12.789.684	100
23	Zocalo de porcelanato 10 x 30 cms.	ML	66,25	114.537	7.588.076		66,25	66,25		7.588.076	7.588.076	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo. Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.780-3

Yessica Sánchez

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

24	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.600.859	4.802.577		3,00	3,00		4.802.577	4.802.577	100
25	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.55 x 2.10 con marco y herrajes	UN	2,00	1.450.859	2.901.718		2,00	2,00		2.901.718	2.901.718	100
26	Aberturas metálicas: Ventanas balancines, pintado.	M2	12,60	383.197	4.828.282		12,60	12,60		4.828.282	4.828.282	100
27	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,50	32.728	343.644		10,50	10,50		343.644	343.644	100
28	Pinturas: De paredes revocados al latex (2 manos) interior y exterior	M2	261,24	32.762	8.558.745		261,24	261,24		8.558.745	8.558.745	100
29	Pinturas: De viga cumbrera, encadenado y pilares al latex	M2	66,06	36.896	2.437.350		66,06	66,06		2.437.350	2.437.350	100
30	Pinturas: De puerta madera con barniz sintètico	M2	8,40	33.171	278.636		8,40	8,40		278.636	278.636	100
31	Pinturas: De perfiles metálicos con base antioxido	M2	32,76	34.171	1.119.442		32,76	32,76		1.119.442	1.119.442	100
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	47,40	30.512	1.446.269		47,40	47,40		1.446.269	1.446.269	100
33	Cenefa con base antioxido - pintura al latex	ML	18,20	32.504	591.573		18,20	18,20		591.573	591.573	100
34	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	M2	2,39	127.060	303.673		2,39	2,39		303.673	303.673	100
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	283.035	3.566.241		12,60	12,60		3.566.241	3.566.241	100
36	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	47,40	153.603	7.280.782		47,40	47,40		7.280.782	7.280.782	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia Nº 137
Coronel Oviedo. Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.780-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

37	Desague Pluvial: Registro Pluvial con rejilla metálica de 30 x 30 cm	UN	6,00	259.328	1.555.968		6,00	6,00		1.555.968	1.555.968	100
38	Desague Pluvial: Caño de PVC 100 mm para desague pluvial.	ML	19,20	163.103	3.131.578		19,20	19,20		3.131.578	3.131.578	100
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	ML	30,30	143.148	4.337.384		30,30	30,30		4.337.384	4.337.384	100
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6,00	195.270	1.171.620		6,00	6,00		1.171.620	1.171.620	100
41	Instalación de los tableros de comando TCV	UN	4,00	237.667	950.668		4,00	4,00		950.668	950.668	100
42	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	340.382	3.403.820		10,00	10,00		3.403.820	3.403.820	100
43	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12,00	227.137	2.725.644		12,00	12,00		2.725.644	2.725.644	100
44	Alimentación de los circuitos para TCV	UN	4,00	237.667	950.668		4,00	4,00		950.668	950.668	100
45	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M	50,00	141.640	7.082.000		50,00	50,00		7.082.000	7.082.000	100
46	Alimentación para extractor	UN	1,00	117.270	117.270		1,00	1,00		117.270	117.270	100
47	Artefactos electricos: Panel Led de 24 W	UN	10,00	200.640	2.006.400		10,00	10,00		2.006.400	2.006.400	100
48	Artefactos electricos: Panel Led de 24 W c/ fotocélula en galería	UN	3,00	272.436	817.308		3,00	3,00		817.308	817.308	100
49	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	738.804	738.804		1,00	1,00		738.804	738.804	100
50	Tablero TCV para 4 llaves	UN	1,00	717.708	717.708		1,00	1,00		717.708	717.708	100
51	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	2,00	459.333	918.666		2,00	2,00		918.666	918.666	100
52	Instalación Sanitaria: Instalacion de agua corriente y desagues cloacales	GL	1,00	5.110.644	5.110.644		1,00	1,00		5.110.644	5.110.644	100

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC 80086.780-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

53	Pozo absorbente de Ø2 nts y profundidad de 3 mts	GL	1,00	3.102.984	3.102.984		1,00	1,00		3.102.984	3.102.984	100
54	Camara séptica 2x1 mts	UN	1,00	2.028.651	2.028.651		1,00	1,00		2.028.651	2.028.651	100
55	Cámara de inspeccion de 0x40 cm	UN	1,00	495.318	495.318		1,00	1,00		495.318	495.318	100
56	Mesada de granito	M2	3,00	1.418.094	4.254.282		3,00	3,00		4.254.282	4.254.282	100
57	Instalacion de fontaneria anitaria de 50 cm	UN	1,00	755.307	755.307		1,00	1,00		755.307	755.307	100
58	Bacha doble inox	UN	1,00	757.430	757.430		1,00	1,00		757.430	757.430	100
59	Campana para extractor	UN	1,00	1.686.667	1.686.667		1,00	1,00		1.686.667	1.686.667	100
60	Limpieza final	M2	92,65	6.283	582.120		92,65	92,65		582.120	582.120	100
TOTAL					**244.352.699**				**122.412.512**	**121.940.187**	**244.352.699**	**100**

PRESENTE CERTIFICADO	121.940.187
TOTAL A COBRAR	121.940.187

Son guaraníes: ciento veintiún millones novecientos cuarenta mil ciento ochenta y siete

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5.036.780-3

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo. Paraguay