Número del Llamado: LCO N° 39/2022	Número de Contrato: 87/2022.	
Nombre del Llamado: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL AIG" – ID 417399		
Ubicación: AIG	Monto contratado: Gs.200.000.000- Monto certificado: Gs. 49.957.100 -	
Proveedor: OPEL – OBRAS Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS.		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal: VICTOR ORREGO.	s/ Res. N°: 1423/2022	AERA N°: ----------
Fiscal: HUGO ROMERO.	s/ Res. N°: 1423/2022	AERA N°: ----------

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 24 días del mes de Noviembre del año 2022.

Certifican

Víctor Orrego. Fiscal	Hugo Romero. Fiscal

Observaciones:

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 21 DIC 2022 Hora: 10:30
Encargado: Dic. Natalia Arrúa
Dpto. Fiscalización - GA-SDAF
DINAC

V° B°

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Observaciones:

ANEXO				
Detalle del Bien o Servicio proveído				
	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
	1	Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica.	Unid	1
	2	Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente.	Unid	1
	3	Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacio.	Unid	1
	5	Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo.	Unid	1
	9	Provisión de ACEITE AISLANTE (*Prohibido el uso del Ascarel*).	Litro	4
	10	Mano de obra por cambio y/o reposición de aceite	Unidad Medida Global	1
	22	Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO.	Unidad Medida Global	1
	23	Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica	Unid	1
	24	Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, toma de muestra para el estudio laboratorial, con su informe correspondiente.	Unid	1
	25	Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacio.	Unid	1
	27	Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo.	Unid	1
	44	Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO.	Unidad Medida Global	1
	45	Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica.	Unid	1
	49	Prueba de rigidez dieléctrica, pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del cuerpo completo.	Unid	1
	66	Mano de obra p/ ANALISIS DE LA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA, 1 día hábil, incluye utilización del ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELECTRICAS, CON	Unidad	1

		INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES, INCLUYENDO PRESUPUESTO.	Medida Global	
	89	Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles con cámara Termografica, se debe anexar el informe con la evaluación termografica.	Unid	1
	91	Tratamiento de deshumidificacion del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con maquinas de termo vacio.	Unid	1
		==========		

Certifican

VICTOR ORREGO.
Fiscal

HUGO ROMERO.
Fiscal

Observaciones:

V° B°

Observaciones: