SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 16: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**

UBICACIÓN: ESC. BÁS. N°1632 AUGUSTO ROA BASTOS - ÁREA 1

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1,00	2.002.390	2.002.390	1,00	0,00	0	0,00
2	Provisión y colocación de guarda obra. Según EE.TT	GL	1,00	6.719.502	6.719.502	1,00	0,00	0	0,00
3	Provisión y colocación de cercado perimetral. Según EE.TT	GL	1,00	2.333.667	2.333.667	1,00	0,00	0	0,00
4	Preparación de terreno. Según EE.TT	M2	176,85	6.667	1.179.059	121,55	0,00	0	55,30
5	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	121,55	10.731	1.304.353	121,55	0,00	0	0,00
6	Demolición de Muros. Según EE.TT	M2	46,00	25.356	1.166.376	0,00	0,00	0	46,00
7	Desmonte de Poste de H°. Según EE.TT	UN	1,00	830.375	830.375	0,00	0,00	0	1,00
8	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	3,00	3.362.037	10.086.111	3,00	0,00	0	0,00
9	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,98	3.424.977	10.206.431	0,57	0,00	0	2,41
10	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,82	3.635.284	13.886.785	0,00	2,61	9.488.091	1,21
11	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	3,30	3.635.284	11.996.437	3,30	0,00	0	0,00
12	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	47,30	73.788	3.490.172	0,00	18,00	1.328.184	29,30
13	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	16,65	231.494	3.854.375	16,65	0,00	0	0,00
14	Mamposteria de elevación de ladrillo hueco de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	134,50	111.880	15.047.860	0,00	91,69	10.258.277	42,81
15	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	M2	38,00	159.842	6.073.996	0,00	0,00	0	38,00
16	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	146,66	271.292	39.787.685	0,00	0,00	0	146,66
17	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	146,66	357.698	52.459.989	0,00	0,00	0	146,66
18	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	12,60	222.708	2.806.121	0,00	0,00	0	12,60
19	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	121,55	65.254	7.931.624	0,00	0,00	0	121,55
20	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	121,55	47.743	5.803.162	0,00	0,00	0	121,55
21	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	M2	121,55	132.957	16.160.923	0,00	0,00	0	121,55
22	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ML	57,00	43.151	2.459.607	0,00	0,00	0	57,00
23	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	353,65	62.897	22.243.524	0,00	190,00	11.950.430	163,65
	SUB - TOTAL				**239.830.524**			**33.024.982**	

ARQ. FÉLIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

ING. SERGIO CÁCERES
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
RUC: 80037788-1

Ciudad del Este Municipalidad
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Ing. Jorge Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Abi[illegible] Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 16: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**

UBICACIÒN: ESC. BÁS. N°1632 AUGUSTO ROA BASTOS - ÁREA 1

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
24	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	28,00	57.578	1.612.184	0,00	28,00	1.612.184	0,00
25	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	353,65	56.439	19.959.652	0,00	0,00	0	353,65
26	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	54,00	54.865	2.962.710	0,00	0,00	0	54,00
27	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	10,40	49.798	517.899	0,00	0,00	0	10,40
28	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	3,00	49.492	148.476	0,00	0,00	0	3,00
29	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	14,10	51.317	723.570	0,00	0,00	0	14,10
30	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	UN	2,00	2.966.065	5.932.130	0,00	0,00	0	2,00
31	Provisión y colocación de Ventana Metálica. Según EE.TT.	M2	3,60	756.839	2.724.620	0,00	0,00	0	3,60
32	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	6,00	842.619	5.055.714	0,00	0,00	0	6,00
33	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	7,05	536.779	3.784.292	0,00	0,00	0	7,05
34	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	25,00	56.838	1.420.950	0,00	25,00	1.420.950	0,00
35	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	M2	10,00	139.026	1.390.260	0,00	0,00	0	10,00
36	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	GL	1,00	2.680.156	2.680.156	0,00	0,00	0	1,00
37	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	GL	1,00	2.898.842	2.898.842	0,00	0,00	0	1,00
38	Construccion de camara septica	UN	1,00	1.926.179	1.926.179	0,00	0,00	0	1,00
39	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	608.604	608.604	0,00	0,00	0	1,00
40	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	3.276.109	3.276.109	0,00	0,00	0	1,00
41	Provisión y Colocación de desengrasador. Según EE.TT	UN	1,00	644.345	644.345	0,00	0,00	0	1,00
42	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	M2	1,80	843.125	1.517.625	0,00	0,00	0	1,80
43	Provisión y Colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidables. Según EE.TT.	UN	1,00	791.557	791.557	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**60.575.874**			**3.033.134**	

ARQ. FELIX MELGAREJO
Fiscal de Obras

ING. SERGIO CÁCERES
Fiscal de Obras

CONSTRUCTORA
SANTA LIBRADA
RUC: 3957738-1

Municipalidad de C.D.E.
División de Fiscalización

Ing. Abigail A. Alegre
Jefa Fiscalización de Obras

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Area Urbana

Arq. Juan Cabrera
Director Área Urbana
M.C.D.E.

Scanned with CamScanner

SANTA LIBRADA

CERTIFICADO N° 2

L.P.N N.º 11/2025 - CONTRATO N.º 36/2025 CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE. Ejercicio 2025 Plurianual 2026

LOTE 16: CONSTRUCCION DE COCINA/DESPENSA **FECHA: 13/03/2026**

UBICACIÒN: ESC. BÁS. N°1632 AUGUSTO ROA BASTOS - ÁREA 1

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

		ADJUDICACION				CERT. 1	CERTIFICADO N° 2		SALDO
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	PRECIO TOTAL	
44	Provisión e Intalación de Extintor de 6kg. Según EE.TT.	UN	2,00	469.755	939.510	0,00	0,00	0	2,00
45	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40 cm. Según EE.TT.	ML	54,00	102.636	5.542.344	0,00	0,00	0	54,00
46	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	23,60	200.300	4.727.080	0,00	0,00	0	23,60
47	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	62,00	160.490	9.950.380	0,00	0,00	0	62,00
48	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	M2	3,00	240.692	722.076	0,00	0,00	0	3,00
49	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	5,20	572.232	2.975.606	0,00	0,00	0	5,20
50	Acometida. Según EE.TT	UN	1,00	1.908.501	1.908.501	0,00	0,00	0	1,00
51	Instalación eléctrica para cocina. Según EE.TT.	UN	1,00	1.798.308	1.798.308	0,00	0,00	0	1,00
52	Instalación eléctrica para despensa. Según EE.TT.	UN	1,00	1.515.031	1.515.031	0,00	0,00	0	1,00
53	Instalación eléctrica para comedor. Según EE.TT.	UN	1,00	1.923.889	1.923.889	0,00	0,00	0	1,00
54	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	10,00	215.302	2.153.020	0,00	0,00	0	10,00
55	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	6,00	160.088	960.528	0,00	0,00	0	6,00
56	Provisión e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	5,00	787.899	3.939.495	0,00	0,00	0	5,00
57	Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU. Según EE.TT	UN	1,00	5.623.684	5.623.684	0,00	0,00	0	1,00
58	Provisión e instalación de extractor tipo campana para cocina de 90 cm. Según EE.TT	UN	1,00	1.940.895	1.940.895	0,00	0,00	0	1,00
59	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	2.135.535	2.135.535	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				**48.755.882**			**0**	
	TOTAL MONTO				**349.162.281**			**36.058.116**	

ADJUDICACION	CERT. 1	CERT. 2
TOTAL MONTO GS. 354.003.405	**41.059.446**	**36.058.116**

Obs, el monto total del presente lote asciende a la suma Gs 349.162.281(Guaraníes Trescientos cuarenta y nueve millones ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta y uno).

CERTIFICADO N° 2	36.058.116	**10%**
DEVOLUC. ANTICIPO FINANCIERO 20 %	-7.211.623	
RETENCION CAUCIONAL 5%	-1.802.906	
MONTO NETO A PERCIBIR	**27.043.587**	

SON GUARANIES: VEINTE Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE —

POR LA MUNICIPLAIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRAS

ING. SERGIO CACERES
FISCAL DE OBRAS

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. ABIGAIL ALEGRE
JEFE DE FISCALIZACION

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA

CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA
GUSTAVO AGUILAR CESPEDES
Contratista

Municipalidad de Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL E... Dirección de Area Urbana

ARQ. JUAN CABRERA
DIRECTOR
DIRECCION DE AREA URBANA

Scanned with CamScanner