FORMULARIO 1						
MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY						
CERTIFICADO BASICO GENERAL N°		03/2025				
CONTRATISTA:		***OBD Construcciones***				
MONTO DEL CONTRATO:		**160.963.320**				
Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY						
PERIODO	DICIEMBRE 2025				FECHA:	30-12-25
N°	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	160.963.320	100%	74.410.483	86.552.837	160.963.320
TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		160.963.320	100%	74.410.483	86.552.837	**160.963.320**
DESCUENTO POR ANTICIPO			0%	0	0	**0**
VALOR CERTIFICADOS				74.410.483	86.552.837	**160.963.320**
VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL				3.720.524	4.327.642	**8.048.166**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°				**03**	**82.225.195**	**152.915.154**

Ing. Oscar T. Benitez
Ingeniero Civil

FORMULARIO 2			
CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	53,77%
		AVANCE DE OBRA:	100,00%
OBD CONSTRUCTORA	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	FISCALIZACIÓN:	
FECHA	30-12-25	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	

CONTRATO: 07/2025

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Construcción de canalización en el barrio Virgen del Rosario. Provisión y colocación de cartel de obra	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.500.000	0	1.500.000
2	Replanteo y marcación	M2	130,00	4.000	520.000	0%	130,00	0,00	130,00	520.000	0	520.000
3	Excavación para canal a cielo abierto	M3	56,00	38.000	2.128.000	0%	56,00	0,00	56,00	2.128.000	0	2.128.000
4	Muro de P.B.C.	M3	56,00	445.000	24.920.000	0%	56,00	0,00	56,00	24.920.000	0	24.920.000
5	Losa de fondo de hormigón pobre, sobre base compactada	M2	60,00	250.000	15.000.000	0%	60,00	0,00	60,00	15.000.000	0	15.000.000
6	Limpieza final	M2	130,00	3.700	481.000	100%	0,00	130,00	130,00	0	481.000	481.000
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.500.000	0	1.500.000
8	Replanteo y marcación	M2	526,30	4.800	2.526.240	0%	526,30	0,00	526,30	2.526.240	0	2.526.240
9	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	526,30	16.000	8.420.800	0%	526,30	0,00	526,30	8.420.800	0	8.420.800
10	Colchón de arena	M3	105,26	32.500	3.420.950	57%	45,26	60,00	105,26	1.471.009	1.949.942	3.420.950
11	Pavimento tipo empedrado	M2	526,30	51.000	26.841.300	57%	226,31	299,99	526,30	11.541.759	15.299.541	26.841.300
12	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	129,80	44.000	5.711.200	57%	55,81	73,99	129,80	2.455.816	3.255.384	5.711.200
13	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	33,24	43.000	1.429.320	57%	14,29	18,95	33,24	614.608	814.712	1.429.320
14	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	526,30	8.000	4.210.400	57%	226,31	299,99	526,30	1.810.472	2.399.928	4.210.400
15	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SANTA ANA - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
17	Replanteo y marcación	M2	546,59	4.000	2.186.360	100%	0,00	546,59	546,59	0	2.186.360	2.186.360

Ing. Oscar T. Benítez D.
Ingeniero Civil

18	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	546,59	16.000	8.745.440	100%	0,00	546,59	546,59	0	8.745.440	8.745.440
19	Colchón de arena	M3	110,36	32.500	3.586.700	100%	0,00	110,36	110,36	0	3.586.700	3.586.700
20	Pavimento tipo empedrado	M2	546,59	51.000	27.876.090	100%	0,00	546,59	546,59	0	27.876.090	27.876.090
21	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	223,00	44.000	9.812.000	100%	0,00	223,00	223,00	0	9.812.000	9.812.000
22	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	43,60	43.000	1.874.800	100%	0,00	43,60	43,60	0	1.874.800	1.874.800
23	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	546,59	8.000	4.372.720	100%	0,00	546,59	546,59	0	4.372.720	4.372.720
24	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000
				Total General	**160.963.320**					74.410.483	86.552.837	160.963.320

RESUMEN

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			74.410.483
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			86.552.837
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO			0
A.4			A.2-A,3	86.552.837
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	4.327.642
A.6	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO			**82.225.195**
A.7	SALDO A CERTIFICAR			**0**
A.8	TOTAL CONTRATO			**160.963.320**

CONTRATISTA

Ing. Oscar T. Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fatima Galeano