CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA - ID N° 426924	AVANCE DEL MES:	58%
VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE COLON DEL BARRIO SAN BLAS - DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA"	AVANCE DE OBRA:	100%
		FISCALIZACION:	
FECHA: ___/_____/2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES AL CONTRATO				CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE COLON DEL BARRIO SAN BLAS - DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA														
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1800000	0	1.800.000
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	660	3.700	2.442.000	-	-	-	-	660,00	-	660,00	2442000	0	2.442.000
3	Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes, capa existentes.	Metros cúbicos	132	50.500	6.666.000	-	-	-	-	132,00	-	132,00	6666000	0	6.666.000
4	Nivelación y compactación de suelo.	Metros cuadrados	660	14.500	9.570.000	-	-	-	-	660,00	-	660,00	9570000	0	9.570.000
5	Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15 metros), incluye colchón de arena,ripio de piedra sexta.	Metros cuadrados	660	64.500	42.570.000	-	-	-	-	420,00	240	660,00	27090000	15.480.000	42.570.000
6	Provisión y colocación de cordondes de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.(220 metros a cada lado).	Metro lineal	220	58.000	12.760.000	-	-	-	-	150,00	70	220,00	8700000	4.060.000	12.760.000
7	Badenes a cielo abierto de desague tipo pluvial de desarrollo 2,2 metros con hormigón de armado. Espesor 12 cm.	Metros cúbicos	3	2.950.000	8.850.000	-	-	-	-	0,00	3	3,00	0	8.850.000	8.850.000
8	Vigas de hormigón ciclopeo de 0,20 x 0,40 metros para confinamiento.	Metro lineal	30	428.000	12.840.000	-	-	-	-	0,00	30	30,00	0	12.840.000	12.840.000
9	Canal a cielo abierto de desagüe tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con hormigón de masa.	Metro lineal	220	160.000	35.200.000	-	-	-	-	0,00	220	220,00	0	35.200.000	35.200.000
	MONTO TOTAL				**132.698.000**								**56.268.000**	**76.430.000**	**132.698.000**

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: jun-23

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE COLON DEL BARRIO SAN BLAS - DISTRITO DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA	**132.698.000**	100,00%	**56.268.000**	**76.430.000**	**132.698.000**
TOTAL CON IVA		**132.698.000**	**100,00%**	**0**	**76.430.000**	**132.698.000**
VALOR CERTIFICADOS		***0***	***0***	**0**	***76.430.000***	***132.698.000***
ANTICIPO RECIBIO		***0***	***0***	**0**	***0***	***0***
FONDO DE REPARO: 5%		***6634900***	***0***	**0**	***0***	***3.821.500***
					MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02	**72.608.500**

Porcentaje de ejecución Actual	57,60%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	**72.608.500**

Contratista

Fiscal de Obra

Vicente Britez
Construcciones
RUC. 1612230-5