ACTA DE RECEPCION

PARA USO EN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del Llamado	**CONTRATACIÓN DIRECTA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES. ID 420.971**
Contrato Nº	**031/2022**
Proveedor	**CQ INGENIERÍA S.R.L.**
Lugar y Fecha	**Ubicación: Ruta VI, km 17 - Distrito de Capitán Miranda, Dpto. Itapúa** 08 / 06 / 2023

Listado de Bienes y/o Servicios

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	81141804-004	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 100/110 KVA- Inspección General del Generador, conexión, cables de salida, accesorios.**			
1.1		Provisión de aceite de motor y lubricantes	Unidad	Evento	1
1.2		Mano de Obra por cambio de aceite motor y lubricantes	Unidad	Evento	1
1.3		Provisión de filtro de aceite	Unidad	Evento	1
1.4		Mano de Obra por cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1
1.5		Provisión filtro de combustible	Unidad	Evento	1
1.6		Mano de Obra por cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1
1.7		Provisión de filtro de aire	Unidad	Evento	1
1.8		Mano de Obra por cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1
1.9		Provisión de refrigerante anticorrosivo	Unidad	Evento	1
1.10		Limpieza de radiador de agua (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.11		Nivelación del grupo Generador (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.12		Limpieza general del sitio y del Grupo Generador (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.13		Revisión y Ajuste del sistema eléctrico del panel de control del Generador (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.14		Revisión y ajuste del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1

1.15		Registro de ajuste de tiempo: arranque, transferencia y enfriamiento. (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.16		Verificación del tanque de combustible (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.19		Provisión de las mangueras de Diesel	Unidad	Evento	1
1.20		Mano de obra por cambio de mangueras de Diesel	Unidad	Evento	1
1.21		Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.22		Control de funcionamiento del alternador de 12 V corriente continua (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.23		Prueba en vacío y con carga; puesta en funcionamiento. (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.24		Provisión de baterías	Unidad	Evento	2
1.25		Mano de Obra por cambio de batería	Unidad	Evento	2
1.26		Chequeo del nivel y presión de aire (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.27		Chequeo del nivel del tanque de combustible y del indicador de filtro de combustible (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.30		Limpieza de sección superior de baterías (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
1.31		Prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos (Mano de Obra)	Unidad	Evento	1
2	**81141804-004**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**			
2.31		Servicio de Traslado y retorno al lugar de origen por Km, a partir de 50 Km (Relevamiento Preventivo-Correctivo) - Cotizar por Km	Unidad	KM	220

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman el presente ACTA DE RECEPCION, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

C.A. INGENIERÍA S.R.L.

Representante
PROVEEDOR

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Dirección de Obras e Infraestructura

Representante - IPTA