MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 2655 VERGEL LUQUEÑO
OBRA: Reparacion de un aula en planta alta.
UBICACIÓN: Laurelty

CONTRATO N°: 31/2025
CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES
FECHA: 28 /11/2025

PLANILLA DE CERTIFICADO NRO 02 - ADENDA AMPLIATORIA DE MONTO - CONTRATO DE OBRA 31/2025

REPARACION DE UN AULA EN PLANTA ALTA - Esc. Bas. Nro. 2655 Vergel Luqueño						MEDICIÓN			MONTO		
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO ORIGINAL QUE FUERON AMPLIADOS										
	Trabajos preliminares										
6	Apuntalamiento de Aula 2 con puntales metalicos. Incluye mano de obra. (vigas y maderamen)	gl	2,00	**792.264**	1.584.528	-	2,00	2,00	-	1.584.528	1.584.528
	Pintura										
27	Pintura de tirantes de madera con barniz con fungicida (FUMIGACIÓN) en interior y galeria de Aula 1 - incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	m2	9,00	**52.818**	475.362	-	9,00	9,00	-	475.362	475.362
48	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	m2	20,00	**6.974**	139.480	-	20,00	20,00	-	139.480	139.480
	RUBROS COMPLEMENTARIOS										
	Trabajos Preliminares										
49	Demolicion de mamposteria de 0,30m	m2	2,10	**74.167**	155.751	-	2,10	2,10	-	155.751	155.751
	TECHO										
50	Provisión y colocación de Cabriada de madera, lapacho sección 4"x8"	gl	1,00	**5.500.000**	5.500.000	-	1,00	1,00	-	5.500.000	5.500.000
51	Provision y colocacion de tirantes de madera de 2x5"	un	18,00	**162.668**	2.928.024	-	18,00	18,00	-	2.928.024	2.928.024
	Estructura de HºAº										
52	Pilar de HA 25x25	m3	0,45	**2.710.667**	1.219.800	-	0,45	0,45	-	1.219.800	1.219.800
53	Revoque de pilar de HA	m2	2,70	**48.100**	129.870	-	2,70	2,70	-	129.870	129.870

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS

Arq. Aldana Caroline Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. Nº5.706.0...

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales

Hugo Iván González Ayala
Administrador de Contratos
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

54	Envarillado 1Ø8 c/ 5 hiladas (anclaje entre pilar y mamposteria) y anclaje entre armadura de pilar de hormigon armado y losa existente con aditivo epoxi bicomponente) incluye material y mano de obra	gl	1,00	**650.000**	650.000	-	1,00	1,00	-	650.000	650.000
	Piso										
55	colocacion de carpeta de regularizacion para piso, esp 0,03m	m2	0,05	**36.867**	1.843	-	0,05	0,05	-	1.843	1.843
56	Provision y colocacion de piso calcareo 20x20	m2	0,05	**68.467**	3.423	-	0,05	0,05	-	3.423	3.423
TOTAL GENERAL					**12.788.081**	**TOTAL A COBRAR**				**12.788.081**	**12.788.081**
Son Guaranies: Doce millones setecientos ochenta y ocho mil ochenta y uno.						**AVANCE DE LA OBRA**				**100%**	**100%**

Arq. Aldana Cabrera Quintero
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
ARQ. ALDANA CABRERA
Fiscal de Obras - Dirección de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad De Luque
ARQ. ADRIÁN GONZÁLEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Hugo Iván González Ayala
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
IVAN GONZALEZ
Administrador de Contrato
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS