MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LUQUE Y TTE. QUINTANA DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS – I.D. Nº 419895 – C.D. Nº: 33/2022.-**

Fecha: 04 de noviembre 2022.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LUQUE Y TTE. QUINTANA DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS" con I.D. Nº 419895.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Fiscal de Obras

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2025

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LUQUE Y TTE. QUINTANA DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS" - C.D. Nº 33/2022.-

CERTIFICADO N° 01 04/11/2022 I.D. Nº 419895

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LUQUE Y TTE. QUINTANA DEL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS**	**Unidad**	**1**		**162.140.000**						
1.1	Marcacion y replanteo	M2	2.016	1.000	2.016.000	0	2.016	2.016	0	2.016.000	2.016.000
1.2	Movimiento de suelo - excavacion no clasificada	M3	20	50.000	1.000.000	0	20	20	0	1.000.000	1.000.000
1.3	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000	0	10	10	0	300.000	300.000
1.4	Colocacion de cuneta cordon de hormigon	ML	568	95.000	53.960.000	0	568	568	0	53.960.000	53.960.000
1.5	Construcción de empedrado	M2	1.704	50.000	85.200.000	0	1.704	1.704	0	85.200.000	85.200.000
1.6	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit 6ta	M2	1.704	3.500	5.964.000	0	1.704	1.704	0	5.964.000	5.964.000
1.7	Baden de Hormigon 7ml x 2,00 ml	UN	2	2.800.000	5.600.000	0	2	2	0	5.600.000	5.600.000
1.8	Lomada de hormigón 7ml x 2,00 metros de ancho	UN	2	2.800.000	5.600.000	0	2	2	0	5.600.000	5.600.000
1.9	Cartel de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	1	1	0	1.000.000	1.000.000
1.10	Limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000
Precio Total					**162.140.000**				**0**	**162.140.000**	**162.140.000**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	162.140.000
	Certificación actual	**162.140.000**
	Retención por fondo de reparo 5 %	8.107.000
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**154.033.000**

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0