CONSTRUCTORA SERVMAQ

servmaq.cde@hotmail.com

CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 01/24 CONTRATO N.º 57/2024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN EN ZONA INDUSTRIAL - ID N° 446.542

OBRA LOTE 1 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANALIZACION **FECHA: 02/04/2025**

UBICACIÓN : KM 12 A 13 MONDAY

CONSTRUCTORA SERVMAQ

		ADJUDICACIÓN				CERT.Nº 1	CERT. Nº 2	CERTIFICADO. Nº 3		SALDO
Ítem	Descripción	Atributos	Cant.	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	Cant.	Cant.	Cant.	Total Monto	Cant.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	M2	13.594,00	4.750,00	64.571.500,00	4.758,00	1400,00	1338,00	6.355.500	6.098,00
2	Preparación de terreno. (Según EE.TT.)	M2	13.594,00	7.790,00	105.897.260,00	4.758,00	1400,00	1338,00	10.423.020	6.098,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. (Según EE.TT.)	UN	1,00	2.004.365,00	2.004.365,00	0,00	0,00	1,00	2.004.365	0,00
4	Remoción de tubos. (Según EE.TT.)	UN	20,00	98.845,00	1.976.900,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00
5	Trabajo de máquinas. (Según EE.TT.)	HS	6,00	340.705,00	2.044.230,00	2,00	0,00	0,00	0	4,00
6	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	M3	600,00	64.145,00	38.487.000,00	0,00	0,00	0,00	0	600,00
7	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	M2	11.845,00	59.590,00	705.843.550,00	4.146,00	1200,00	1338,00	79.731.420	5.161,00
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ML	3.382,00	37.410,00	126.520.620,00	1.183,70	400,00	288,30	10.785.303	1.510,00
9	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	M3	118,45	124.605,00	14.759.462,25	0,00	0,00	0,00	0	118,45
10	Cuneta tipo cordón de Hº e: 0.10 m. (Según EE.TT.)	M3	170,00	1.492.565,00	253.736.050,00	59,50	20,00	17,42	26.000.482	73,08
11	Construcción de badén de HºAº e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	M2	25,36	252.785,00	6.410.627,60	0,00	0,00	0,00	0	25,36
12	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	M3	13,00	511.455,00	6.648.915,00	0,00	0,00	0,00	0	13,00
13	Excavación. (Según EE.TT.)	M3	64,00	66.565,00	4.260.160,00	0,00	0,00	0,00	0	64,00
14	Provisión y colocación de baranda de estructura metálica de caños circulares de 3". (Según EE.TT.)	ML	12,00	682.110,00	8.185.320,00	0,00	0,00	0,00	0	12,00
15	Pintura de baranda metálica con esmalte sintético. (Según EE.TT.)	ML	24,00	41.635,00	999.240,00	0,00	0,00	0,00	0	24,00
16	Provisión y colocación de tubo celular de 1,20x1,20m. (Según EE.TT.)	UN	20,00	2.560.150,00	51.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00
17	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	M2	20,00	148.260,00	2.965.200,00	0,00	0,00	0,00	0	20,00
18	Limpieza final. (Según EE.TT.)	GL	1,00	2.022.400,00	2.022.400,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00
					1.998.535.900				135.300.090	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	135.300.090	10%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	27.060.018	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	6.765.005	
MONTO NETO A PERCIBIR	101.475.067	

SON GUARANIES: CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, SESENTA Y SIETE.

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

ING. GABRIELA TABOADA
TÉCNICA DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA SERVMAQ
CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Freddy G. Martínez Báez

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Municipalidad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Escaneado con CamScanner