ANDE

DR/CAN6/0060/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
11	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: **504644-19** O.E.M.Nº :0060

LOCALIDAD: **COL. ALIANZA** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf; terr. Normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	1
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	3	3
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	480	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	3		3
2	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	6		6
3	Poste de HºAº 12/200 Kgf Recuperado	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[x] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :11/07/19**

Fiscal de Obras:

Firma

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

FECHA :11/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0066/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
12	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** | CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: **382443-19** O.E.M.Nº :0066

LOCALIDAD: **INFLUENCIA CURUGUATY** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	4	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	4	4
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	3	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	7	7
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	1	1
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	960	-
119	Montaje de estr.MT tipo EPMT1 - Pasante	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	6		6
3	Cemento T1	kl	175	-		175
4	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	9		9
5	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	6		6
6	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
7	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	4		4

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[X] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :12/07/19**

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez Fiscal de Obras (DR/CAN 6)

Firma

FECHA :12/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0067/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
15	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.M.Nº :0067

LOCALIDAD: **COL. NUEVA DURANGO CAMPO 8** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35% [ ] SI [ ] NO

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :15/07/19

Fiscal de Obras: DR/CAN 6

Firma

FECHA :15/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0068/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
16	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: **408807-19** O.E.M.Nº :0068

LOCALIDAD: **COL. ACEPAR 3º LINEA** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
61	Montaje de un transformador de hasta 25 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :16/07/19**

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez Fiscal de Obras DR/CAN/6

Firma

FECHA :16/07/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0069/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.M.Nº :0069

LOCALIDAD: **TRAMO CUR 1** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	6	6
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	2
78	Nueva flechada de cond. de hasta 95 mm2 (incluye atadura).	m	240	-
85	Retensado de rienda de MT.	Nº	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	9		9
2	Bulon cab. Hexag. 1/2¨x 4.1/2¨c/ tuerca y arandela	un	20	-		20
3	Bulon cab. Hexag 5/8¨x 7¨c/ tuerca y arandela	un	5	-		5
4	Bulon cab. Hexag. 5/8¨x 9¨c/ tuerca y arandela	un	5	-		5
5	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	10		10
6	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	6		6
7	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
8	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	9		9

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DRCAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :17/07/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0070/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
18	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.M.Nº :0070

LOCALIDAD: DERIVACION YBY PYTA — Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	5	5
51	Montaje de una estr.de MT, tipo SFT 1.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	6		6

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :18/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :18/07/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0071/19
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
19	7	19

REGISTRO DIARIO

[ ] OBRAS [X] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: 461923-19 — O.E.M.Nº :0071

LOCALIDAD: COL. NUEVA DURANGO CAMPO 18 — Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	1	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	1	1
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	1	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	1	1
39	Montaje de seccionador fusible de BT	Nº	3	3

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AR	un	-	4		4
2	Bulon cab. Hexag. 1/2" x 3.1/2" con tuerca y arandela	un	-	4		4
3	Conect. der. a comp. AL/CU 16 - 35/16 - 35 mm2	un	-	8		8
4	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	3		3
5	Fusible NH 160 A	un	-	3		3
6	Herraje de sujesión p/secc. BT NH en postes HºAº	un	-	1		1
7	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	1		1
8	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
9	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[X] SI [ ] NO

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :19/07/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :19/07/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista