"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Caplatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: 1. CALLE 22 DE AGOSTO Y ALBORADA - CÑIA. 10 LAURELTY - BARRIO ALBORADA
CD Nº: 28/2023 **CONTRATO Nº:** 27/2023 **ID:** 429.750

Fecha: 23/06/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/06/2.023	al: 23/06/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE 22 DE AGOSTO Y ALBORADA CÑIA. 10 LAURELTY BARRIO ALBORADA														
1	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.187	2.000	2.374.000	0	1.187	1.187	0	2.374.000	2.374.000	100%
2	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
3	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	M2	EVENTO	300	32.000	9.600.000	0	300	300	0	9.600.000	9.600.000	100%
4	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.187	54.500	64.691.500	0	1.187	1.187	0	64.691.500	64.691.500	100%
5	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.187	2.500	2.967.500	0	1.187	1.187	0	2.967.500	2.967.500	100%
6	72101703-004	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	75	7.500	562.500	0	75	75	0	562.500	562.500	100%
7	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2.000	2.000	4.000.000	0	2.000	2.000	0	4.000.000	4.000.000	100%
8	72101703-003	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA TERMINACION (8,00 x 0,45 x 0,50)	M3	EVENTO	50	600.000	30.000.000	0	50	50	0	30.000.000	30.000.000	100%
9	72103001-001	DESMONTE DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	520	71.000	36.920.000	0	520	520	0	36.920.000	36.920.000	100%
10	72101703-004	PISO DE HORMIGON, LARGO 50m x 1,00m ANCHO DOSAJE 1:3:7 DE 10cm DE ESPESOR	M3	EVENTO	0,9	2.200.000	1.980.000	0	0,9	0,9	0	1.980.000	1.980.000	100%
		TOTAL					**153.995.500**					**153.995.500**	**153.995.500**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**153.995.500**
5% Retención	**7.699.775**
Neto a cobrar	**146.295.725**

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Caplatá

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9