ANDE

DR/CAN6/0093/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
1	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0093

LOCALIDAD: **YPEJHU** Presupuesto Nº: **229.702**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	1	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	2	-
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	10	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	10	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	10	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	11	11
40	Montaje de puente por conductor de red de BT	Nº	4	4

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :01/10/19**

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :01/10/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0093/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
1	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0093

LOCALIDAD: **YPEJHU** Presupuesto Nº: **229.702**

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	3		3
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	16		16
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	6		6
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
7	Alambre preformado para aisl. Roldana BT	un	-	22		22
8	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	25	-		25
9	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	4		4
10	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	12		12
11	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	-	20		20
12	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
13	Cable de Cu aislado de 95 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
14	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	120		120
15	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	40	-		40
16	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
17	Cemento T1	kl	350	-		350
18	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	24		24
19	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m Recup.	un	-	6		6
20	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
21	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	3		3
22	Fusible NH 160 A	un	-	3		3
23	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	-	8		8
24	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
25	Jabalina acero cobreado (Coperwell) de 3/4 " x 3 m	un	-	5		5
26	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	12		12
27	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	6	-		6
28	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
29	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	1		1
30	Piedra triturada Nº 4	tn	2,7	-		2,7
31	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
32	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	10		10
33	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
34	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	3	-		3
35	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	9		9
36	Seccionador fusible a expulsión 23 KV-100A	un	3	-		3
37	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
38	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
39	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1
40	Tuerca con ojal de 5/8"	un	-	3		3
41	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :01/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :01/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0096/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
1	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0096

LOCALIDAD: **ACEPAR 7º LINEA** Presupuestó Nº: **229.700**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	3	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	3	1
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	3	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	438	321
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	5	-
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	-	1
42	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 4.	Nº	1	1
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	-	1
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	-	1
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	-	1
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	2
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	13		13
3	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
4	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	6		6
5	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	6	-		6
6	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
7	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	31	-		31
8	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4 1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	12		12
9	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	5	-		5
10	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
11	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	500		500
12	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
13	Cemento TI	kl	350	-		350
14	Cruceta de madera de 3"x4" 2,40m.	un	3	-		3
15	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m. Recup.	un	-	5		5
16	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	6	-		6
17	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	1		1
18	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	12		12
19	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	7	-		7
20	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	6	-		6
21	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	1		1
22	Piedra triturada Nº 4	tn	2,7	-		2,7
23	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	3		3
24	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
25	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	1		1
26	Tuerca con ojal de 5/8"	un	6	-		6
27	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :01/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6
Firma
FECHA :01/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0099/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
2	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0099

LOCALIDAD: **COL. NARANJITO Y VILLA YGATIMI** Presupuesto Nº: **229.723**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	9	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	9	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	9	-
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	9	9
46	Nueva flechada cond. BT, Aa b/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	160

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	9		9
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	18		18
3	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4,1/2"c/ tuerca y arandela	un	-	18		18
4	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	9	-		9
5	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	18		18
6	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	9		9

OBSERVACIÓN:

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma:

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :02/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Firma

FECHA :02/10/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0101/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
3	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0101

LOCALIDAD: COL. VIRGEN DEL ROSARIO 3º Y 4º LINEA — Presupuesto Nº: 229.724

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	13	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	13	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	13	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	1.680	1.680
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	13	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	23	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	23	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	23	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	4.160	4.160
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	36	36

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A AN	un	-	8		8
2	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	22		22
3	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	8		8
4	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	40		40
5	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	22	37		59
6	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	24	-		24
7	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	22	-		22
8	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	5.900		5.900
9.	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	35	-		35
10	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	8	-		8
11	Cruceta de madera 3"x 4"x 1m. Recup.	un	-	5		5
12	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	13		13
13	Perno recto 5/8" x 8" p/ aisl.rold.BT	un	-	40		40
14	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	8	-		8
15	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	13		13
16	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	22		22
17	Poste de HºAº 9/200 Kgf Recuperado	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral — Reg. Nº 8837 Categ. B — Representante Técnico — Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :03/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez — Fiscal de Obras DR/CAN 6 — Firma

FECHA :03/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0102/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
7	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0102

LOCALIDAD: **VILLA YGATIMI** Presupuesto Nº: **229.719**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje.	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	4	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	1	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	4	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	5	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	816	408
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	7	-
27	Montaje de rienda simple BT	Nº	2	-
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	-	7

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	31		31
2	Aislador de porcelana de 10 x 6 cm., para rienda de BT	un	-	2		2
3	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
4	Alambre preformado lateral doble de 35 mm2 purpura	un	-	16		16
5	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	7		7
6	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	18	-		18
7	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	850		850
8	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	12		12
9	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	16		16
10	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	4	-		4
11	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	2		2
12	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	1		1
13	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	4		4
14	Varilla de anclaje de 5/8 x 1,80 m VA 1	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :07/10/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :07/10/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0103/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
9	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0103

LOCALIDAD: **YBY PYTA Y CURUGUATY** Presupuesto Nº: **199.409**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	10	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	10	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	10	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	10	10
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	160	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Provcidos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	20	-		20
2	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	10		10

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[X] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :09/10/19

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :09/10/19

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00105/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0105

LOCALIDAD: **MARACANA 8º ENCUADRE** Presupuesto Nº: **229.687**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	6	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	6	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	6	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	532	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	7	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	1
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	2	-
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	2	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	10	11
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-

OBSERVACIÓN: Un poste HºAº 9/200 Kgf retirado fue reutilizado en la misma zona

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [x] NO

Alfredo Bar
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Representante Técnico: Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico
Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/10/19

Fiscal de Obras:
Firma

FECHA :17/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00105/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0105

LOCALIDAD: MARACANA 8º ENCUADRE — Presupuesto Nº: 229.687

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	6		6
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	2		2
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	2		2
6	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	8	-		8
7	Alambre preformado lateral p/ cable Al 35mm2	jgo	-	8		8
8	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	6	-		6
9	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	18	-		18
10	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	3		3
11	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
12	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	14	-		14
13	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	22	-		22
14	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
15	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	550		550
16	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
17	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	15		15
18	Cemento T1	kl	175	-		175
19	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	26		26
20	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	8	-		8
21	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
22	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	2		2
23	Fusible NH 125 A	un	-	2		2
24	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	4	-		4
25	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
26	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
27	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	8		8
28	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	4	-		4
29	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	6	-		6
30	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	3		3
31	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
32	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	6		6
33	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
34	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2
35	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
36	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
37	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
38	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
39	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
40	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	2		2
41	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2
42	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VA2	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

Vº Bº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/10/19

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :17/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00106/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0106

LOCALIDAD: MARACANA 6º ENCUADRE — Presupuesto Nº: 229.450

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, térr. Normal	Nº	6	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	2	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	6	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	6	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	2	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	640	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	8	-
47	Montaje de una estr.de MT.p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	2	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	2	2
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	10	12
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-

OBSERVACIÓN: Un poste HºAº 9/150 Kgf retirado fue reutilizado en la misma zona

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral — Reg. Nº 6837 Categ. B — Representante Técnico
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/10/19

Fiscal de Obras:
Firma — Alfredo Benítez — Fiscal de Obras — DR/CAN 6
FECHA :17/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00106/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0106

LOCALIDAD: **MARACANA 6º ENCUADRE** Presupuesto Nº: **229.450**

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,7	-		0,7
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	6		6
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
4	Aislador porcelana p/ rienda MT D/ 20x8 CM	un	-	4		4
5	Aislador polimericode anclaje de 23kv p/ MT	un	-	4		4
6	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	8	-		8
7	Alambre preformado lateral p/ cable Al 35mm2	jgo	-	12		12
8	Alambre preformado p/ cabo de acero 3/8	jgo	12	-		12
9	Arandela cuadrada 2"x 2"x 5/8" AC 5	un	20	-		20
10	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	3		3
11	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
12	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
13	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	24	-		24
14	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
15	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	550		550
16	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
17	Cabo de acero galv. 3/8	m	-	30		30
18	Cemento T1	kl	350	-		350
19	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	24		24
20	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	8	-		8
21	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
22	Elemento fusible p/MT de 2 A	un	-	2		2
23	Fusible NH 125 A	un	-	2		2
24	Guarda cabo ACCGALV rienda CAC 3/8	un	8	-		8
25	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
26	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
27	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	6			6
28	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	6	-		6
29	Perno ojal 5/8" x 8"	un	-	6		6
30	Piedra triturada Nº 4	tn	2,7	-		2,7
31	Poste de HºAº 12/200 Kgf	un	-	6		6
32	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	2		2
33	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2
34	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
35	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
36	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	6		6
37	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
38	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
39	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	2		2
40	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2
41	Varrila de anclaje de 5/8 x 2,10 m VAC2	un	-	2		2

OBSERVACIÓN: Un poste HºAº 9/150 Kgf retirado fue reutilizado en la misma zona

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO
Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
SICAN 6

Representante Técnico: Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico
Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/10/19

Fiscal de Obras:
Firma
FECHA :17/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00107/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
17	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0107
LOCALIDAD: YBY PYTA 1 — Presupuesto Nº: 229.722

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	1	-
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	3	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	4	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	4	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	4	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	5	7
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	2	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,35	-		0,35
2	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	3		3
3	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	8		8
4	Alambre preformado lateral p/ cable Al 35mm2	jgo	-	8		8
5	Armadura Vertical AR 22	un	4	-		4
6	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
7	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	10	-		10
8	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	8	-		8
9	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	18	-		18
10	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	30		30
11	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	105	-		105
12	Cemento T1	kl	175	-		175
13	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	38		38
14	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	3	-		3
15	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	1	-		1
16	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
17	Elemento fusible p/MT de 2 A	un	-	3		3
18	Fusible NH 125 A	un	-	3		3
19	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	3		3
20	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	9		9
21	Mano francesa p/ poste de HºAº T/MF2(MT)	un	-	4		4
22	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	7	-		7
23	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	3	-		3
24	Piedra triturada Nº 4	tn	1,35	-		1,35
25	Poste de HºAº 12/300 Kgf	un	-	1		1
26	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	4		4
27	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
28	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	3	-		3
29	Prensa paralela CU - CU de 25/95 mm2	un	-	9		9
30	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
31	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	3		3
32	Soporte de hierro planchuela Tipo 2 p/ trafo monofásico	un	-	2		2
33	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

Vº Bº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [X] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :17/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez
Firma: Fiscal de Obras DR/CAN 6
FECHA :17/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00108/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
25	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0108

LOCALIDAD: **COL. SANTA CATALINA** Presupuesto Nº: **229.690**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	2	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	20	-
8	Erección y compactación de poste de palma/ Eucalipto/ Madera	Nº	-	17
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	3
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	20	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	20	-
32	Montaje de estructura horizontal topos.1 y 8	Nº	11	11
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	9	9

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Abrazadera p/ poste de HºAº AH A CN	un	-	20		20
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	4	-		4
4	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandela	un	44	-		44
5	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
6	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
7	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	50		50
8	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
9	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	24		24
10	Cruceta de madera de 2"x3"x 0.5m BT.	un	9	-		9
11	Cruceta de madera de 2"x 3"x 1m	un	11	-		11
12	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	2		2
13	Elemento fusible p/MT de 2 A	un	-	2		2
14	Herraje de sujesión p/secc. NH en postes HºAº	un	-	2		2
15	Horquilla p/ aislador BT	un	-	4		4
16	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	6		6
17	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
18	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	2	-		2
19	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	20		20
20	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	2	-		2
21	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	2	-		2
22	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	2	-		2
23	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A. B	un	-	2		2
24	Soporte planchuela tipo SBTH - B, 12/200 (banco trifásico	un	-	2		2
25	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico
Firma

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
Firma

Representante Técnico:

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :25/10/19

Fiscal de Obras:

FECHA :25/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00112/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
29	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0112 .

LOCALIDAD: INFLUENCIA CURUGUATY — Presupuesto Nº: 229.732

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
4	Excavación de pozo para para poste de HºAº 9m/200kgf, en terreno normal	Nº	27	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
11	Erección de poste de HºAº de 9m/200kgf	Nº	27	2
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	29	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	24	24
36	Montaje de estructura monofasica rural	Nº	7	7
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	320	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Provcidos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	48	-		48
2	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
3	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	2		2
4	Poste de HºAº 9/200 Kgf	un	-	27		27

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: _____
Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :29/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6
Firma

FECHA :29/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00114/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
30	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0114

LOCALIDAD: YEPOPYJHY - CURUGUATY — Presupuesto Nº: 229.707

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	3	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	3	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	3	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	3	4
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Armadura Vertical AR 22	un	1	-		1
2	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4.1/2"c/ tuerca y arandelá	un	1	-		1
3	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
4	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	6	-		6
5	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	6	-		6
6	Cable desnudo de cobre de 25 mm2.	m	35	-		35
7	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	14		14
8	Cruceta de madera de 3"x4" 1m.	un	1	-		1
9	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	1		1
10	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	3		3
11	Juego de herramientas y acc. p/soldadura exot.	un	-	1		1
12	Kit soldadura exot. p/cable desnd. CU de 25mm2	un	-	1		1
13	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	1		1
14	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	3	-		3
15	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	3		3
16	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	1	-		1
17	Seccionador fusible a expulsión 23KV 100A	un	1	-		1
18	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V, 400 A. B	un	-	1		1
19	Transf monof. de distrib de 25 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6937 Categ. B
Representante Técnico

Alfredo Benítez

Representante Técnico: Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :30/10/19

Fiscal de Obras: Firma

FECHA :30/10/19

DD - 21 IE/DD 126 — NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00115/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
30	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0115

LOCALIDAD: **COL. NUEVA DURANGO CAMPO 3 Y 20** Presupuesto Nº: 229.739

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
63	Montaje de un Banco transformador de hasta 3 x 25 kVA.	Nº	-	1
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	2	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
2	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	2		2

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico:

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA** :30/10/19

Fiscal de Obras:

Alfredo Benitez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Firma

FECHA :30/10/19

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00116/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
30	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.

Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0116

LOCALIDAD: COL. NUEVA DURANGO CAMPO 12 — Presupuesto Nº: 229.740

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
64	Montaje de transformador trif. de hasta 100 kVA.	Nº	1	1

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPÓSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD			
			A	B	C	TOTAL
1	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6037 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :30/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA :30/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/00117/2019
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
31	10	19

REGISTRO DIARIO

[X] OBRAS [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty — CONTRATISTA: INGELMEC.
Corresponde al Reclamo Nº: — O.E.T.Nº :0117
LOCALIDAD: CURUGUATY Bº INDUSTRIAL — Presupuesto Nº: 229.742

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
59	Montaje de PD aéreo trif. de hasta 100 kVA, completo.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	2	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
9	Erección de poste de HºAº de 7m y columna de acero de 7m	Nº	-	2
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	2	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	2	-
17	Cimentación reforzada tipo II de sotén de BT HºAº 9m/500kgf	Nº	2	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	750	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	4	4

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A = CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Arena lavada	m3	0,4	-		0,4
2	Aislador de porcelana, tipo roldana de 0,38 KV,19 x 76 m	un	-	4		4
3	Alambre preformado de retencion p/ cable de 35mm2	jgo	6	-		6
4	Armadura Vertical AR 44 (4 Horq.)	un	-	1		1
5	Bulon cab. Hexag. 1/2"x 4,1/2"c/ tuerca y arandela	un	2	-		2
6	Bulon cab. Hexag 5/8"x 7"c/ tuerca y arandela	un	4	-		4
7	Bulon cab. Hexag. 5/8"x 9"c/ tuerca y arandela	un	9	-		9
8	Cable de Cu aislado de 50 mm2 p/ BT.	m	12	-		12
9	Cable desnudo de aluminio de 35 mm2	m	-	800		800
10	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	m	70	-		70
11	Cemento T1	kl	150	-		150
12	Conector a comp. Al/Cu 16/35 - 16/35 mm²	un	-	24		24
13	Cruceta de madera 3"x 4"x 2,40m	un	1	-		1
14	Descargador 18/21kv 5/100KA , 23KV, MT	un	-	3		3
15	Elemento fusible p/MT de 3 A	un	-	3		3
16	Fusible NH 125 A	un	-	3		3
17	Jabalina p/PAT ac.cu (Coperweld) de 5/8" x 2 m	un	-	3		3
18	Mano francesa T/MF2 Recuperado	un	-	2		2
19	Perno recto todo rosca 5/8x14", T/PRT5	un	1	-		1
20	Piedra triturada Nº 4	tn	0,18	-		0,18
21	Poste de HºAº 9/500 Kgf	un	-	2		2
22	Poste de HºAº 9/150 Kgf	un	-	2		2
23	Prensa cruz linea viva 13-185/8-70mm2	un	3	-		3
24	Prensa estribo AL - AL p/prensa de 70/95 mm2	un	3	-		3
25	Seccionador fusible a expulsión 23 KV 100A	un	3	-		3
26	Seccionador fusible unipolar tipo NH de 500 V. 400 A	un	-	3		3
27	Soporte planchuela tipo ABRT- 05, 12/300 p/ transformad	un	-	2		2
28	Transf. trif. de distrib de 100 KVA Nº ANDE	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

V°B° Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Representante Técnico: Firma
C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :31/10/19

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6
Firma
FECHA :31/10/19

DD - 21 IE/DD 126 NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista