MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

CONTRATO Nº 04/2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 07/2020, OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION - (FONACIDE)

FECHA: 17 DE MAYO DE 2021

PLANILLA 2

UBICACIÓN: COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEL BARRIO SAN MIGUEL de la CIUDAD DE HERNANDARIAS

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

LOTE Nº 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**													
1.1	Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000	3,00	100%	-	0%	3,00	100%	1.500.000	0	1.500.000
1.2	Replanteo y marcación	M2	564	1.450	817.800	564,00	100%	-	0%	564,00	100%	817.800	0	817.800
1.3	Excavación para zapata	M3	15	49.800	747.000	15,00	100%	-	0%	15,00	100%	747.000	0	747.000
1.4	Recapado de piso	M2	800	44.600	35.680.000	0,00	0%	800,00	100%	800,00	100%	0	35.680.000	35.680.000
1.5	Retiro de Escombro -Reparacion escenario	GL	1	1.750.000	1.750.000	1,00	100%	-	0%	1,00	100%	1.750.000	0	1.750.000
2	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**													
2.1	"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	M3	8,50	1.490.000	12.665.000	8,50	100%	-	0%	8,50	100%	12.665.000	0	12.665.000
2.2	"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	M3	2,00	1.490.000	2.980.000	2,00	100%	-	0%	2,00	100%	2.980.000	0	2.980.000
3	**TECHO**													
3.1	Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica, con cabreada ,tensores y perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	M2	676,00	98.000	66.248.000	676,00	100%	-	0%	676,00	100%	66.248.000	0	66.248.000
4	**ESTRUCTURA METALICA**													
4.1	Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	ML	108,00	120.000	12.960.000	108,00	100%	-	0%	108,00	100%	12.960.000	0	12.960.000
5	**INSTALACION ELECTRICA**													
5.1	Acometida según reglamento ANDE	M2	1,00	1.190.000	1.190.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	1.190.000	1.190.000
5.2	Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	UNID.	1,00	2.450.000	2.450.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	2.450.000	2.450.000
5.3	Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	UNID.	8,00	240.000	1.920.000	0,00	0%	8,00	100%	8,00	100%	0	1.920.000	1.920.000
6	**DESAGUE PLUBIAL**													
6.1	Canaleta	ML	52,00	59.000	3.068.000	52,00	100%	-	0%	52,00	100%	3.068.000	0	3.068.000
6.2	Bajada de caño P.V.C. 100 mm	ML	36,00	45.000	1.620.000	36,00	100%	-	0%	36,00	100%	1.620.000	0	1.620.000
6.3	Registro de ambos lados con caño P.V.C. 100mm	ML	52,00	80.000	4.160.000	52,00	100%	-	0%	52,00	100%	4.160.000	0	4.160.000
7	**PINTURA**													
7.1	Pintura de cabreada	ML	114,00	23.500	2.679.000	114,00	100%	-	0%	114,00	100%	2.679.000	0	2.679.000
7.2	De Cancha y líneas de marcación p/ fustal y handball -escenario	M2	564,00	12.500	7.050.000	0,00	0%	564,00	100%	564,00	100%	0	7.050.000	7.050.000
8	**LIMPIEZA FINAL**													
8.1	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	GL	1,00	1.100.000	1.100.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	1.100.000	1.100.000
	TOTAL CONTRATO				**160.584.800**			**TOTAL CERTIFICACION**				111.194.800	**49.390.000**	**160.584.800**

CERTIFICADO Nº 2		**49.390.000**
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	**0**
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	**2.469.500**
TOTAL FACTURA		**46.920.500**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**46.920.500**

ROSENDO NERY DAVALOS
Director de Obras y Urbanismo

ING. LIDUVINA ZAVALA MORO
Fiscal de Obras
Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA
Representante
ARQUITEC CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 02/2021

En la localidad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 17 días del mes de Mayo del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista ARQUITEC CONSTRUCCIONES, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 02, correspondiente al mes de abril del año dos mil veintiuno, de las Obras Objeto del Contrato Nº 04/2.021 firmado entre la Municipalidad de Hernadarias y la Contratista.

CONTRATO Nº 04/2.021 - ID Nº 386130
OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION - (FONACIDE)

UBICACION: COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEL BARRIO SAN MIGUEL de la CIUDAD DE HERNANDARIAS PLANILLA 2

LOTE Nº 2										
ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		Cartel de Obra	M2	3	3,00	100%	-	0%	3,00	100%
1.2		Replanteo y marcación	M2	564	564,00	100%	-	0%	564,00	100%
1.3		Excavación para zapata	M3	15	15,00	100%	-	0%	15,00	100%
1.4		Recapado de piso	M2	800	0,00	0%	800,00	100%	800,00	100%
1.5		Retiro de Escombro -Reparacion escenario	GL	1	1,00	100%	-	0%	1,00	100%
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**								
2.1		"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	M3	8,50	8,50	100%	-	0%	8,50	100%
2.2		"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	M3	2,00	2,00	100%	-	0%	2,00	100%
3	72131601-007	**TECHO**								
3.1		Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica, con cabreada ,tensores y perfil U y angulos pintados con antioxido. Pend. 20%	M2	676,00	676,00	100%	0,00	0%	676,00	100%
4	72131601-015	**ESTRUCTURA METALICA**								
4.1		Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	ML	108,00	108,00	100%	0,00	0%	108,00	100%
5	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**								
5.1		Acometida según reglamento ANDE	M2	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	UNID.	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	UNID.	8,00	0,00	0%	8,00	100%	8,00	100%
6	72131601-011	**DESAGUE PLUBIAL**								
6.1		Canaleta	ML	52,00	52,00	100%	-	0%	52,00	100%
6.2		Bajada de caño P.V.C. 100 mm	ML	36,00	36,00	100%	-	0%	36,00	100%
6.3		Registro de ambos lados con caño P.V.C. 100mm	ML	52,00	52,00	100%	-	0%	52,00	100%
7	72131601-012	**PINTURA**								
7.1		Pintura de cabreada	ML	114,00	114,00	100%	-	0%	114,00	100%
7.2		De Cancha y líneas de marcación p/ fustal y handball - escenario	M2	564,00	0,00	0%	564,00	100%	564,00	100%
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**								
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	GL	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%

Ing. Liduvina Zavala
Fiscal de Obras

Liduvina Zavala
Ing. Civil
Reg. Nº 1.363 M.O.P.C.

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representantes

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONTRATO Nº 04/2.021 - ID Nº 386130
OBRAS DE INSFRAESTRUCTURA CON FONDOS DE INVERSION - (FONACIDE)

UBICACION: COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL, DEL BARRIO SAN MIGUEL de la CIUDAD DE HERNANDARIAS.

PLANILLA 2

LOTE Nº 2			SEGÚN CONTRATO			
ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
1.2		Replanteo y marcación	M2	564	1.450	817.800
1.3		Excavación para zapata	M3	15	49.800	747.000
1.4		Recapado de piso	M2	800	44.600	35.680.000
1.5		Retiro de Escombro -Reparacion escenario	GL	1	1.750.000	1.750.000
2	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
2.1		"Zapata HºAº (1.20x1.20x0,35)cm "	M3	8,50	1.490.000	12.665.000
2.2		"Tronco de pilar deHº Aº 20x50 "	M3	2,00	1.490.000	2.980.000
3	72131601-007	**TECHO**				
3.1		Techo chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica, con cabreada ,tensores y perfil U y angulos	M2	676,00	98.000	66.248.000
4	72131601-015	**ESTRUCTURA METALICA**				
4.1		Pilar Metalico desde 1 mt estructurado con perfil U de 6"	ML	108,00	120.000	12.960.000
5	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				
5.1		Acometida según reglamento ANDE	M2	1,00	1.190.000	1.190.000
5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	UNID.	1,00	2.450.000	2.450.000
5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	UNID.	8,00	240.000	1.920.000
6	72131601-011	**DESAGUE PLUBIAL**				
6.1		Canaleta	ML	52,00	59.000	3.068.000
6.2		Bajada de caño P.V.C. 100 mm	ML	36,00	45.000	1.620.000
6.3		Registro de ambos lados con caño P.V.C. 100mm	ML	52,00	80.000	4.160.000
7	72131601-012	**PINTURA**				
7.1		Pintura de cabreada	ML	114,00	23.500	2.679.000
7.2		De Cancha y líneas de marcación p/ fustal y handball - escenario	M2	564,00	12.500	7.050.000
8	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	GL	1,00	1.100.000	1.100.000
TOTAL						**160.584.800**

Fiscal de Obras
Ludivina Zavala
Ing. Civil
Reg. N° 1.363 M.O.P.C.

ARQUI-TEC CONSTRUCCIONES
Representante Legal
Representantes