Itapúa Tavusuo
Gobernación de Itapúa

Christian Ríos
GOBERNADOR
¡Con Vos!

INFORME DE AVANCE DE OBRAS

MES DE JULIO

Fecha: *31 de Julio de 2023*

Fiscal de Obras: *Arq. Hernán Morínigo*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de presentarle el avance de las siguientes obras.

- *Construcción de Muro perimetral para el local de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa - Plurianual – Empresa Miguel Angel Golasik – Avance 100% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 30/12/2022. – Obra terminada.*
- *Construcción de Cocina Comedor, en la Escuela Básica N° 8083 Ciudad Nueva, del Distrito de Tomás Romero Pereira- Plurianual – Empresa Arnaldo R. Cabrera Villalba – Avance 98.41% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 30/12/2022. - Obra terminada.*
- *Construcción de un Polideportivo, en la Escuela Básica N° 233 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, del Distrito de Encarnación- Plurianual – Empresa Renovatio Paraguay S.R.L - Avance 11.90% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 23/12/2022. Obra en proceso de rescisión de contrato.*
- *Refacción y Ampliación de Puesto de Salud del Barrio San Isidro de Gral. Delgado – Plurianual - Empresa JL y Compañía S.A. - Avance 70.00% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 23/12/2022. - Obra en proceso de ejecución.*
- *Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio Santa María del Distrito de Trinidad – Plurianual - Empresa Renovatio Paraguay S.R.L - Avance 24.14% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 23/12/2022. Obra en proceso de rescisión de contrato.*
- *Construcción de Techo y Pista de Baldosones de Hormigón en la Escuela Básica N° 304 Juana María de Lara del Distrito de General Delgado – Plurianual - Empresa Impacto Constructora - Avance 24.71% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 30/12/2022. Obra en proceso de ejecución.*
- *Construcción de Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 68 Carlos A. López, Colegio Santa Rosa y Colegio Santa Librada – Obra Terminada.*
- *Construcción de Polideportivo de usos múltiples Municipal del Distrito de Trinidad - Ad Referéndum – Plurianual - Empresa Renovatio Paraguay S.R.L – Obra sin inicio - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 23/12/2022. Obra en proceso de rescisión de contrato.*

10(diez)

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

- *Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Lote N° 2 - Arq. Jaime Beczko – Avance 65.00% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 28/12/2022.*
- *Construcción de Aula Inicial en el Colegio Técnico Santa Clara del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual - Avance 70.00% - Fecha de Acta de Inicio de la Obra 27/1/2023. Obra en proceso de ejecución.*

Sin otro en particular.

Atentamente.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

(once) 11

Itapúa Tavusuo
Gobernación de Itapúa

Christian Ríos
GOBERNADOR
¡Con Vos!

RESUMEN DE AVANCE DE OBRAS - MES DE JULIO 2023

LISTA DE OBRAS 2022/2023

FISCAL DE OBRA: Arq. Hernan Morinigo

Orden	ID	Solicitante y/o Beneficiado	Distrito	Obra	Monto de Inversión	Tipo de llamado	Proveedor	Contrato No.	Plazo de ejecución (dias)	% de Anticipo	Monto de Anticipo	Fecha cobro de anticipo	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación prevista	Avance de Ejecución ANTERIOR	Avance de Ejecución ACTUAL	Porcentaje de Ultima Certificación	Fecha de Ultimo Certificado	Fecha de Ultimo Visita a Obra	Fiscal designado	Observaciones
1	421.025	Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa	Cambyreta	Construcción de Muro perimetral para el local de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa - Plurianual	142.500.000	CD	Miguel Angel Golasik	71/2022	120	20%	28.500.000	22/12/2022	30/12/2022	29/4/2023	96,00%	100,00%	19,51%	16/2/2023	5/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra Terminada
2	420.465	Escuela Básica N° 8083 Ciudad Nueva	Tomás Romero Pereira	Construcción de Cocina Comedor, en la Escuela Básica N° 8083 Ciudad Nueva, del Distrito de Tomás Romero Pereira- Plurianual	198.678.429	LCO	Arnaldo R. Cabrera Villalba	60/2022	210	20%	39.735.686	22/12/2022	30/12/2022	28/7/2023	88,00%	98,41%	35,08%	23/3/2023	5/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra Terminada
3	420.463	Escuela Básica N° 233 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia	Encarnación	Construcción de un Polideportivo, en la Escuela Básica N° 233 Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, del Distrito de Encarnación- Plurianual	736.242.194	LCO	Renovatio Paraguay S.R.L	62/2022	210	20%	147.248.439	16/12/2022	23/12/2022	21/7/2023	11,59%	11,90%	11,59%	19/5/2023	24/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de rescisión de contrato
4	420.006	Puesto de Salud del Barrio San Isidro de Gral. Delgado	General Delgado	Refacción y Ampliación de Puesto de Salud del Barrio San Isidro de Gral. Delgado - Plurianual	493.508.750	LCO	JL y Compañía S.A.	76/2022	210	20%	98.701.750	16/12/2022	23/12/2022	21/7/2023	53,46%	70,00%	31,52%	10/7/2023	26/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de ejecución
5	419.980	Barrio Santa Maria	Trinidad	Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con Cordón Cuneta y Badenes de H° A° en el Barrio Santa María del Distrito de Trinidad - Plurianual	622.624.272	LCO	Renovatio Paraguay S.R.L	64/2022	210	20%	124.524.854	16/12/2022	23/12/2022	21/7/2023	24,14%	24,14%	24,14%	19/5/2023	19/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de rescisión de contrato
6	419.960	Escuela Básica N° 304 Juana María de Lara	General Delgado	Construcción de Techo y Pista de Baldosones de Hormigón en la Escuela Básica N° 304 Juana María de Lara del Distrito de General Delgado - Plurianual	370.108.200	LCO	Impacto Constructora	41/2022	180	20%	74.021.640	22/12/2022	30/12/2022	28/6/2023	17,65%	24,71%	17,65%	24/3/2023	28/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	En proceso de ejecución
7	417.880	Escuela Basica N° 68 Carlos A.Lopez, Colegio Santa Rosa y Colegio Santa Librada	Coronel Bogado	Construcción de Pista Deportiva en la Escuela Basica N° 68 Carlos A.Lopez, Colegio Santa Rosa y Colegio Santa Librada	173.950.740	CD	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L	37/2022	60	20%	34.790.148	21/12/2022	30/12/2022	28/2/2023	100,00%	100,00%	53,66%	20/2/2023	30/3/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra Terminada
8	419.345	Distrito de Trinidad	Trinidad	Construcción de Polideportivo de usos multiples Municipal del Distrito de Trinidad - Ad Referendum - Plurianual	1.396.538.887	LPN	Renovatio Paraguay S.R.L	73/2022	210	20%	279.307.777	16/12/2022	23/12/2022	21/7/2023	0,00%	0,00%			5/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de rescisión de contrato
9	419.156	Departamento de Itapúa		Construcción de Empedrados en el Departamento de Itapúa - Plurianual - Lote N° 2 - Arq. Jaime Beczko	1.000.000.000	LPN	Arq. Jaime Beczko	40/2022	210	20%	200.000.000	23/12/2022	28/12/2022	26/7/2023	46,37%	65,00%	46,37%	5/7/2023	26/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de ejecución
12	421.005	Colegio Técnico Santa Clara	Coronel Bogado	Construcción de Aula Inicial en el Colegio Técnico Santa Clara del Distrito de Coronel Bogado -Plurianual	189.454.240	CD	Jean Ribeiro Bianeck– Servicos Electricos y Metalurgico S.A.	65/2022	180	20%	37.890.848	19/1/2023	27/1/2023	26/7/2023	46,88%	70,00%	46,88%	10/7/2023	26/7/2023	Arq. Hernan Morinigo	Obra en proceso de ejecución

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Arq. FELIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

12(doce)