CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FENOB UNA (2DA. ETAPA) Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA BAJA - EJERCICIOS 2025 Y 2026 - UNA - ID. 472.521			
CONVOCANTE: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNA		CONTRATISTA: COIN	
ACTA DE MEDICION N° 8 (ADENDA)		FECHA:	8/7/2026

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FENOB UNA (2DA. ETAPA) - PLANTA ALTA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDAD			%
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
3	Vallado de Obra. Altura mínima de 2m	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	31,19	0,00	31,19	31,19	100%
44	Mesada de mamposteria y H°A° revestida de granito natural	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	3,00	0,00	-3,00	-3,00	-100%
105	Limpieza y retiro de escombros/ Contenedores	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	0,00	12,00	12,00	100%
107	Demolición de tejuelita+ desmonte de membrana+ desmolición de carpeta + demolición de contrapiso sobre losa (+4,00m)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	125,00	0,00	125,00	125,00	100%
108	Construcción de ductos para bajadas de desague pluvial, con refuerzos de envarillados y dinteles+ aislación en sector del plato	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	0,00	2,00	2,00	100%
109	Colocación de malla de fibra de vidrio para refuerzo de revoque en uniones entre homigón armado y mampostería	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	167,59	0,00	167,59	167,59	100%
110	Provisión y colocación de babeta lateral para aislación de mampostería. Desarrollo 40cm Chapa N°24	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	26,00	0,00	26,00	26,00	100%
111	Provisión y colocación de babeta frontal bajo ventana de fachada principal para aislación de mampostería. Desarrollo 50cm Chapa N°24	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	10,00	0,00	10,00	10,00	100%
112	Provisión y colocación de puertas de inspección apersianadas para ductos pluviales de 0,60x1,00m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	0,00	2,00	2,00	100%
113	Mueble con puertas de abrir de melamina de 18mm, herrajes línea estandar y terminación de mesada de granito (verde ubatuba, blanco dallas o gris corumba)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2,95	0,00	2,95	2,95	100%
114	Apertura de vano en mampostería, provisión y colocación de ventana con vidrio templado tipo proyectante de 0,60x1,20m, con plotteado	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	0,00	3,00	3,00	100%
115	Proveer e instalar boca de señales débiles	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	0,00	4,00	4,00	100%
116	Aislación con tela bidim y membrana líquida impermeabilizante de base estireno-acrílica en uniones entre canaletas o babetas con revoques	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	50,00	0,00	50,00	50,00	100%
117	Aislación con poliuretano en uniones entre canaletas con termopaneles	unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD	26,00	0,00	26,00	26,00	100%

Grupo 2 - TERMINACIÓN DE LA PLANTA BAJA

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CANTIDAD			%
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
4	Desmontaje de piso existente (incluye explanada frente)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,41	0,00	99,41	99,41	100%
5	Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,41	0,00	99,41	99,41	100%
6	Carpeta impermeable de regularizacion de piso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,41	0,00	99,41	99,41	100%
7	Piso porcelanato de alta resistencia antideslizante	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	99,41	0,00	99,41	99,41	100%
10	Cielorraso de yeso junta tomada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	9,00	0,00	9,00	9,00	100%
17	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A°	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	0,00	2,00	2,00	100%
29	Demolición de carpeta+ contrapiso	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	381,41	0,00	381,41	381,41	100%

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

30	Provisión y colocación de tapa tipo bandeja metálica de 0,40x0,40m para registros de inspacción cloacales, con terminación del mismo revestido del piso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	4,00	0,00	4,00	4,00	100%
31	Provisión y colocación de tapa tipo bandeja metálica de 0,80x0,88m para registros de inspección pluvial, con terminación del mismo revestido del piso	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	0,00	1,00	1,00	100%
32	Provisión y colocación de cantonera de PVC para junta de dilatación entre pisos	unidad de medida:Metros presentación: UNIDAD	75,54	0,00	75,54	75,54	100%

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FAPOB - UNA