MUNICIPALIDAD DE PILAR

MUNICIPALIDAD DE PILAR

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Licitación por Contratación Directa N.º 23/2023 (LCD) para la CONSTRUCCIÓN DE LOS SS HH (4,40 X 6,15) CON TECHO DE TEJAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ (SECTOR COLEGIO) con ID N.º 433.274.

ACTA DE MEDICION N.º2

En el lugar de la obra , distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucu, el dia 23 del mes de diciembre del año 2023, se reunen la empresa Contratista I.C. CONSTRUCCIONES, representada por el Sr. Inocencio Caballero, la FISCALIZACION DE OBRAS, en representación de la Municipalidad de Pilar, con el objeto de proceder a la verificación de los items de la presente ACTA DE MEDICION N.º 2. A continuación se detalla las mediciones correspondientes:

"CONSTRUCCIÓN DE LOS SS HH (4,40 X 6,15) CON TECHO DE TEJAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION MCAL. FRANCISCO S. LOPÉZ (SECTOR COLEGIO)" - CONTRATO 27/2023.

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	Preparacion de la obra: Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	Unidad Medida Global	1	1	0	1
2	Preparacion de la obra: Cartel de obra 0,40m x 0,60m	Unidad Medida Global	1	1	0	1
3	Preparacion de la obra: Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,10	27,10	0	27,10
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	27,1	27,1	0	27,1
5	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	10	0	10
6	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	2,4	2,4	0	2,4
7	Muro de nivelacion de 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	12,2	0	12,2
8	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	9	0	9
9	Aislacion asfaltica de paredes horizontal	Metro lineal	5,3	5,3	0	5,3
10	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	55	55	0	55
11	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	48	0	48
12	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	20	0	20
13	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinay tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	43	43	0	43
14	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	162	0	162
15	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	22	0	22
16	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	22	0	22	22
17	Zócalo calcáreo	Metro lineal	2,6	0	2,6	2,6
18	Abertura de madera - Puerta tablero	Unidad	3	3	0	3
19	Abertura de madera para bóxes.	Unidad	5	0	5	5
20	Abertura metalica - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	3,36	0	3,36
21	Alfeizar de ventana - de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	0	7	7
22	Pinturas. - De paredes a la cal	Metros cuadrados	66	0	66	66

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación y Obras

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Scanned with CamScanner

23	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	0	10,1	10,1
24	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	0	3,36	3,36
25	Pinturas De ladrillo visto con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	0	48	48
26	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	0	43	43
27	Revestimientos - De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	100	20	80	100
28	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	0	3,36	3,36
29	Instalaciones electricas: Tablero T.S.	Unidad Medida Global	1	1	0	1
30	Instalaciones electricas: Boca de luces.	Unidad	8	8	0	8
31	Instalaciones electricas: Boca de tomas	Unidad	1	1	0	1
32	Instalaciones electricas: Boca de ducha	Unidad	1	1	0	1
33	Instalaciones electricas: Registro electrico	Unidad	1	1	0	1
34	Instalacion de artefactos electricos: Artefacto de luz tipo fluorecente	Unidad	8	0	8	8
35	Instalación de Artefactos Eléctricos: Tablero T.S	Unidad	1	1	0	1
36	Instalación de Artefactos Eléctricos: Ducha	Unidad	1	0	1	1
37	Instalación Sanitaria - Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo.	Unidad Medida Global	1	0	1	1
38	Instalación Sanitaria - Cámara séptica de 3,00 x 1,50	Unidad Medida Global	1	1	0	1
39	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	27,06	0	27,06	27,06

Elaborado por:
Abg. Alfredo Pérez
Administrador de Contratos

Abg. Alfredo Pérez
Secretario de Planificación y Obras

Verificado por:
Ing. Desiderio López Álvarez
Fiscal de Obra de la Municipalidad de Pilar

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Sr. Inocencio Caballero
Propietario de I.C. CONSTRUCCIONES

L.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Scanned with CamScanner